

مستخلص رقم (١) جاري عن عملية أعمال رفع كفاءة طريق دار السلام / أخميم
(القطاع الرابع) بطول ٥ كم محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة

شركة / محمود علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٩١

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٩/١

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل المتبقي بعد المدة	مقدار العمل المتبقي حتى تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الأسفلت المسطح متوسط التطوير m.c.o بمعدل ١٠.٢ كجم / ٢م .	٣٦,٢٥	٢م	٠	٣٨٠٠٠		١,٣٧٧,٥٠٠		١,٣٧٧,٥٠٠	براعي تطبيق شروط وفئات التعاقد متواجدة ولوحات المشروع متواجدة
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٦ سم .	٣٠٩	٢م	٠	٣٨٠٠٠		١١,٧٤٢,٠٠٠		١١,٧٤٢,٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين وثائق التأمين متواجدة
٣	بالمتر المسطح إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٠ سم وذلك باعادة تنوير طبقات الأسفلت والاساس القائمة .	٨٤	٢م	٠	٣٨٠٠٠		٣,١٩٢,٠٠٠		٣,١٩٢,٠٠٠	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وإضافة أسمنت مطلق للمواصلات .	٢٧٠٠	الطن	٠	١٢٠٠		٣,٢٤٠,٠٠٠		٣,٢٤٠,٠٠٠	تجهيزات الموقع و المعدات متواجدة
الإجمالي										
							١٩,٥٥١,٥٠٠,٠٠٠		١٩,٥٥١,٥٠٠,٠٠٠	
خصم ٠,٥٠ % طبقا لمفاوضة العقد										
							٩٧٧٥٧,٥		٩٧٧٥٧,٥	
الإجمالي بعد الخصم										
							١٩٤٥٣٧٤٢,٥		١٩٤٥٣٧٤٢,٥	

سبق صرفها إلى المقاول

فرض

جنيه

المحاسب:

علي الحساب

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

عماد حسين

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

الجهة المالكة

مهندس للمشروع

محمد جهاد

جشنى للمشروع

م/ محمد عبد العاطي

يدفع إلى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بسمك الشروط اعتمدت من
مدير عام المشروعات
م/ رانيا رزق

تحريرا في: ٢٠٢٤ / /

الشركة المنفذة

م/ محمد مجاهد



الاستقطاعات	
٩٧٢٦٨٧.١	تأمين
٤٦٧٢٨٩.٨	دمغات
٣٥٠٠	معمل قنا
٤٩٠٠٠	%١٤
١٤٤٣٩٦٦.٩	جملة الاستقطاعات



١٩٤٥٣٧٤٢.٥	جملة الاعمال
.	السابق صرفه
١٩٤٥٣٧٤٢.٥	المستحق صرفه

تقارير معمل قنا (١٥٣-١٥١)

١٤٤٣٩٦٦.٩	الاستقطاعات
١٨٠٠٩٧٧٥.٦	الصافي