



مع شركة جبل طارق للمقاولات  
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٨ / ٩

رقم العقد	بيان الأعمال	القيمة طبق للخط	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جولة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جولة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٠٠٧	اصقل تحميل وتوريد ونقل اكرة مطابقة للمواصفات واستخدامها باستبدال آلات التسيير بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢٠ متر اسفل متسوب القمة ورسبة بسلك الازرق عن ٢٥ متر اعلى من متسوب ٢٠ متر من متسوب القمة لاستكمال المشغوب التصويبي لتشكل الجسر الترابى والانتفاخ (على الاقل نسبة تحمل كلفورنيا الاقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية مختارة ورشها بعواء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وبمسك الجود بهومات للوصول الى النسبة المطلوبة جولة ١٠٠% من التكلفة الخاصة بالاصوية والرسبة العريضة المتوسطة والرسبات الضخمة المتعددة واليد بوجع مستحثة طبقا لاصول التربة الهندسية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والقلة شاملة بعاصر المتك. في حقله جود جود الترابى ورسبة نسبة التماسك عن ٥% وحمس رسبة ١٠ جولة على روضة نسبة التماسك لكل ٢ % - السعر يشمل عمل تشويكات وتطهير والتفريات ونقل لمواع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	٧٥,٥٠٠	٣م	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠	٩٨,٠%	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	التقارير (المباني - الاموى - الشهارى ) متواجدة .	
		١٧٩,٢٠٠	٣م	٠٠٠٠	٤٦,٥٧١,٧٨١	٤٦,٥٧١,٧٨١	٠٠٠	٩٨,٠%	٨,١٧٨,٧٤٤,٨٢٢	٠,٠٠٠	٨,١٧٨,٧٤٤,٨٢٢	٨,١٧٨,٧٤٤,٨٢٢	فرق العمل متواجد
		٤٨٠,٤٨	٣م	٠٠٠٠	٤٦,٥٧١,٧٨١	٤٦,٥٧١,٧٨١	٠٠٠٠	٩٨,٠%	٢,١٢٢,٩٢٧,٣١٥	٠,٠٠٠	٢,١٢٢,٩٢٧,٣١٥	٢,١٢٢,٩٢٧,٣١٥	
		١٣,٠٠٠	٣م	٠٠٠٠	٤٦,٥٧١,٧٨١	٤٦,٥٧١,٧٨١	٠٠٠٠	٩٨,٠%	٥٢٦,٢٤٤,٤٩٠	٠,٠٠٠	٥٢٦,٢٤٤,٤٩٠	٥٢٦,٢٤٤,٤٩٠	
١٠١٠	باعتار المتك اصال توريد فرش طبقة اساس (precasted subgrade) من الاجوار الصلبة المتدرجة لتتج تاسيس الترسات والمطابقة للمواصفات والاسس جود التحبيرات ١٠٠م ولا يزيد نسبة التماسك عن ٢٠٠% من ١٢% والفرش الورود والانتفاخات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٢٠% ولا يزيد نسبة التماسك بوجود لوس الجوس عن ٣٠% ولا يزيد الانكسار عن ١٥% والاربع معقل المورنه (EVS) تجربة لوح التحميل عن ٨٠ موباسكل ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسيير الحديثة على الا يزيد مسك الطبقة بعد تمام التماسك عن ٢٥ سم ورشها بعواء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وبمسك الجود بهومات للوصول الى النسبة المطلوبة جولة ١٠٠% من التكلفة الخاصة بالاصوية والقلة شاملة اموال التسيير والمطابقة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والقلة شاملة بالمشروع والتقرير والتصويبات والمهندس المشرف. - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم. - يتم احساب علوة ١,٢ جولة لكل ١ كم بالزودة او التماسك. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	١٤٦,٤٠٠	٣م	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠	٩٨,٠%	٤٨٨,٧٠١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٨,٧٠١,٥٠٠	البرناتج الزمنى متواجد	
		١٣٩,١٠٠	٣م	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠٠	٩٨,٠%	٤٦٤,٣٣٣,١٨٨	٠,٠٠٠	٤٦٤,٣٣٣,١٨٨	العمل ومهندسون العمل متواجدين	
		١٢٣,٧٦٠	٣م	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠٠	٩٨,٠%	٤١٣,١٢٦,٣٥٠	٠,٠٠٠	٤١٣,١٢٦,٣٥٠		
		٢٥,٠٠٠	٣م	٠٠٠٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٣,٤٠٦,٢٥٠	٠٠٠٠	٩٨,٠%	٨٣,٤٥٣,١٢٥	٠,٠٠٠	٨٣,٤٥٣,١٢٥	العلاقات الارضادية متواجدة	
١٠١٥	باعتار المتك اصال توريد فرش طبقة اساس من الاجوار الصلبة المتدرجة لتتج تاسيس الترسات والمطابقة للمواصفات والاسس جود التحبيرات ما بين ٣١,٥ متر الى ١٠٠ م ولا يزيد نسبة التماسك عن ٢٠٠% من ٥% والفرش الورود والانتفاخات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٢٠% ولا يزيد مسك المطبق المورنه (EVS) تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ موباسكل والاز يزيد نسبة التماسك بوجود لوس الجوس عن ٣٠% ولا يزيد الانكسار عن ١٥% والاربع معقل المورنه (EVS) تجربة لوح التحميل عن ٨٠ موباسكل ويتم فرشها على طبقتين باستخدام آلات التسيير الحديثة على الا يزيد مسك الطبقة بعد تمام التماسك عن ٢٥ سم ورشها بعواء الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وبمسك الجود بهومات للوصول الى النسبة المطلوبة جولة ١٠٠% من التكلفة الخاصة بالاصوية والقلة شاملة اموال التسيير والمطابقة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والقلة شاملة بالمشروع والتقرير والتصويبات والمهندس المشرف. - مسافة النقل لاقل عن ٢٠ كم. - يتم احساب علوة ١,٢ جولة لكل ١ كم بالزودة او التماسك. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجورة.	١٥١,٣٠٠	٣م	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠	٩٥,٠%	٨٠٧,٥٧٦,٥٣٥	٠,٠٠٠	٨٠٧,٥٧٦,٥٣٥	براص تطبيق بنود العقد	
		١٣٩,١٠٠	٣م	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠٠	٩٥,٠%	٧٤٢,٤٥٨,٠٠٤	٠,٠٠٠	٧٤٢,٤٥٨,٠٠٤		
		١٣٨,٣٢٠	٣م	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠٠	٩٥,٠%	٧٣٨,٢٤٤,٦٨٨	٠,٠٠٠	٧٣٨,٢٤٤,٦٨٨		
		٢٥,٠٠٠	٣م	٠٠٠٠	٥,٦١٨,٥١٠	٥,٦١٨,٥١٠	٠٠٠٠	٩٥,٠%	١٣٣,٤٣٩,٦١٣	٠,٠٠٠	١٣٣,٤٣٩,٦١٣		
الاجملى													
الاجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													١٤,٨٣٦,٣٨٤,٦٩٩
الاجملى قيمة الاستقطاعات													٠,٠٠٠
الاجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													١٤,٨٣٦,٣٨٤,٦٩٩
ما سبق صرفه													٠,٠٠٠
الاجملى قيمة المستخلص جارى ١													١٤,٨٣٦,٣٨٤,٦٩٩

مدير ادارة المشروعات  
م/ كرام امام

م/ محمد عبدالستار عامر

مدير المراجعة  
م/ احمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

مهندس المشروع  
م/ احمد الشاعر

م/ محمد بن محمد

مهندس المشروع  
م/ احمد الشاعر

م/ محمد بن محمد

مهندس المشروع  
م/ احمد الشاعر

م/ محمد بن محمد

تصديق / سنة ٢٠٢٢

م/ محمد بن محمد

م/ محمد بن محمد

