

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مستخلص رقم (٢١) جاري
عملية تنفيذ اعمال تدعيم التربة اسفل الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - القاهرة - الإسكندرية - العالين - مطروح) في المسافة من المحطة كم ١٠٠-٢٤١ الى المسافة كم ١٧٠-٢٤١ بمنطقة القروانيات

المنطقة الخامسة غرب الدلتا اسكندرية- مطروح) العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٦٧ تنفيذ / شركة جيوس للتجارة والمقاولات في المدة من بدء العمل حتي ٥ / ٨ / ٢٠٢٤ ملاحظات

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية بالعقد	الفترة (جنيه)	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الان	جاري / نهائي	قيمته الاعمال التي تمت حتي الان بالجنيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
٤	بالمتر المسطح اعمال تسوية ± ٢٠ سم للأرض الطبيعية طبقا للمناسيب للتصميمية والبنيد شامل معا جميعية طبقا لأصول الصناعة والروسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	18,750	25	13,393.00	-13,393.00	0.00	جاري ٣	-	0	-
٧	بالمقطوعة نقل ماكينه الخوازيق الى موقع دقا ونقلها داخل الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والادوات اللازمة للتركيب والموقع ومكان تخزينها والبنيد شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والروسمات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة	مقطوعة	4	270,000	4.00	-4.00	0.00	جاري ٣	-	0	-
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة بالتر ومصبوبه بموقعها (bored piles) قطر 1٠ سم وتصبب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على الأقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الراسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفترة تشمل الحفر في أى نوع من أنواع التربة عدا الصخرية مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا ويتم ربطها بالمخدرات فوقها مع فهو العمل فهو اكلاما (والسعر لا يشمل جديد التسليح أو القيسونات) والبنيد يشمل عمل اختبارات القنيه والصوتيه على كامل طول الخوازيق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات الفنية والروسمات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	30,000	2,300	16,756.00	-16,756.00	0.00	جاري ٣	-	0	-
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة ويتم صب الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب البطبيعة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى الراسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى نتيجة لوجود جيوب وخنادق بالترية (ثلاثة الاف متر مكعب) وحتوي ومحتوي الاسمنت	م ^٣	3,000	1,600	534.00	-534.00	0.00	جاري ٣	-	0	-
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتكيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية) وافقة تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات والروحات وحااول توريد الحديد المعتمدة ومجمل على القفة كراسي تثبيت الطبقات العلوية للتسليح والتخانات بين الأسياخ والأوتار وخلافة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل اكلاما طبقا للروسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	1,200	44,000	364.00	-364.00	0.00	جاري ٣	-	0	-
الإجمالي الورقة رقم (١)											

في بان هذا الحساب صحيح ومطووع وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها الي المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا في :

يدفع المقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بسمك الشروط اعتمدت من

تحريرا في :

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م/ علاء ابو رحبه

الاستشاري العام (سبيسترا)

م/ احمد الكاشف

الشركة الهندسة جيوس للتجارة والمقاولات

مدير المشروع

م/ مكرم جرجس

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية -مرسي مطروح
عبد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"
٢٠٢٤/٨/٢٨



