

مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان  
( المنطقة العشرة - أسوان ) ( بالأمير المباشر )  
تنفيذ : شركة الشهيد للمقاولات والتجارة

2024/10/17 حتى 2024/10/10

شركة الشهيد للمقاولات والتجارة

مستخلص رقم ( 01 ) جاري

2024 / 09 / 26 بتاريخ ( 2025 / 2024 / 310 ) العقد رقم



- ملاحظات
- 1- براسي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
  - 2- طاقم الجيار التي للشركة مؤاج .
  - 3- مكتب جيار الاشراف مؤاج .
  - 4- المعدات مؤاجدة .
  - 5- رسائل تأمين سلامة المرور مؤاجدة .

Handwritten signature

| رقم البند | بيان الأعمال                                                           |        | الكمية         | الوحدة | مقدار العمل السابق | مقدار العمل الذي تمت حتى الآن | مقدار العمل المتبقي | ملاحظات | ملاحظات أخرى |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------|--------------|
|           | البيان                                                                 | الكمية |                |        |                    |                               |                     |         |              |
| 1         | توريد وتسليم أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد                    | 200    | م <sup>2</sup> | 0.00   | 10311.73           | 10311.73                      | 0.00                | جاري    | جاري         |
| 2         | أعمال حفر بئر لروم أساسات الملاعب الملحية في جميع أنواع التربة ونقل    | 100    | م <sup>3</sup> | 0.00   | 773.30             | 773.30                        | 0.00                | جاري    | جاري         |
| 3         | إدخال بئر طينية ناتج الحفر بئر من خلوها من المواد الملوثة والدمج الجيد | 85     | م <sup>3</sup> | 0.00   | 152.00             | 152.00                        | 0.00                | جاري    | جاري         |
| 4         | توريد وحسب خرسانة عادية لروم الأساسات على الأقل الإجهاد من 200         | 2290   | م <sup>3</sup> | 0.00   | 29.26              | 29.26                         | 0.00                | جاري    | جاري         |
| 5         | توريد وحسب خرسانة مسلحة لروم الأساسات على الأقل الإجهاد من 250         | 3150   | م <sup>3</sup> | 0.00   | 306.00             | 306.00                        | 0.00                | جاري    | جاري         |
| 6         | توريد وتسليم حديد التسليح بجمع الأقطار                                 | 58000  | طن             | 0.00   | 38.44              | 38.44                         | 0.00                | جاري    | جاري         |
| 8         | توريد وتركيب قلم معدني 1 Beam 10 لملامعة موزونة بنظام الدق الميكانيكي  | 105    | كجم            | 0.00   | 5960.30            | 5960.30                       | 0.00                | جاري    | جاري         |
| 9         | نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية صاج بعرض أقل من 120سم واستلامها        | 700    | عدد            | 0.00   | 283.00             | 283.00                        | 0.00                | جاري    | جاري         |
| 12        | عاكس صاج مجلفن بشرية عاكسة بالكامل أبيض أو أحمر وكش شريحة مثبنة        | 110.9  | عدد            | 0.00   | 500.00             | 500.00                        | 0.00                | جاري    | جاري         |

تحتيا : التفتريات

|             |            |             |      |          |          |      |                |       |                                                                       |     |
|-------------|------------|-------------|------|----------|----------|------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 502860.00   | 167620.00  | 670486.00   | جاري | 11.56    | 11.56    | 0.00 | طن             | 58000 | توريد وتسليم حديد التسليح بجمع الأقطار                                | 6"  |
| 6426919.48  | 2142306.49 | 8569225.97  | جاري | 81611.68 | 81611.68 | 0.00 | كجم            | 105   | توريد وتسليم وتركيب قضبان أو ألواح معدنية صلب طري 37 المشغول          | 7"  |
| 471688.88   | 157229.63  | 628918.50   | جاري | 5989.70  | 5989.70  | 0.00 | كجم            | 105   | توريد وتركيب قلم معدني 1 Beam 10 لملامعة موزونة بنظام الدق الميكانيكي | 8"  |
| 69300.00    | 23100.00   | 92400.00    | جاري | 132.00   | 132.00   | 0.00 | عدد            | 700   | أو مسطرة 3 بوصة                                                       | 9"  |
| 151087.50   | 50362.50   | 201450.00   | جاري | 237.00   | 237.00   | 0.00 | م <sup>2</sup> | 850   | نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية صاج بعرض أكبر من 120سم واستلامها      | 10" |
| 579729.75   | 193243.25  | 772973.00   | جاري | 6970.00  | 6970.00  | 0.00 | عدد            | 110.9 | عاكس صاج مجلفن بشرية عاكسة بالكامل أبيض أو أحمر وكش شريحة مثبنة       | 12" |
| 14438538.92 | 2733861.87 | 17172400.79 | جاري | 6970.00  | 6970.00  | 0.00 | عدد            | 110.9 | بعد 2 برشامة                                                          | "   |

الإجمالي

فقط أربعة عشر مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وخمسون  
وثلثون جنيهاً واثنتين وأربعين قرشاً  
مبلغ القيمة الشهرة وقرشها  
ملاحظة : ألتك : غير الواردة بصفة الموردين والعملاء  
تحتيا :  
مهندس /  
رئيس الإدارة المركزية  
عبد يحيى كروم

مدير المشروع ( البنية )  
م / وليد صالح علي

جهاز التنفيذ ( الشركة المنفذة )  
شركة الشهيد للمقاولات والتجارة  
المقاول ( الشركة المنفذة )  
التوقي :  
تحتيا :  
التوقي :

[illegible]

| حصر كميات مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |           |                        |        |                |                   |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| <div><div><p>Contracting &amp; Trading</p></div><div><p>( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )</p><p>مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 01 )</p><p>أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد</p></div><div><p>وزارة النقل</p><p>الهيئة العامة للطرق والكباري</p><p>المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان</p></div></div> |                                             |           |                        |        |                |                   |               |              |
| تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 2025 / 2024 / 310 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |           |                        |        |                |                   |               |              |
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إجمالي الكميات المنفذة<br>(م <sup>2</sup> ) | الطول (م) | طول القطاع بالكيلو متر |        | الوحدة         | عرض القطاع<br>(م) | عدد<br>الخطوط | بيان الاعمال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |           | من كم                  | الى كم |                |                   |               |              |
| القطاع الأول (الغربي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |           |                        |        |                |                   |               |              |
| المسار الرئيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1720.000                                    | 2150.00   | 02+150                 | 00+000 | م <sup>2</sup> | 0.2               | 4             | خط مستمر     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 573.333                                     | 716.67    | 02+150                 | 00+000 | م <sup>2</sup> | 0.2               | 4             | خط متقطع     |
| ازدواج (توسعة)<br>الطريق الصحراوي<br>الغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1752.000                                    | 2190.00   | 02+190                 | 00+000 | م <sup>2</sup> | 0.2               | 4             | خط مستمر     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 584.000                                     | 730.00    | 02+190                 | 00+000 | م <sup>2</sup> | 0.2               | 4             | خط متقطع     |
| (Ramp1,2,3)<br>للربط بالطريق<br>الصحراوي الغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 720.000                                     | 1800.00   | 1800.00                | 0.00   | م <sup>2</sup> | 0.2               | 2             | خط مستمر     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120.000                                     | 600.00    | 1800.00                | 0.00   | م <sup>2</sup> | 0.2               | 1             | خط متقطع     |
| القطاع الثاني (قطاع النيل الغربي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |           |                        |        |                |                   |               |              |
| كوبري أعلي نهر<br>النيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 536.800                                     | 671.00    | 02+821                 | 02+150 | م <sup>2</sup> | 0.2               | 4             | خط مستمر     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178.933                                     | 223.67    | 02+821                 | 02+150 | م <sup>2</sup> | 0.2               | 4             | خط متقطع     |
| القطاع الثالث (القطاع الشرقي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |           |                        |        |                |                   |               |              |
| إستكمال مسار<br>كوبرى النيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1120.000                                    | 1400.00   | 04+221                 | 02+821 | م <sup>2</sup> | 0.2               | 4             | خط مستمر     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373.333                                     | 466.67    | 04+221                 | 02+821 | م <sup>2</sup> | 0.2               | 4             | خط متقطع     |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



حصر كميات مشروع تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان

( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 02 )

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                                                                                                   | المفردات | الكمية المنفذة (م3) |     |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----|--|
|              |                                                                                                                |          | حجم الحفر (م3)      | عدد |  |
| 2            | بالمتر المكعب أعمال حفر يدوي لزوم أساسات<br>العلامات العلوية في جميع أنواع التربة ونقل<br>المخلفات خارج الموقع | 3م       | 38.665              | 20  |  |
| 773.30       |                                                                                                                |          |                     |     |  |
| 773.30       | الإجمالي إلى                                                                                                   |          |                     |     |  |
|              | فقط سبعمائة وثلاثة وسبعون متر مكعب وثلاثون من مائة                                                             |          |                     |     |  |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

## حصر كميات مشروع تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان

( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 03 )

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )

| الإجمالي                        | الكمية المنفذة (م3) | و.ق.ب | بيان الأعمال                                                                                                          | رقم<br>البند |
|---------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 152.00                          | 152                 | 3م    | بالمتر المكعب ردم بترية طبيعية ناتج الحفر بشرط<br>خلوها من المواد العضوية والدمج الجيد للحصول<br>على أعلى كثافة ممكنة | 3            |
| 152.00                          | الإجمالي إلى        |       |                                                                                                                       |              |
| فقط مائة واثنان وخمسون متر مكعب |                     |       |                                                                                                                       |              |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

**حصر كميات مشروع تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان**

( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 04 )

**تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )**

| الإجمالي | الكمية المنفذة (م3) |     | المفرادات | بيان الأعمال                                                                                                 | رقم<br>البند |
|----------|---------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          | حجم الخرسانة (م3)   | عدد |           |                                                                                                              |              |
| 29.26    | 1.463               | 20  | 3م        | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن 200 كجم/سم <sup>2</sup> بعد 28 يوم | 4            |
| 29.26    | الإجمالي إلى        |     |           |                                                                                                              |              |

فقط تسعة وعشرون متر مكعب وستة وعشرون من مائة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

**حصر كميات مشروع تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان  
( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )**

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 05 )

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )

| الإجمالي                   | الكمية المنفذة (م3) |     | الفردات | بيان الأعمال                                                                                                       | رقم<br>البند |
|----------------------------|---------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                            | حجم الخرسانة (م3)   | عدد |         |                                                                                                                    |              |
| 306.00                     | 15.30               | 20  | 3م      | بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم<br>الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن 250 كجم/سم <sup>2</sup><br>بعد 28 يوم | 5            |
| 306.00                     | الإجمالي إلى        |     |         |                                                                                                                    |              |
| فقط ثلاثمائة وستة متر مكعب |                     |     |         |                                                                                                                    |              |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس

مهندس



**حصر كميات مشروع تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان**

( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 6 )

**تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )**

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                                            | المفردات | وزن حديد التسليح (طن) |    | عدد | وزن حديد التسليح في القاعدة (طن) | الإجمالي                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----|-----|----------------------------------|----------------------------------------------|
|              |                                                         |          | وزن حديد التسليح (طن) |    |     |                                  |                                              |
| 6            | بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح<br>بجميع الأقطار | طن       | 1.922                 | 20 |     | 38.435                           | 38.435                                       |
|              |                                                         |          |                       |    |     |                                  | الإجمالي                                     |
|              |                                                         |          |                       |    |     |                                  | فقط ثمانية وثلاثون طن وثلاثة وأربعون من مائة |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





## حصر كميات مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان

( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 08 )

توريد وتركيب قائم معدني I Beam 10

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )



| البيان                                                | العدد | الوحدة     | الإجمالي |
|-------------------------------------------------------|-------|------------|----------|
| على النيوجيرسي                                        |       |            |          |
|                                                       | عدد   | طول القائم |          |
| دائرية                                                | 3     | 2.1        | 6.3      |
| مثلث                                                  | 8     | 2.1        | 16.8     |
| شيفرون                                                | 117   | 1.8        | 210.6    |
| مربع 90*90                                            | 0     | 2.1        | 0        |
| على الأرض                                             |       |            |          |
|                                                       | عدد   | طول القائم |          |
| دائرية                                                | 5     | 3.5        | 17.5     |
| مثلث                                                  | 9     | 3.5        | 31.5     |
| شيفرون                                                | 37    | 3          | 111      |
| مربع 90*90                                            | 0     | 3.5        | 0        |
| على الجزيرة                                           |       |            |          |
|                                                       | عدد   | طول القائم |          |
| دائرية                                                | 10    | 2.5        | 25       |
| مثلث                                                  | 19    | 2.5        | 47.5     |
| شيفرون                                                | 71    | 2          | 142      |
| مربع 90*90                                            | 2     | 2.5        | 5        |
| شريحة أبيض وأحمر للنوز                                | 2     | 0          | 0        |
| إجمالي عدد علامات                                     |       |            | 283      |
| إجمالي أطوال قوائم                                    |       |            | 613.2    |
| إجمالي أوزان قوائم                                    |       |            | 5960.304 |
| فقط خمسة آلاف وتسعمائة وستون كيلوجرام وثلاثون من مائة |       |            |          |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر كميات مشروع تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان

( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 09 )

نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية صاج بعرض أقل من 120 سم

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )

| الإجمالي | العدد                           | البيان                  |
|----------|---------------------------------|-------------------------|
| 18       | 18                              | دائرية                  |
| 36       | 36                              | ممثلث                   |
| 225      | 225                             | ششيفرون                 |
| 2        | 2                               | مربع 90*90              |
| 2        | 2                               | ششريحة أبيض وأحمر للنوز |
| 283      | إجمالي العدد                    |                         |
|          | فقط مائتان وثلاثة وثمانون علامة |                         |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصر كميات مشروع تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان

( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 12 )

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )

| رقم<br>البند     | بيان الأعمال                                                                          | الكمية المنفذة | عدد | الإجمالي |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------|
| 12               | بالعدد عاكس صاج مجلفن بشريحة عاكسة بالكامل أبيض أو أحمر وكل شريحة مثبتة بعدد 2 برشامة | 500            | عدد | 500.00   |
| الإجمالي إلى     |                                                                                       |                |     |          |
| فقط خمسمائة عاكس |                                                                                       |                |     |          |
|                  |                                                                                       |                |     | 500.00   |

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

## حصر كميات مشروع تأمين سلامة المرور على محور بديل الخزان

( المنطقة العاشرة بأسوان ) ( بالأمر المباشر )

مستخلص رقم ( 01 ) جاري بند رقم ( 10 )

تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة، عقد رقم ( 310 / 2024 / 2025 )

| الإجمالي | الكمية المنفذة          | رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                              |
|----------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225      | مساحة 2.5 م * 6 م<br>15 | 15        | بالمتر المسطح نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية<br>أو علوية صباح بعرض أكبر من 120 سم وإستلامها من<br>مصنع العلامات بالقاهرة |
| 12       | مساحة 2 م * 6 م<br>12   | 1         |                                                                                                                           |
| 4.86     | مساحة 1.5*0.9 م<br>0.81 | 6         |                                                                                                                           |
| 241.86   |                         |           | الإجمالي إلى                                                                                                              |

فقط مائتان وواحد وأربعون علامة وستة وثمانون .

مهندس الهيئة

مهندس الشركة