

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد - بهتيم - شبرا/ بنها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/١٠/١٠)

مستخلص جاري رقم (٢)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
الأعمال المعمارية												
١	اعمال المباني											
١-١	بالمتر المكعب توريد وبناء مباني سمك ٢٥ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل مالم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المبني) ومباني قصبة الردم والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (عشرون متر مكعب)	٢٠	٢٨٥٠,٠٠٠	م³	٠	١٣	١٣	جاري	٣٧,٠٥٠	٣,٧٠٥	٣٣,٣٤٥	
٢-١	بالمتر المربع توريد وبناء مباني سمك ١٢ سم من الطوب الأسمنتي المصمت تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة أسمنت لا تقل عن ٣٥٠ كجم أسمنت / ٣م رمل مالم يذكر خلاف ذلك (لزوم حوائط المبني) ومباني قصبة الردم والفئة تشمل كل مايلزم لنهوه العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (مائة وستون متر مربع)	١٦٦	٤٢٧	م²	٠	٩٧	٩٧	جاري	٤١,٤١٩	٤,١٤٢	٣٧,٢٧٧	
٢	اعمال التشطيبات											
١-١-٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ بياض للحوائط الداخليه بسمك متوسط ٢ سم من مونة الاسمنت والرمل بنسبة ٤٥٠ كجم / ٣م رمل والفئة تشمل تنفيذ طبقة الطرطشه الابتدائيه قبل بياض التخشين من مونة تتكون من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل وترش بالمياه جيذا واللاتار على الميزان والفئة تشمل تركيب وتنفيذ البؤج شبك الفواص والزوايا والنهائيات والقياس هندسي للمساحات التي يتم بياضها فقط وتشمل الفئة كل مايلزم لنهوه العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات وارسومات وتعليمات المهندس المشرف (الف وثلثمائة وخمسة وخمسون متر مسطح)	١٣٥٥	١٨٤	م²	٠	٦٠	٦٠	جاري	١١,٠٤٠	١,١٠٤	٩,٩٣٦	١- المهندسون متواجدون ٢- المكاتب موجودة ٣- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده ٤- المعمل متواجد ٥- المعدات متواجده ٦- وثائق التأمين مسلمة للإدارة ٧- البرنامج الزمني متواجد ٨- التقارير (يومية - أسبوعية - شهرية) متواجده ٩- لوحات المشروع متواجده ١٠- باقي المحملات بمعرفة الادارة شاملة السيارات
٢-١-٢	كالبند السابق بالمتر المسطح عمل بياض تخشين سمك ٢:٣ سم لزوم الواجهات الخارجيه طبقا للرسومات والعينة المعتمدة والفئة تشمل السقالات وكل مايلزم لنهوه العمل على أكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف (ستمائة وتسعة وثمانون متر مسطح)	٦٨٩	٢٢٩	م²	٠	٣٧٦	٣٧٦	جاري	٨٦,١٠٤	٨,٦١٠	٧٧,٤٩٤	
٢-٢	اعمال الارضيات											
١-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات كوبري المشاه وطرقات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/ ٣م رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (تسعمائة وسبعون متر مسطح)	٩٧٠	١٧٥٠	م²	٣٧٧	١٥٠	٥٢٧	جاري	٩٢٢,٢٥٠	٩٢,٢٢٥	٨٣٠,٠٢٥	
٢-٢-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠x٥٠ سم المصقول سمك ٤ سم لزوم أرضيات كوبري المشاه وطرقات المحطة طبقا للعينة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة اللصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي/ ٣م رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لأصول الصناعة و اشتراطات الكود المصري و تعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر المسطح. (اربعمائة واربعون متر مسطح)	٤٤٠	٢٩٠٠	م²	١٩٢	٤٩	٢٤١	جاري	٦٩٨,٩٠٠	٦٩,٨٩٠	٦٢٩,٠١٠	
٣-٢	أعمال تكسية السلالم											
٢-٣-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة لدرج السلالم من ألواح الجرانيت رمادي الشركة المصقول طبقاً للعينة المعتمدة تتكون من قائمة سمك ٢ سم والثنائية ٤ سم لزوم المحطة تنصق بمادة معتمدة للصلق اعمال اعمال الرخام مع الاعمال المعنوية والسعر يشمل أيضاً دق شريط فرملة بعرض ٥ سم وبكامل طول الدرجة والصقل والتلميع طبقاً للمواصفات والرسومات وأصول الصناعة (مما جميعه بالمتر الطولي)	١٣٦	١٥٠٠	م.ط	٠	١٢٠	١٢٠	جاري	١٨٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	
الإجمالي										١٩٧,٦٧٦	١٩٧,٦٧٦	١,٧٧٩,٠٨٧

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

إستشاري المشروع

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

المكتب الفني

مهندس المشروع

مدير المشروع

المكتب الفني

أ / احمد عبد الجواد

م / محمود الشيخ

م / محمود المحمدي

م / ماجد غنيم

م / محمد عبد النبي

م / محمد الشوربجي

م / مصطفى سعيد

م / محمد عبد

El Raied For Consulting Engineering
BRT مشروع (الاتوبيس الترددي)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى)
مسطرد -هيثيم -شبرا/ينها (بالأمر المباشر
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)
من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/١٠/١٠)
مستخلص جاري رقم (٢)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
										جنيه	جنيه	
										١٩٧,٧٦٦	١,٧٧٩,٠٨٧	
												اجمالي ما سبق
٤-٢	أعمال الحوائط											
٤-٢-٤	بالمتر مسطح توريد وتركيب تجاليد حوائط من جرانيت رمادي الشركة مقاس ١*٠.٥ م المصقول سمك ٢ سم بارتفاع ٢ متر لزوم حوائط مدخل المحطة للهيئة المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملا مونة الصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاند عادي ٣/٠ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة واشترطات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه بالمتر مسطح	١٥٦	٢١٠٠	م٢	٠	١٠٠	١٠٠	جاري	٢١٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠	
٥-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد الومنيوم من إنتاج (سعودي بوند اويلبوند او ما يماثلها) تقطيع CNC لزوم التشكيلات الفرجية و الالواح مكونة من طبقتين الومنيوم بسمك ٠.٤ مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من ماده عازلة للحراره و سمك كل لا يقل عن ٤ مم تركيب علي شاسيه من الحديد المدهون بدهان مقاوم للصدأ خارجي لزوم الواجيات الخارجية و الفئه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك ٥ سم و كثافة ٨٠ كجم\م٣ على المقاول تقديم رسومات الورشة وعينة معتمدة قبل التوريد و البند يشمل الشاسيه والخامات والمعدات والمصنوعات و كل ما يلزم لنهوه العمل على اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه. (اربعة الاف وثمانية وثمانون متر مسطح)	٤٠٨٨	٤٢٥٧	م٢	٢٧٠٠	١٣٠٠	٤٠٠٠	جاري	١٧,٠٢٨,٠٠٠	١,٧٠٢,٨٠٠	١٥,٣٢٥,٢٠٠	
٧-٤-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس ٦*٣ سم سمك ١,٥ مم دهانات الكتروساتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات والبند يشمل جميع ما يلزم لنهوه العمل علي اكمل وجه طبقا لمواصفات الشركة المنتجة وأصول الصناعاته وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه. (ثمانمائة وثلاثة واربعون متر مسطح)	٨٤٣	٤٥٢٧	م٢	٥٠٦	٩٤	٦٠٠	جاري	٢,٧١٦,٢٠٠	٢٧١,٦٢٠	٢,٤٤٤,٥٨٠	
٢-٤	أعمال الواجيات الزجاجية											
١-٢-٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب واجيات زجاجية شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للحوائط و الزجاج مزدوج من انتاج شركه سفنكس او ما يماثلها و مقاوم للكسر بسمك ٣٤ ملم (٦ مم زجاج باللون المعتمد للواجيات من الخارج- ٢٢ مم فراغ- ٦ مم زجاج شفاف من الداخل) و يشمل العزل ضد الاتريه والصوت و استعمال السيلنت اللازم لملى الفراغات و مانع البخر و السعر محمل عليه عمل اي فتحات من شيايبك و ابواب طبقا للرسومات و محمل عليه المقابض والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوه العمل علي اكمل وجه طبقا للمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه . والبند لايشمل ماكينة الفوتوسيل (ثمانمائة وخمسون متر مسطح)	٨٥٠	٧٨٠٠	م٢	٣٧٧	١٨٣	٥٦٠	جاري	٤,٣٦٨,٠٠٠	٤٣٦,٨٠٠	٣,٩٣١,٢٠٠	
												الاجمالي
										٢,٦٢٩,٨٩٦	٢٣,٦٦٩,٠٦٧	
										٢٦,٢٩٨,٩٦٣		

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدیر

المكتب الفني /

مدير المشروع /

مهندس المشروع/

المكتب الفني/

إستشاري المشروع

مدير المشروع/

مهندسی المشروع

مدير عام المشروعات

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

المشروع ٤

التوقيع /

م/ محمد عمر

التوقيع /

م / مصطفى سعيد

التوقيع /

م/ محمد الشوربجي

التوقيع / لبر

م / محمد عبد النبي

التوقيع /

14/11/2024

التوقيع /

م/ محمود المحمدي

التوقيع /

د. الشيخ

توقيع /

محمد عبد الله

محمد عبد الجواد

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
(الاتوبيس الترددي) مشروع BRT

المكتب الفني /

BRT

مبنى التوظيف الرئيسي

CONCRETE

ENGINEERING CONSULTING

مبنى التوظيف الرئيسي

كونكريت للهندسة والمقاولات

تنفيذ شركة :

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الالكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للأتوبيس الترددى السريع BRT علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (مسطرد -بهتيم -شبرا/بناها) بالأمر المباشر

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/١٠/١٠)

مستخلص جاري رقم (٢)

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه للقطاع	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	الإجمالي ما قبله											
	اعمال الكهرباء و مخارج التيار الخفيف الخاصة بالمحطات											
١٤	حوامل الكابلات											
٦-١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات مقاس (٢٠ x ١٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم من النوع المجلفن علي الساخن المثقوب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقوب من نوع (Snap on) بسمك لا يقل (١,٥) مم و محمل علي البند جميع الأكسسورات من زوايا وتوزيع وصلات مع كامل أكسسورات التثبيت والتعليق و شامل وصلة التأريض بين كل قطعة بحامل كابلات وكل ما يلزم لاتمام الاعمال علي الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات المرفقة وذلك وفقا للقطاعات الآتية (ثلاثمائة وستون متر طولي)	٣٦٠	١٧٥٠	م.ط	٠	١٥	١٥	جاري	٢٦,٢٥٠	٢,٦٢٥	٢٣,٦٢٥	
٧-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠*١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥) (الف ومائتان وستون متر طولي)	١٢٦٠	١٣٥٠	م.ط	٢٥٠	٣٠٠	٥٥٠	جاري	٧٤٢,٥٠٠	٧٤,٢٥٠	٦٦٨,٢٥٠	
٩-١٤	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠*١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥) (الف ومائتان متر طولي)	١٢٠٠	١١٠٠	م.ط	٢٥٠	٣٠٠	٥٥٠	جاري	٦٠٥,٠٠٠	٦٠,٥٠٠	٥٤٤,٥٠٠	استقطاع ١٠ % لحين نهو الملاحظات
١٦	المواسير والعاديات (ITS)											
١-١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم لزوم الكابلات والبند يشمل كل مايلزم للتوصيل والتركيب والاكسسورات والوصلات والتثبيت والحفر والردم وشريط التحذير ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات (سبعمائة وخمسون متر طولي)	٧٥٠	٨٨٠	م.ط	٣٠٠	٩٥	٣٩٥	جاري	٣٤٧,٦٠٠	٣٤,٧٦٠	٣١٢,٨٤٠	
٢-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٧٥ مم (UPVC) (الف وخمسمائة متر طولي)	١٥٠٠	٨٠٠	م.ط	٤٠٠	٢٣٠	٦٣٠	جاري	٥٠٤,٠٠٠	٥٠,٤٠٠	٤٥٣,٦٠٠	
٣-١٦	كالبند السابق ولكن مقاس ٥٠ مم (UPVC) (ثلاثة الاف وستمائة متر طولي)	٣٦٠٠	٦٥٠	م.ط	٨٠٠	٤٥٠	١٢٥٠	جاري	٨١٢,٥٠٠	٨١,٢٥٠	٧٣١,٢٥٠	
	الاعمال الصحيه											
٦,١	ببباره مقاس ١*١ متر بعمق صافي ١ م (الفئه لاتشمل حديد التسليح)	١	١٥٣٠٠	مقط	٠	١	١	جاري	١٥,٣٠٠	١,٥٣٠	١٣,٧٧٠	
١٢,١	قطر ٢٥ مم	٥٤٠	٢٨٠	م.ط	٠	٥٥	٥٥	جاري	١٥,٤٠٠	١,٥٤٠	١٣,٨٦٠	
	اعمال الحريق											
٢-٥	قطر ٤ بوصة (القطر الخارجي)	١٧٠	٢٢٢٠	م.ط	٠	١٦٠	١٦٠	جاري	٣٥٥,٢٠٠	٣٥,٥٢٠	٣١٩,٦٨٠	
	الاجمالي											
	إجمالي قيمة الأعمال حتى تاريخ المستخلص											
	ماسبق صرفه حتى المستخلص رقم (١)											
	صافي المستخلص رقم (٢)											
	٢٦,٧٥٠,٤٤٢											
	١٧,٦٩٢,٣٩١											
	٩,٠٥٨,٠٥١											

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير عام الشؤون الماليه والاداريه

مدير عام المشروعات

مهندس المشروع

مدير المشروع/

إستشاري المشروع

المكتب الفني/

مهندس المشروع/

مدير المشروع/

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

المكتب الفني/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

التوقيع/

م / احمد عبد الجواد

م / محمود السيد

م / محمود المحمدي

م / ماجد غنيم

م / محمد عبد النبي

م / احمد منير

م / اسلام عتايي

م / مصطفى سعيد

م / محمد عمر

رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره

م / ماسرة السيد عبدالله

