

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم ١١٤+٦٦٠ حتى كم ١١٦+٧٨٠ ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٤/١/٣١

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																						
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمتاقد	الكمية بمستخلص ١٠	شهر المحاسبة	اجمال الكمية المنفذة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة		نسبة الزيادة أو الخفض في الأسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات	
									حديد يجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد يجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	الاسمنت	بيتومين				الاسمنت
أعمال الكباري																						
أعمال تكسير و نقل المخلفات																						
٢	بالمتر المكعب اعمال فك تكاسي ديش بالمواقع المختلفة و نقلها للمقالب العمومية	١٩٩	٩٦,٩	ما قبل التعاقد	٩٦,٩	٩٦,٩٠٠	١٥١,٠٠	١٤,٦٣١,٩٠	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير و إزالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعارضة لمسار الكوبري	٥٠٠	٢٩,٥	ما قبل التعاقد	٩٦,٩	٩٦,٩٠٠	١٦٦,٠٠	١٦,٠٨٥,٤٠	%١٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب اعمال تكسير و إزالة خرسانة عادية او نيوجيرسي او مياتي طوب غير مسلح ازوم العوائق المعارضة لمسار الكوبري	٢٥٠	٢٤٩,٠٣	ما قبل التعاقد	٢٤٩,٠٣	٢٤٩,٠٣٠٠	٨٥,٠٠	٢١,١٦٧,٥٥	%١٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠
١٠	نقل الاتربة الزائدة او أي مخلفات تعوق حركة المعدات و العمل الى المقالب العمومية	٥٥٠٠	٥٤٩٦	ما قبل التعاقد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٨٦,٠٠	٤٧٢,٦٥٦,٠٠	%١٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٢٧٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠
١١	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اعمدة – إعلانات - لوحات استرشاديةالخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع	٣٥	٣٠,٣٢	ما قبل التعاقد	٣٠,٣٢	٣٠,٣٢٠٠	٣,٢١٦,٠٠	٩٧,٥٠٩,١٢	%٥	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٠,٠٠٠	٠,٠٠

أعمال الجسات والحفر والردم

١-٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - اجهاد اقل من ١٢٥ كجم/ ٢م	٣٧٥٠	٢٩٦٥	ما قبل التعاقد	٢٤٦٥,٠٠٠	٢٤٦٥,٠٠٠		٨٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	%٧	%٠	%٠	%٠	٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	أغسطس-٢٣																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				سبتمبر-٢٣	٥٠٠,٠٠٠	٨٠٥,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	%٧	%٠	%٠	%٠	٤٠٢,٥٠٠	٨٠٥,٠٠	٥٠٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				أكتوبر-٢٣	٠,٠٠٠	٨٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	%٧	%٠	%٠	%٠	٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				نوفمبر-٢٣	٠,٠٠٠	٨٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	%٧	%٠	%٠	%٠	٠,٠٠٠	٨٠٥,٠٠	٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				٠,٠٠	%٠,٠٠٠	٣٩٦,٢٠	٦٢٢,٠٠	٢٧٩,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٢٣٤,٦٠	٤٣١,٨٠	%٧	%٠	%٠	%٠		٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	٠,٠٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فني مقاول / مهندس مكتب استكترم

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكاليف

مهندس /

مدير الانشائات

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

مدير اعمال القطار السريع

مهندس /

تحريراً في سنة

قرش

يبلغ إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً في سنة

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس

المحاسب /



عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم ١١٤+٦٦٠ حتى كم ١١٦+٧٨٠ ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

تاريخ التعاقد : ٢٠٢٢-١٠-٣٠

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٤/١/٣١

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																										
رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالتعاقد	الكمية بمستخلص ١٠	شهر المحاسبة	اجمال الكمية المنفذة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				القيمة المستحقة	ملاحظات				
									حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار						
i-٢٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات و تشوينها داخل الموقع- اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	ما قبل التعاقد	٩٩٣,٩٣٠	٩٩٣,٩٣٠					٧٠٨٣,٤٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٨٥,٣٨٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٢٧٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	
		ديسمبر-٢٢			٨٨٥,٣٨٠٠	٨٠,٠٠٠	٧٠٨٣,٤٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٩٧,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠					
		يناير-٢٣			٣٩٧,٦٠٠	٨٠,٠٠٠	٣١٨٠,٨٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٩٧,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠					
		فبراير-٢٣		٥٩٣٩,٠	١٠٦٤,٦٢٠	٨٠,٠٠٠	٨٥١٦٩,٦٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠					
		مارس-٢٣			٣٥٦,٣٢٠	٨٠,٠٠٠	٢٨٥٠,٥٦٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٧٧٢,٧٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٣٩٩	١١٣,٦٧				
		أبريل-٢٣			١١٣٥,٢٤٠	٨٠,٠٠٠	٩٠٨١٩,٢٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٣٩٩	٣٦٢,١٥				
		مايو-٢٣			١١٠٥,٩١٠	٨٠,٠٠٠	٨٨٤٧٢,٨٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,٥٠١	٤٤٢,٨٦				
٢٩	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	ما قبل التعاقد	١٣٥,٦٠٠	١٣٥,٦٠٠					٤٨٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٩,٧٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠	
		نوفمبر-٢٢			٩,٧٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٢٧٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠					
		ديسمبر-٢٢			٩,٧٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٨٥,٠٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٩٧,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠					
		يناير-٢٣		٢٥٩,٠	٥٩,٦٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٩٨٠,٠٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠					
		فبراير-٢٣			٣٣,٣٠٠	٥٠,٠٠٠	١٦٦٥,٠٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠					
		مارس-٢٣			١١,١٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٥٥,٠٠٠		١٠	%	%	%	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٧٧٢,٧٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,٣٩٩	٢,٢١				

أعمال الخوازيق

٣٤	بالمتر الطولي اعمال خوازيق قطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة و مصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية	١٩٣٨٤	٣٤٠٠٠,٠٠٠	١١٤٩٠,٧٥٠	٢٣٧١,٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	١٥٠٣٩٢٥٣,٠٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	%١,٢٨٢	١٩٢,٨٣,٠٦٦	
١٠٣٤	اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم / سم٢	نوفمبر-٢٢			٢٣٧١,٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	١٥٠٣٩٢٥٣,٠٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	%١,٢٨٢	١٩٢,٨٣,٠٦٦	
		ديسمبر-٢٢			٢٦٣٩,٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	١٦٧٣٩١٧٧,٠٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٢٧٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	%٢,٤٣٥	٤٠٧,٥٦٢,٥٧	
		يناير-٢٣			٢٢٢٦,٥٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	١٤١٢٢٦٨٩,٥٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٩٧,٩٠	٥٦٦,٠٠	%٤,٣١٧	٦٠٩,٦٩٥,٦٥	
		فبراير-٢٣			٨٤٨,٧٥٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	٥٣٨٣٦٢١,٢٥٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	%٢,٩٨٧	١٦٠,٨٢٠,١٩	
		مارس-٢٣			١٥٠٣,٥٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	٩٥٣٦٧٠,٥٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٧٧٢,٧٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	%٣,٤٦٣	٣٣٠,٢٦٣,٥٢	
		أبريل-٢٣			١٣٩,٥٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	٨٨٤٨٤٨,٥٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	%٣,٤٦٣	٣٠,٦٤٣,٠١	
		نوفمبر-٢٣			٤٠١,٥٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	٢٥٤٦٧١٤,٥٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	%٧,٣٠٠	١٨٥,٩٠٢,٣١	
		ديسمبر-٢٣			٧٧٦,٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	٤٩٢٢١٦٨,٠٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١٠٠٧,٨٠	٣٣٦,١٠	٧٦٢,٠٠	%٨,٣٥٧	٤١١,٣٣٦,٢٤	
		يناير-٢٤			٥٨٥,٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠٠	٣٧١٠٦٥٥,٠٠٠	%١٦	%٠	%٨	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	%٩,٤٣٤	٣٥٠,٠٧٧,٦٣	

رجوع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب استبكترم

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكاليف
مهندس / مهندس
مدير الانشائات
مهندس /

مدير المشروع الهيئة
مهندس / مهندس
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

مدير اعمال القطار السريع
مهندس / مهندس

تحريراً في سنة
فرش
يغفر إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،
تحريراً في

المحاسب /
المنطقة الأولى المركزية
مدير المصلحة
مهندس /

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الأولى"
مهندس /

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٤/١/٣١

أعمال الخرسانات

استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب اسبكتروم

مهندس /

مدير مشروع مقاول

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكليف

مهندس / کر

مدير الانشآت
مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

مدير اعمال القطار السريع

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

تحريراً فى سنة

قرش جنیه

..... ملاحظة : الفئات

يعتمد،

على الحساب / نهائياً

تحریراً فی سنہ

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم ١١٤+٦٦٠ حتى كم ١١٦+٧٨٠ ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٤/١/٣١

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																							
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	الكمية بمستخلص ١٠	شهر المحاسبة	اجمالي الكمية المنفذة	الكمية المنفذة بشهر	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو الخفض في الاسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات
									حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار			
٤٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات بالبر ذات محتوى لا يقل عن ٤٢٠ كجم / ٣م اسمنت بورتلاندي عادي باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٢م	٢٣٥٠٠	١٣٦٢٣	ما قبل التعاقد	٥٢٧٧,٣٤٠	٥٢٧٧,٣٤٠			%٢٨	%٠	%١٠	٧٦٦٠٨٠,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٢٣٠,٤٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	١٧,١٨٩,٤٥			
				نوفمبر-٢٢				%٢٨	%٠	%١٠	١٩٥٧٧٦,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٥٨٨,٨٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	٨٣,٤١٧,٦٠				
				ديسمبر-٢٢				%٢٨	%٠	%١٠	٤٦٨١٦٠,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	١٤٠٨,٠٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	٣٥٣,٦٩٤,٢٨				
				يناير-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	١٩٥٧٧٦,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٥٨٨,٨٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	١٠٢,٣٤٤,٢٨				
				فبراير-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	٣٩١٥٧١٩,٥٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	١١٧٧,٦٦٠			%٢٨	%٠	%١٠	٢٣١,٠٦٢,١٨				
				مارس-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	٢٩٣٦٦٤,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٨٨٣,٢٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	١٧٣,٢٨٧,٨١				
				أبريل-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	٢٩٣٦٦٤,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٨٨٣,٢٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	١٦٥,٠٦١,٧٩				
				مايو-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	٢٧٢٣٨٤,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٨١٩,٢٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	١٦٠,٢٥٣,١٢				
				يونيو-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	١٩٥٧٧٦,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٥٨٨,٨٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	١١٤,٧١٤,٦١				
				يوليو-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	٩٧٨٨٨,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٢٩٤,٤٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	٦٤,٣٦٧,١٩				
				أغسطس-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	٩٧٨٨٨,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٢٩٤,٤٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	٩٢,٢٨٩,٨٨				
				أكتوبر-٢٣				%٢٨	%٠	%١٠	١٩٥٧٧٦,٠٠٠	٣٣٢٥,٠٠٠	٥٨٨,٨٠٠			%٢٨	%٠	%١٠	٣٠٩,١٨٨,٧٧				
				١-٤٢	علاوة صب خرسانة كتلية large pour باستخدام اسمنت CEM III	٢٣٥٠٠	٥٨٠٣	ما قبل التعاقد	٥٨٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠			%٦٣	%٠	%١٠	٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠			%٦٣	%٠	%١٠
نوفمبر-٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							%٦٣	%٠	%١٠	٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠			%٦٣	%٠	%١٠	٠,٠٠			
ديسمبر-٢٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠							%٦٣	%٠	%١٠	٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	٠,٠٠٠			%٦٣	%٠	%١٠	٠,٠٠			
٤٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتي لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣م اسمنت بورتلاندي عادي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا واستخدم مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	٨٠٠	٤٦٥	ما قبل التعاقد	٠	٠,٠٠٠			%٢٣	%٠	%١٠	٣٥٨٦٥٠,٩٠٠	٤٠١٤,٠٠٠	٨٩,٣٥٠٠			%٢٣	%٠	%١٠	٦,٦١٠,٤٣			
				نوفمبر-٢٢				%٢٣	%٠	%١٠	٣٣٠٧٥٣,٦٠٠	٤٠١٤,٠٠٠	٨٢,٤٠٠٠			%٢٣	%٠	%١٠	١٦,٦٣١,٢٢				
				يوليو-٢٣				%٢٣	%٠	%١٠	١٦٠٦٨٠,٤٢٠	٤٠١٤,٠٠٠	٤٠,٠٣٠٠			%٢٣	%٠	%١٠	١٦,٤٢٨,٥٤				
				نوفمبر-٢٣				%٢٣	%٠	%١٠	١٠١٦٤٢٥,٠٨٠	٤٠١٤,٠٠٠	٢٥٣,٢٢٠٠			%٢٣	%٠	%١٠	١٣٥,١١٣,٢٥				
				يناير-٢٤				%٢٣	%٠	%١٠	١٠١٦٤٢٥,٠٨٠	٤٠١٤,٠٠٠	٢٥٣,٢٢٠٠			%٢٣	%٠	%١٠	١٣٥,١١٣,٢٥				

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

٢٠٢٤

رؤف فوجد على صحة . أقر بصحة ذلك .

الإستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكاليف

مهندس /

مدير الانشائات

مهندس /

استشاري الهيئة لأعمال الطرق

مكتب اسبكترم

مهندس /

مدير مشروع مقاول /

مدير أعمال القطار السريع

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس /

تحريراً في سنة

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الثلاث

يعتمد ،

تحريراً في سنة

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعمدت من

رئيس الإدارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس /

المحاسب /

مدير المصلحة

مدير شارة الشيفر المالية والإدارية

مهندس /

مهندس /

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم ١١٤+٦٦٠ حتى كم ١١٦+٧٨٠ ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٤/١/٣١

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																							
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	الكمية بمستخلص ١٠	شهر المحاسبة	اجمالي الكمية المنفذة	الكمية المنفذة بشهر	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاصة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				القيمة المستحقة	ملاحظات	
									حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار			
ب-٤٣	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اى نقطة بالتاج	٢٢٠٠	١٣٠٨	ما قبل التعاقد	٠	٠,٠٠٠			%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١,٨٤٣	٨,٣٥٨,٢١	
				نوفمبر-٢٢	١٣٠٨,٠٠٠	١٠٧,٥٦١٠	٤٢١٦,٠٠٠	٤٥٣٤٧٧,١٧٦	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٣,٥٠٠	١٥,٧٧٦,٣٨	
				ديسمبر-٢٢	١٣٠٨,٠٠٠	١٠٦,٩١٥٠	٤٢١٦,٠٠٠	٤٥٠٧٥٣,٦٤٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٦,٢٠٦	٥٥,٠٣٣,٣٦	
				يناير-٢٣	١٣٠٨,٠٠٠	٢١٠,٣٤٠٠	٤٢١٦,٠٠٠	٨٨٦٧٩٣,٤٤٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٤,٧٠٦	٦٠,٥٠٣,٢٠	
				مايو-٢٣	١٣٠٨,٠٠٠	٣٠٤,٩١٩٠	٤٢١٦,٠٠٠	١٢٨٥٥٣٨,٥٠٤	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٥,٠٤٨	٢٠,٧١٥,٨٠	
				يونيو-٢٣	١٣٠٨,٠٠٠	٩٧,٣٤٠٠	٤٢١٦,٠٠٠	٤١٠٣٨٥,٤٤٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٥,٦١٧	٢٠,٧٨٤,٩٢	
				أغسطس-٢٣	١٣٠٨,٠٠٠	٨٧,٧٧٧٠	٤٢١٦,٠٠٠	٣٧٠٠٦٧,٨٣٢	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٧,٩٦٠	٢,٩٥٣,٠٩	
				أكتوبر-٢٣	١٣٠٨,٠٠٠	٨,٨٠٠٠	٤٢١٦,٠٠٠	٣٧١٠٠,٨٠٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٠,٢٢٤	٣٩,٥١٥,٠٦	
				نوفمبر-٢٣	١٣٠٨,٠٠٠	٩١,٦٤٨٠	٤٢١٧,٠٠٠	٣٨٦٤٧٩,٦١٦	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١١,٧٤٤	١٣٢,١٤٩,٠٣	
				ديسمبر-٢٣	١٣٠٨,٠٠٠	٢٦٦,٩٠٠٠	٤٢١٦,٠٠٠	١١٢٥٢٥٠,٤٠٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٣,٢٩٣	١٤,٤٥٩,١٥	
				يناير-٢٤	١٣٠٨,٠٠٠	٢٥,٨٠٠٠	٤٢١٦,٠٠٠	١٠٨٧٧٢,٨٠٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠			
د-٤٣	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اى نقطة بالتاج	٧٧٠٠	٥٦١	ما قبل التعاقد	٠	٠,٠٠٠			%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٥,٩٠١	٣٣,٩٩٠,٣٣	
				سبتمبر-٢٣	٥٦١,٠٠٠	١٢٤,٦٨١٠	٤٦٢٠,٠٠٠	٥٧٦٠٢٦,٢٢٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٧,٩٦٠	٤٤,٥٧٤,٠١	
				أكتوبر-٢٣	٥٦١,٠٠٠	١٢١,٢١٢٠	٤٦٢٠,٠٠٠	٥٥٩٩٩٩,٤٤٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٠,٢٢٤	٤٤,٨٣٥,٠٣	
				نوفمبر-٢٣	٥٦١,٠٠٠	٩٤,٩١٦٠	٤٦٢٠,٠٠٠	٤٣٨٥١١,٩٢٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١١,٧٤٤	٤٨,٠٣٧,٠٩	
				ديسمبر-٢٣	٥٦١,٠٠٠	٨٨,٥٣٦٠	٤٦٢٠,٠٠٠	٤٠٩٠٣٦,٣٢٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٣,٢٩٣	٨٠,٨٥٤,٠٧	
هـ-٤٣	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اى نقطة بالتاج	٢١٩٩	١٩٩٠	ما قبل التعاقد	٠	٠,٠٠٠			%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٤,٩١٨	١٧,٨٨١,٠٣	
				مارس-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	٧٥,٤١١٠	٤٨٢١,٠٠٠	٣٦٣٥٥٦,٤٣١	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٤,٩١٨	١٧,٩٠٥,٩٢	
				أبريل-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	٧٥,٥١٦٠	٤٨٢١,٠٠٠	٣٦٤٠٦٢,٦٣٦	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٤,٧٠٦	٢٧,٩١٧,٢٩	
				مايو-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	١٢٣,٠٣٩٠	٤٨٢١,٠٠٠	٥٩٣١٧١,٠١٩	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٥,٠٤٨	١١٠,٠٨٩,٨٦	
				يونيو-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	٤٥,٥٧٠٠	٤٨٢١,٠٠٠	٢١٩٦٩٢,٩٧٠	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٥,٠٢٨	٦٥,٣٥٥,٨٧	
				يوليو-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	٢٦٩,٦٠٥٠	٤٨٢١,٠٠٠	١٢٩٩٧٦٥,٧٠٥	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٥,٦١٧	٦٧,١٢٤,٧١	
				أغسطس-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	٢٤٧,٩٠١٠	٤٨٢١,٠٠٠	١١٩٥١٣,٧٢١	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٥,٩٠١	٣٥,٤٨٣,٦٣	
				سبتمبر-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	١٢٤,٧٣٢٠	٤٨٢١,٠٠٠	٦٠١٣٣٢,٩٧٢	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٧,٩٦٠	٤٥,٣٦٥,٩٠	
				أكتوبر-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	١١٨,٢٢٢٠	٤٨٢١,٠٠٠	٥٦٩٩٤٨,٢٦٢	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٠,٢٢٤	٤٧,٥٨٥,٦٥	
				نوفمبر-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	٩٦,٥٣٩٠	٤٨٢١,٠٠٠	٤٦٥٤١٤,٥١٩	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١١,٧٤٤	٢١٩,٢٣٦,٠٥	
				ديسمبر-٢٣	١٩٩٠,٠٠٠	٣٨٧,٢٢٢٠	٤٨٢١,٠٠٠	١٨٦٦٧٩٧,٢٦٢	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%١٣,٢٩٣	٢٧٣,١٥٩,٩٠	
				يناير-٢٤	١٩٩٠,٠٠٠	٤٢٦,٢٤٣٠	٤٨٢١,٠٠٠	٢٠٥٤٩١٧,٥٠٣	%٢٣	%٠	%١٠		٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠			

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فني مقاول / مهندس /
استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب استكترم

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مراقب التكاليف
مهندس /
مدير الاثباتات
مهندس /

مدير المشروع الهيئة
مهندس /
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

مدير اعمال القطار السريع

مهندس /

تحريراً في سنة
قرش
يقع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،

على الحساب / نهائياً

تحريراً في سنة

المحاسب /

المنطقة الأولى المركزية
مدير المصلحة
مهندس /

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الأولى"

مهندس /

مدير مشروع مقاول /

مهندس /

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم ١١٤+٦٦٠ حتى كم ١١٦+٧٨٠ ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٤/١/٣١

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																								
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمتكاف	الكمية بمستخلص ١٠	شهر المحاسبة	اجمالي الكمية المنفذة	الكمية المنفذة بشهر	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				القيمة المستحقة	ملاحظات		
									حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار				
١-٤٤	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٤٢٠٠	١٩٧٩	١٩٧٩,٠٠٠	٢٧٢,٧٥٠٠	٨٨٦٧,٠٠٠	٢٤١٨٤٧٤,٢٥٠	٨٨٦٧,٠٠٠	%	%	%	%	١٠%	%	%	%	%	%	%	%	%			
																						ما قبل التعاقد	٠	٠,٠٠٠٠
																						أغسطس-٢٣	٢٣	٢٧٢,٧٥٠٠
																						سبتمبر-٢٣	٢٣	٢٧٢,٧٥٠٠
																						أكتوبر-٢٣	٢٣	٢٧٢,٧٥٠٠
																						نوفمبر-٢٣	٢٣	٢٧٢,٧٥٠٠
١-٤٤	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٤٢٠٠	١٩٧٩	١٩٧٩,٠٠٠	٢٧٢,٧٥٠٠	٨٨٦٧,٠٠٠	٢٤١٨٤٧٤,٢٥٠	٨٨٦٧,٠٠٠	%	%	%	%	١٠%	%	%	%	%	%	%	%	%			
																						ديسمبر-٢٣	٢٣	٢٧٢,٧٥٠٠
																						يناير-٢٤	٢٤	٢٧٢,٧٥٠٠
																						فبراير-٢٤	٢٤	٢٧٢,٧٥٠٠
																						مارس-٢٤	٢٤	٢٧٢,٧٥٠٠
																						أبريل-٢٤	٢٤	٢٧٢,٧٥٠٠

روجع فوجد على صحة . أقر بصحة ذلك .

مهندس مكتب فني مقاول /
استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب اسبكتروم
مهندس /

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مر أقب التكاليف
مهندس /
مدير الإنشائات
مهندس /

مدير المشروع الهيئة
مهندس /
مدير عاد مشر و عات الهيئة
مهندس /

مدير اعمال القطار السريع
مهندس /

تحريراً في سنة

فرش
جنه
بنفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفات
يقتمد ،

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعمدت من

تحريراً في سنة

المحاسب /

مدير المصلحة
المصلحة الأولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مهندس /

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الأولى"

مهندس

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم ١١٤+٦٦٠ حتى كم ١١٦+٧٨٠ ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٤/١/٣١

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ		الكمية باستملاك	الكمية بمسئول	شهر المحاسبة	اجمالي الكمية المنقذة	الكمية المنقذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار %	القيمة المستحقة	ملاحظات
رقم البند	بيان الأعمال								حديد يجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد يجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد يجمع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار			
الحديد بجميع انواعه																							
٤٧	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠	٥٩٧٩	ما قبل التعاقد	٢٣٩٠,٢٤٤٣	٢٣٩٠,٢٤٤																	
				نوفمبر-٢٢	٣٣٢,٣٥٧٠	٣٠٢٠,٥٠٠	١٠٠٣٨٨٤٣,١٨٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٢٥٣,٦٠	%٣,٥٧٥	٣٥٨,٨٦٨,٨٨	
				ديسمبر-٢٢	٤٨٨,٥٦٦٠	٣٠٢٠,٥٠٠	١٤٧٥٧١٣٦,٠٣٠	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٢٧٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٢٨,٦٣٠	٤,٢٢٤,٩٥٦,٤٣	
				يناير-٢٣	٤٢٦,٧٦٥	٣٠٢٠,٥٠٠	١٢٨٩٠٤٣٦,٨٢٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٩٧,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٣٥,٠٧١	٤,٥٢٠,٧٨٧,٨٤	
				فبراير-٢٣	٢٤٤,٦٨٨	٣٠٢٠,٥٠٠	٧٣٩٠٧٩٢,١٥١	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	%٣٥,٠٧١	٢,٥٩٢,٠١٤,٨٢	
				مارس-٢٣	٣٨٥,٢١٠٠	٣٠٢٠,٥٠٠	١١٦٣٥٢٦٨,٠٥٠	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٧٧٢,٧٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	%٥٣,٨٨٤	٦,٢٦٩,٥٩٦,٣٨	
				أبريل-٢٣	١٢٥,٤٤٥٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٣٧٨٩٠٦٦,٢٢٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	%٧٦,٠٧٣	٢,٨٨٢,٤٧١,٢٦	
				مايو-٢٣	١٧٨,٥١٥٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٥٣٩٢٠٤٥,٥٧٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	%٧٦,١٢٤	٤,١٠٤,٦٥٦,٨٧	
				يونيو-٢٣	١٣١,٦٠١٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٣٩٧٥٠٠٨,٢٠٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	%٧٦,٤٧٦	٣,٠٣٩,٩٤٢,٨٣	
				يوليو-٢٣	١١٣,٦٠٧٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٣٤٣١٤٩٩,٤٣٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	%٧٦,٤٧٦	٢,٦٢٤,٢٨٦,٩٤	
				أغسطس-٢٣	١٤٥,٠٠٧٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٤٣٧٩٩٣٦,٤٣٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	%٧٦,٤٧٦	٣,٣٤٩,٦١٧,٢٣	
				سبتمبر-٢٣	١١٦,٥٣٧٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٣٥٢٠٠٠٠,٠٨٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	%٧٨,٠٥١	٢,٧٤٧,٤٠٢,١١	
				أكتوبر-٢٣	١٤٤,٦٤٦٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٤٣٦٩٠٣٢,٤٣٠	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	%٧٦,٤٧٦	٣,٣٤١,٢٧٨,٣٤	
				نوفمبر-٢٣	١٧١,٣٧٦٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٥١٧٦٤١٢,٠٨٠	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	%٩٠,١٤١	٤,٦٦٦,٠٤٨,٢٧	
				ديسمبر-٢٣	٢٢٠,٠٣١٠	٣٠٢٠,٥٠٠	٦٦٤٦٠٣٦,٣٥٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,٠٦٧,٨٠	٣٢٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	%١٠١,٠٥٤	٦,٧١٦,٠٨٣,٨٢	
				يناير-٢٤	٣٦٤,٤٠٥٠	٣٠٢٠,٥٠٠	١١٠٠٦٨٥٣,٠٢٥	%٦٨	%٠	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,٢٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	%١٤٣,٨٧٣	١٥,٨٣٥,٨٧٥,٤٧	
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر diameter 1860 MPA with strength 270 Low Relaxation ASTM Grade 1٥,٧mm	٦٥٠	٥٢	ما قبل التعاقد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠																	
				أغسطس-٢٣	٤,٨٢٠٠	٩٦٣٨٩,٠٠٠	٤٦٤٥٩٤,٩٨٠	%٧٠	%٣	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	%٧٩,٢٨٣	٣٦٨,٣٤٦,٨٢	
				سبتمبر-٢٣	٩,٠٨٠٠	٩٦٣٩٠,٠٠٠	٨٧٥٢٢١,٢٠٠	%٧٠	%٣	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٢٨٢,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	%٨٠,٩٤٢	٧٠٨,٤١٨,٣٣	
				أكتوبر-٢٣	٥,٤٥٠٠	٩٦٣٩١,٠٠٠	٥٢٥٣٣٠,٩٥٠	%٧٠	%٣	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٣٠٣,٥٠	٦٨٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	%٧٩,٥٨٩	٤١٨,١٠٥,٩٣	
				نوفمبر-٢٣	١٠,٨٨٠٠	٩٦٣٩٠,٠٠٠	١٠٤٨٧٢٣,٢٠٠	%٧٠	%٣	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	%٩٣,٨٦٥	٩٨٤,٣٨٥,٦٩	
				ديسمبر-٢٣	٩,٠٧٠٠	٩٦٣٨٩,٠٠٠	٨٧٤٢٤٨,٢٣٠	%٧٠	%٣	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,٠٦٧,٨٠	٣٢٦,١٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	%١٠٥,٢٩٨	٩٢٠,٥٦٣,٥٩	
				يناير-٢٤	١٢,٧٠٠٠	٩٦٣٨٩,٠٠٠	١٢٢٤١٤٠,٣٠٠	%٧٠	%٣	%٠	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,٢٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	%١٤٩,٥٧٨	١,٨٣١,٠٤٥,٣٠	

رجوع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / مكتب فني مقاول-
مهندس / مكتب استبترم
مهندس /

مدير المشروع
مهندس /
مهندس /
مهندس /
مهندس /

مدير اعمال القطار السريع
مهندس /
مهندس /
مهندس /
مهندس /

تحريراً في سنة
قرش
يقع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،
تحريراً في سنة

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أعمتت من
يعتمد ،
تحريراً في سنة

المحاسب /
المنطقة الأولى
مدير المنطقة الأولى
مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة الأولى"
مهندس /

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم ١١٤+٦٦٠ حتى كم ١١٦+٧٨٠ ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السكينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

الكميات المدرجة بفروق الاسعار منفذة بعد تاريخ التعاقد حتى ٢٠٢٤/١/٣١

مستخلص فروق أسعار عن الأعمال من تاريخ																						
رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالتعاقد	الكمية بمستخلص ١٠	شهر المحاسبة	اجمالى الكمية المنفذة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد				الرقم القياسي وقت المحاسبة				القيمة المستحقة	ملاحظات
									حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار	حديد بجميع أنواعه	الاسمنت	بيتومين	سولار		
اعمال العزل																						
٥٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهـو العمل نهـوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهـو العمل نهـوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠٠٠٠٠	٤٥٤٢	ما قبل التعاقد	١٦٩٩,٨٨٢	١٦٩٩,٨٨٢																
				نوفمبر-٢٢	٦٧٢,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٤٢٣٦,٠٠٠	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٥٤,٥٠	٢٥٣,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠		
				ديسمبر-٢٢	١١٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٦٩٣٠,٠٠٠	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦١٣,٦٠	٢٧٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠		
				يناير-٢٣	٤٧٤,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٢٩٨٦٢,٠٠٠	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٩٧,٩٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠		
				فبراير-٢٣	٢٦٨,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١٦٨٨٤,٠٠٠	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٥٤,٥٠	٢٧٨,٤٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٠,٠٠		
				مارس-٢٣	٢٢,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١٣٨٦٠,٠٠٠	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٧٧٢,٧٠	٢٨٠,٧٠	٦٢٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٣٥٣,٨٨		
				مايو-٢٣	٢٢,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١٣٨٦٠,٠٠٠	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٧,٥٠	٦٢٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٣٥٦,٧٠		
				يونيو-٢٣	١١٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٦٩٣٠,٠٠٠	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٢٧٣,٨٠	٦٢٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	١٨٨,١١		
				نوفمبر-٢٣	٥٥,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٣٤٦٥,٠٠٠	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٩٩٨,٥٠	٣٢٠,٦٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٣١٢,٤٠		
				يناير-٢٤	٧١٣,١١٠	٦٣,٠٠٠	٤٤٩٢٦,٤٣٤	%٢٥	%٢	%٠	%٠	٤٣١,٨٠	٢٣٤,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	١,٣٣٩,٧٠	٣٥١,٩٠	٧٦٢,٠٠	٤١٧,٠٠	٤,٠٥٠,٥٠		
الإجمالي																			٨٠,٣٦٥,٤٨٨,١٠			





رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الاولى"
مهندس

المحاسب /...
مهندس

مدير المصلحة
مهندس

على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أتممت من

تدقيق
سنة

تحريراً في سنة
قرب
يقع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،

مدير اعمال القطار السريع
مهندس /

مدير المشروع الهيئة
مهندس /

مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكاليف
مهندس /

مدير الانشائات
مهندس /

استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب اسبكتروم
مهندس /

مهندس مكتب فني مقاول /

مدير مشروع مقاول /

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مهندس