

(i)

استمارة الاعتماد الحرفي

مصلحة الهيئة العامة للغذاء والدواء
قسم مكافحة المخدرات
المبلغ المستحق إلى شركة دار عيون، شركة، للغذاء - والدواء
الطلبات طية أو ..
بموجب فوقه المرحلي رقم الطلب - (1-2-2-2-2) مقابل

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق او

يسحب باسم شركة البرق انه لا يجوز للمنافسين والقبائل
ويرسل إليه بالتعويض الآتي:

رقم	انتاريخ	جنية	قرش
١	١٧٧٤	—	—
٢	١٦٧٩٥٥	٧٢	—
٣	١٨٤٠٩٤٥	٩١	—
٤	١٨٤٠٩٤٥	٨٢	—

رفتم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط -

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

-15-

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات.

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للمخصص

بخاری -

(او) بان للمبلغ مضاف بحساب _____

الایرادات -

الختم ذو التاريخ

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ ع. ح. رقم

روجع، في، _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سنة _____
شيك

يعتمد حسب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ف. — سنة المبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) — امضاء الكاتب الموقوف

(j)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ... (٢٣) سجب

(٤) قید او سجل

(۵) ادرج فی کشف

(۶) استلمت

في سنة

امضاء طالب أو كاتب الشطب


شيك / إذن صرف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

*بالاحالة الي طلب شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة بشأن صرف فروق الاسعار
عن مشروع اعمال رفع كفاءه طريق وصله أبو شوشة الصحراوي الغربي (القطاع الاول) بطول ٧ كم مركز أبوتشت
ضمن مبادره حياه كريمه المرحلة الاولى لمحافظة قنا
نتشرف ان نرفق طيه بيان بفروق الأسعار واستمارة ٥٠٠ ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (٣/٣/٢/١ ختامي)
* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

Nab

تحريرا في ٢٠٢٤ / /

مرفق عدد ()

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

أعمال رفع كفاءة طريق وصلة أبو شوشة بطول ٧ كم مركز ابو تشت محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة
الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

نموذج اجمالي حساب قيمة فروق الأسعار

م	مستخلص	قيمة الفروق
١	مستخلص ١	٠,٠٠
٢	مستخلص ٢	١٣٧٧٤,٦٤
٣	مستخلص ٣	١٦٧٢٢٢٥,٧٣-
٤	مستخلص ٣ ختامي	١٨٤٠٩٤٥,٩١
	الإجمالي الى	١٨٢٤٩٤,٨٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



المكتب الفنى

م /
Hd

أعمال رفع كفاءة طريق وصله أبو شوشة بطول ٧ كم مركز أبو نشت محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

المنطقة الثامنة بقنا

مستخلص رقم (١) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ١٦ يناير ٢٠٢٢

حتى

٣٠ يناير ٢٠٢٢

قيمة الخصم أو التعويض = (ك * (١٤-ع) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة									
رقم العقد					رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٢)				
تاريخ العقد					بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢				
م	بيان الأعمال	المترددات	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ	المعامل المتغير (ك)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١٤)
3	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تكوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس	٢م	سولار	٦٠	٧٤٧٥٠	١/٢٠٢٢	%١٥	٣٢٣,٧٠	٣٢٣,٧٠
5	أعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للمواصفات	بالطن	سولار اسمنت بورتلاندي	١٣٠٠	٢٠٥٩,٠ ٣٨٩,٥	١/٢٠٢٢	%١٠ %٦٥	٣٢٣,٧٠ ١٦٤,٥٠	٣٢٣,٧٠ ١٦٤,٥٠
6	أعمال إنشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MCO بمعدل ٢,٧٥ كجم/م ^٢	٢م	سولار بيتومين	١١,٥٠	٦٩٠٠٠	١/٢٠٢٢	%١٠ %٦٥	٣٢٣,٧٠ ٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠ ٤٨٧,١٠
7	بالمتر مسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	سولار بيتومين	١١٨	٦٩٠٠٠	١/٢٠٢٢	%١٠ %٦٠	٣٢٣,٧٠ ٤٨٧,١٠	٣٢٣,٧٠ ٤٨٧,١٠
الإجمالي									
خصم ٠,٥ % علي كل البنود									
الإجمالي بعد الخصم									


رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس المشرف

مكتب فني مشروعات

عماد حسين



٢/٢

١/٢

أعمال رفع كفاءة طريق وصلة أبو شوشة بطول ٧ كم مركز ابو تشتت محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٢) جاري

المنطقة الثامنة بقنا

فترة تنفيذ الأعمال من ١ فبراير ٢٠٢٢

حتى

٦ فبراير ٢٠٢٢

قيمة الخصم او التعويض = (ك * (ع-١ع) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة														
رقم العقد		رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٢)				تاريخ العقد		بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢						
٣	بيان الأعمال	المورد	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ	المعامل المتغير (ك)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ (١ع)	قيمة التعويض أو الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند			
3	أعمال إنشاء طبقة أسس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأسس	٢م	سولار	٦٠	١١٧٠٠	٢/٢٠٢٢	%١٥	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	١٣٣,٧٣	١٣٣,٧٣			
	اعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للمواصفات	بالطن	سولار	١٣٠٠	١٤١,٠	٢/٢٠٢٢	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	٢٣٢,١٧	٩٦٤٧,٨٨			
%٦٥			١٦٤,٥٠				١٧٧,٥٠	٩٤١٥,٧١						
6	اعمال انشاء طبقه تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التظاير MCO بمعدل ٠,٧٥ كجم/م٢	٢م	سولار	١١,٥٠	١٧٤٥٠	٢/٢٠٢٢	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	٢٥٤,١٨	٢٥٤,١٨			
			بيتومين				%٦٥	٤٨٧,١٠	٤٨٧,١٠	٠,٠٠				
7	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	سولار	١١٨	١٧٤٥٠	٢/٢٠٢٢	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	٢٦٠٨,٠٧	٢٦٠٨,٠٧			
			بيتومين				%٦٠	٤٨٧,١٠	٤٨٧,١٠	٠,٠٠				
الإجمالي														
١٣٨٤٣,٨٦														
خصم ٠,٥ % علي كل البنود														
٦٩,٢٢														
الإجمالي بعد الخصم														
١٣٧٧٤,٦٤														


رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس /

/م

عماد حسين



مهندس المشرف

/م

مكتب فني مشروعات

/م

Handwritten signature

أعمال رفع كفاءة طريق وصلة أبو شوشة بطول ٧ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى من
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٣) جاري

المنطقة الثامنة بقنا

٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

حتى

٧ فبراير ٢٠٢٢ فترة تنفيذ الأعمال من

قيمة الخصم أو التعويض = (ك - (ع-١)) * سعر البند * الكمية المنفذة									
تاريخ العقد					رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٢)				رقم العقد
بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢									بيان الأعمال
الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند	قيمة التعويض أو الخصم	الرقم القياسي عند التنفيذ (ع)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	المعامل المتغير (ك)	شهر التنفيذ	الكمية المنفذة	سعر البند (جنيه)	عناصر البند المتغير	المواد
٢٤٧٨٠,٢٠٠	٢٧٠,٦٩٠٠	٣٢٧,٨٠	٣٢٣,٧٠	%١٥	٢٠٢٢/٣+٢	٢٣٧٤٦٠	٦٠	سولار	٢م
	٧٧٠,٦٠١٠	٣٣٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	%١٥	٢٠٢٢/٦+٥+٤	٣٣٣٩٣٠	٦٠	سولار	
	٢٤٣٦٧,٢٩٠	٣٥٣,٦٠	٣٢٣,٧٠	%١٥	٢٠٢٢/٩+٨+٧	٢٩٣١١٠	٦٠	سولار	
٥١٨٥٢٦,٤٣٠	٩٩٥,٠٢٠	٣٢٧,٨٠	٣٢٣,٧٠	%١٠	٢٠٢٢/٣+٢	٦٠٤٠	١٣٠٠	سولار	٥
	٢٨٣٢,٦٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٢٣,٧٠	%١٠	٢٠٢٢/٦+٥+٤	٨٥٠٠	١٣٠٠	سولار	
	٨٩٥٧,٠٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٢٣,٧٠	%١٠	٢٠٢٢/٩+٨+٧	٧٤٥,٩٠	١٣٠٠	سولار	
	١٥١٣٢,٥٥٠	١٧٧,٥٠	١٦٤,٥٠	%٦٥	٢/٢٠٢٢	٢٢٧٠	١٣٠٠	اسمنت بورتلاندي	
	٩٨٦٥٢,٦٠٠	٢٢٢,٢٠	١٦٤,٥٠	%٦٥	٣/٢٠٢٢	٢٨٣٠	١٣٠٠	اسمنت بورتلاندي	
	٨٣٦٦٥,٥٥٠	٢٢٢,٠٠	١٦٤,٥٠	%٦٥	٤/٢٠٢٢	٢٨٣٠	١٣٠٠	اسمنت بورتلاندي	
	٦٣٤٤٠,٣١٠	٢٠٨,١٠	١٦٤,٥٠	%٦٥	٥/٢٠٢٢	٢٨٣٠	١٣٠٠	اسمنت بورتلاندي	
	٦٢١٣٠,٧٦٠	٢٠٧,٢٠	١٦٤,٥٠	%٦٥	٦/٢٠٢٢	٢٨٣٠	١٣٠٠	اسمنت بورتلاندي	
	٣٥٥٩,٢٨٠	٢١٧,٥٠	١٦٤,٥٠	%٦٥	٧/٢٠٢٢	٢٨٣٠	١٣٠٠	اسمنت بورتلاندي	
	٨٣٣٧٤,٥٤٠	٢٢١,٨٠	١٦٤,٥٠	%٦٥	٨/٢٠٢٢	٢٨٣٠	١٣٠٠	اسمنت بورتلاندي	
	٩٥٧٨٦,١٤٠	٢٣٢,٦٠	١٦٤,٥٠	%٦٥	٩/٢٠٢٢	٢٧٣,٨٠	١٣٠٠	اسمنت بورتلاندي	



Handwritten signature and date ١٢/٢٢

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٣) جاري

أعمال رفع كفاءة طريق وصلة أبو شوشة بطول ٧ كم مركز ابوتشت محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

حتى

٧ فبراير ٢٠٢٢ فترة تنفيذ الأعمال من

قيمة الخصم او التعويض =(ك * (ع-ع)) * سعر البند * الكمية المنفذة											
رقم العقد		رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٢)			تاريخ العقد		بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢				
٢	بيان الأعمال	المواد	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ	المعامل المتغير (ك)	الرقم القياسي (ع) عند التعاقد	الرقم القياسي عند التنفيذ (ع)	قيمة التعويض او الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض او الخصم للبند
6	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MCO بمعدل ٧٥,٠ كجم/م٢	٢م	سولار	١١,٥٠	٢٣٧٤٦-	٢٠٢٢/٣+٢	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	٣٤٥,٨٨-	٤١٦٧٦,٤٦-
			سولار	١١,٥٠	٣٣٣٩٣-	٢٠٢٢/٦+٥+٤	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٣٢,٠٠	٩٨٤,٦٦-	
			سولار	١١,٥٠	٢٩٣١١-	٢٠٢٢/٩+٨+٧	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣١١٣,٦٠-	
			بيتومين	١١,٥٠	٢٣٧٤٦-	٢٠٢٢/٣+٢	%٦٥	٤٨٧,١٠	٤٨٧,١٠	٠,٠٠	
			بيتومين	١١,٥٠	٣٣٣٩٣-	٤/٢٠٢٢	%٦٥	٤٨٧,١٠	٤٩٠,٥٠	١٧٤٢,٣٠-	
			بيتومين	١١,٥٠	٢٩٣١١-	٢٠٢٢/٩+٨+٧+٦+٥	%٦٥	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٤٩٠,٠٢-	
7	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	سولار	١١٨	٢٣٧٤٦-	٢٠٢٢/٣+٢	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٢٥٨٨٢,١٠-	١٠٨٥٦٤٥,٧٨-
			سولار		٣٣٣٩٣-	٢٠٢٢/٦+٥+٤	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٣٩٦,٧١-	
			سولار		٢٩٣١١-	٢٠٢٢/٩+٨+٧	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣١٩٤٨,٢٢-	
			بيتومين		٢٣٧٤٦-	٢٠٢٢/٣+٢	%٦٠	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠	٢٧٢٣٢١,٠٣-	
			بيتومين		٣٣٣٩٣-	٤/٢٠٢٢	%٦٠	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٨٢٩٥١,٤٥-	
			بيتومين		٢٩٣١١-	٢٠٢٢/٩+٨+٧+٦+٥	%٦٠	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٦١٤٦,٢٧-	
الإجمالي											
خصم ٠,٥ % علي كل البنود											
الإجمالي بعد الخصم											

مهندس /

مدير عام المشروعات /

مكتب فتي مشروعات /

مهندس /

مكتب فتي مشروعات /

مهندس /

مكتب فتي مشروعات /



مستخلص رقم (٣) جاري

قيمة الخصم او التعويض = ك * (ع-١ع) / ع * سعر البند * الكمية المنفذة											
رقم العقد		رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٢)			تاريخ العقد		بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢				
٣	بيان الأعمال	الموادات	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيهه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ	المعامل (ك)	الرقم القياسي (ع) عند التعاقد	الرقم القياسي عند التنفيذ (١ع)	قيمة التعويض او الخصم	الإجمالي للقيمة التعويض او الخصم للبند
3	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس	٢م	سولار	٥٥	٢٢٣٥٦	٢٠٢٢/٣+٢	%١٥	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	٢٣٣٦,٠٧	٣٠٠١٥,٤٤
			سولار	٥٥	٣١٤٣٨	٢٠٢٢/٦+٥+٤	%١٥	٣٢٣,٧٠	٣٣٢,٠٠	٦٦٥٠,٣١	
			سولار	٥٥	٢٧٥٩٥	٢٠٢٢/٩+٨+٧	%١٥	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٢١٠٢٩,٠٦	
5	اعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للمواصفات	بالطن	سولار	١٧٠٠	٦١٥,٩	٢٠٢٢/٣+٢	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	١٣٢٦,٢٠	٦٨٩٦٩١,٩٩
			سولار	١٧٠٠	٨٦٦,١	٢٠٢٢/٦+٥+٤	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٣٢,٠٠	٣٧٧٥,٤١	
			سولار	١٧٠٠	٧٦٠,٣	٢٠٢٢/٩+٨+٧	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	١١٩٣٨,٢٩	
			اسمنت بورتلاندي	١٧٠٠	٢٣١,٠	٢/٢٠٢٢	%٦٥	١٦٤,٥٠	١٧٧,٥٠	٢٠١٦٩,٢٠	
			اسمنت بورتلاندي	١٧٠٠	٢٨٨,٧	٣/٢٠٢٢	%٦٥	١٦٤,٥٠	٢٣٢,٣٠	١٣١٤٨٧,٧٠	
			اسمنت بورتلاندي	١٧٠٠	٢٨٨,٧	٤/٢٠٢٢	%٦٥	١٦٤,٥٠	٢٢٢,٠٠	١١١٥١٢,٤٣	
			اسمنت بورتلاندي	١٧٠٠	٢٨٨,٧	٥/٢٠٢٢	%٦٥	١٦٤,٥٠	٢٠٨,١٠	٨٤٥٥٥,٥١	
			اسمنت بورتلاندي	١٧٠٠	٢٨٨,٧	٦/٢٠٢٢	%٦٥	١٦٤,٥٠	٢٠٧,٢٠	٨٢٨١٠,١٠	
			اسمنت بورتلاندي	١٧٠٠	٢٨٨,٧	٧/٢٠٢٢	%٦٥	١٦٤,٥٠	٢١٧,٥٠	٣٣٢٥,٤١	
			اسمنت بورتلاندي	١٧٠٠	٢٨٨,٧	٨/٢٠٢٢	%٦٥	١٦٤,٥٠	٢٢١,٨٠	١١١١٢٤,٥٦	
			اسمنت بورتلاندي	١٧٠٠	٢٧٩,١	٩/٢٠٢٢	%٦٥	١٦٤,٥٠	٢٢٢,٦٠	١٢٧٦٦٧,١٨	

~~ms~~

أعمال رفع كفاءة طريق وصلة أبو شوشة بطول ٧ كم مركز أبو تشت محافظة قنا ضمن المرحلة الأولى
المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)
تنفيذ شركه:- السلام إنترناشيونال للمقاولات و التجارة ش.م.م

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص رقم (٣) جاري

المنطقة الثامنة بقنا

٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

حتى

٧ فبراير ٢٠٢٢

فترة تنفيذ الأعمال من

قيمة الخصم او التعويض = (ك * (ع-١ع) / ع) * سعر البند * الكمية المنفذة											
رقم العقد		رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٢)			تاريخ العقد		بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢				
٢	بيان الأعمال	المواد	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ	المعامل (ك)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ(١ع)	قيمة التعويض او الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند
6	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت متوسط التطاير MCO بمعدل ٧٥ ,٠ كجم/م ^٢	٢م	سولار	١٤,٠٠	٢٢٣٥٦	٢٠٢٢/٣+٢	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٢٧,٨٠	٣٩٦,٤٢	٤٧٧٦٦,٣٧
			سولار	١٤,٠٠	٣١٤٣٨	٢٠٢٢/٦+٥+٤	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٣٢,٠٠	١١٢٨,٥٤	
			سولار	١٤,٠٠	٢٧٥٩٥	٢٠٢٢/٩+٨+٧	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٦٨,٥٧	
			بيتومين	١٤,٠٠	٢٢٣٥٥,٨	٢٠٢٢/٣+٢	%٦٥	٤٨٧,١٠	٤٨٧,١٠	٠,٠٠	
			بيتومين	١٤,٠٠	٣١٤٣٧,٨	٤/٢٠٢٢	%٦٥	٤٨٧,١٠	٤٩٠,٥٠	١٩٩٦,٨٩	
			بيتومين	١٤,٠٠	٢٧٥٩٥,٤	٢٠٢٢/٩+٨+٧+٦+٥	%٦٥	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠	٤٠٦٧٥,٩٥	
7	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	٢م	سولار	١٢٥	٢٢٣٥٥,٨	٢٠٢٢/٣+٢	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٢٥٨١٢,٤٢	١٠٨٢٧٢٣,٠٩
			سولار		٣١٤٣٧,٨	٢٠٢٢/٦+٥+٤	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٢٩٨,٧٢	
			سولار		٢٧٥٩٥,٤	٢٠٢٢/٩+٨+٧	%١٠	٣٢٣,٧٠	٣٥٣,٦٠	٣١٨٦٢,٢١	
			بيتومين		٢٢٣٥٥,٨	٢٠٢٢/٣+٢	%٦٠	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠	٢٧١٥٨٧,٩١	
			بيتومين		٣١٤٣٧,٨	٤/٢٠٢٢	%٦٠	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٨١٩٢٠,٥٠	
			بيتومين		٢٧٥٩٥,٤	٢٠٢٢/٩+٨+٧+٦+٥	%٦٠	٤٨٧,١٠	٥٦٦,٠٠	٣٣٥٢٤١,٣٣	
الإجمالي											
١٨٥٠١٩٦,٨٩											
خصم ٠,٥ % علي كل البنود											
٩٢٥٠,٩٨											
الإجمالي بعد الخصم											
١٨٤٠٩٤٥,٩١											

رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات

مهندس المشرف

مكتب فني مشروعات

