

[illegible]

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

قسم : العقود
المبلغ المستحق إلى : شركة كونكورد للنسج والصف

مجموع } الطلبات طيه ، أو :

$C(16, 14)P$

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
{ إذن صرف علمي : _____

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

صاحب الحق أو :

يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رئيس الاداء، والمالية

(ب) الکاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم									
المرفقات		بيانات				نوع الخصم					
		١٢) جازر عمدة كوبر مار الكتوبر ٣٠ من مشروع القطر الكهربائي المرجع من بعد الهدم من ١٢٠ ٧١٤٦٠٠				بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش
										٥٠٤٥	٠٠٠
						إجمالي الأصل					
		بيانات الاستقطاعات				قرش				جنيته	
		إضافي									
		عادي									
		دمغة توقيع									
		قرش									
		قرش جنيته									
		رسم الدمغة									
		صافي القيمة المطلوب صرفها									

۲۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

(أه) بأن المبلغ مضاف برحسب ... جاری

الإيرادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠١ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۱ بمبلغ



(۱)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المنوط :

إمضاءات موظفي الشطب

(۳) سحب

الختم ذو التاريخ


شیک
!ذن صرف

الشيكات
الدعوات

(٤) قيد في سجل

الشيكات
الدعوات

(۵) ادرج فی کشف



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٣) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٣

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٣



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مهندس /

Handwritten signature and initials in blue ink.

تنفيذ: كونكوردي للتشييد و الصرف												
رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال الكباري												
ثانياً: الأعمال بالأسعار السنوية بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠		١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠		٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م ٣	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	جاري	٢٣١٣٥٠,٠٠	٢٣١٣٥٠,٠٠		٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م ٣	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٥٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠		٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م ٣	١٠١,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠		٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م ٣	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٨٦٣٤,٠٠	٢٨٦٣٤,٠٠	٢٨٦٣٤,٠٠	جاري	٢٣٥١٠٢٥,٠٠	٢٣٥١٠٢٥,٠٠		٦-لوحات المشروع متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ٣	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٨٦٣٤,٠٠	٢٨٦٣٤,٠٠	٢٨٦٣٤,٠٠	جاري	٢٣٥١٠٢٥,٠٠	٢٣٥١٠٢٥,٠٠		٧-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن و رمل	م ٤	١٥٨,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠		٨-الامن الصناعي موجود
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠		٩-التقرير المبني موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	٥٥,٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠		١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٨٠٩٤,٠٠	٢٨٠٩٤,٠٠	٢٨٠٩٤,٠٠	جاري	٢٠٤٩٩٣٣٩,٠٠	٢٠٤٩٩٣٣٩,٠٠		١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٨٠٩٤,٠٠	٢٨٠٩٤,٠٠	٢٨٠٩٤,٠٠	جاري	٢٠٤٩٩٣٣٩,٠٠	٢٠٤٩٩٣٣٩,٠٠		
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٥٨,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠		
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٥٨,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	جاري	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠		
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	جاري	٤٨٠٣٧١,٠٠	٤٨٠٣٧١,٠٠		
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	٧٣,٠٠	جاري	٤٨٠٣٧١,٠٠	٤٨٠٣٧١,٠٠		
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات ويدات الكر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ ولا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣	م ٣	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	جاري	٧٠٥١٤٦,٠٠	٧٠٥١٤٦,٠٠		
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	جاري	٨٠٢٣٠٤٨,٠٠	٨٠٢٣٠٤٨,٠٠		
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاعده و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م ٣	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢,٠٠	٦٥٥٢,٠٠		
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٢	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢,٠٠	٦٥٥٢,٠٠		
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١١ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	٢١٥,٠٠	جاري	١١٠١٢٩,٠٠	١١٠١٢٩,٠٠		
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	جاري	١١٨١٢٩٩٦,٠٠	١١٨١٢٩٩٦,٠٠		
٢٠ - هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٩٧٣,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٥٣٧,٠٠	٥٣٧,٠٠	٥٣٧,٠٠	جاري	٢٨٣٢١٢٣٥,٠٠	٢٨٣٢١٢٣٥,٠٠		

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م /		مدير عام الشؤون المالية و الادارية م / مصطفى عبد الجواد		مدير أعمال القطر السريع م / اسماء علي		المقاول (كونكوردي) مدير المكتب الفني م / احمد سعيد		الاستشاري العام للمشروع Systra م / اميرة حسن		مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد	
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سقى صرفها إلى المقاول		تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب /		قرش جنيه على الحساب		يدفع المقاول مبلغ نهائياً		ملاحظة : الأثاث غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من		يعتمد مدير المصلحة	

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٧,٥٠	٤٧,٥٠	٦٥,٠٠	جارى	٤٢٣٦٠,٠٠		٤٢٣٦٠,٠٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .											
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م ^٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	١٦٣٨,٠٠	٤٧٧,٠٠	٢١١٥,٠٠	جارى	٢٠١٦٤٤١٠,٠٠	٥٠٤١١٠٢,٥٠	١٥١٢٣٣٠٧,٥٠	حجز ٢٥% من إجمالى الكمية
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	م ^٣	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جارى	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٧٧٩,٧٥	٨٦١١,٠٠	٣٦٣,٠٠	٨٩٧٤,٠٠	جارى	٣٩٨٨٢٥٠٨,٠٠		٣٩٨٨٢٥٠٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٣٣,٠٠	١٧,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٦٢١٤٦٥٠,٠٠		٦٢١٤٦٥٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البليتومين و الدهان وجهان على البارز لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م ^٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٤٧٠,٠٠	١١٨,٠٠	١٥٥٨٨,٠٠	جارى	٩٩٧٦٣٢,٠٠		٩٩٧٦٣٢,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات واشترطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الاتفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .											
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٠,٠٠	٠٩,٥٠	جارى	٨٥٥٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب١	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٠,٠٠	٠٩,٥٠	جارى	٨٥٥٠٠٠,٠٠		٨٥٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٠,٨٠	٠٠,٠٠	١٠,٨٠	جارى	٩٧٢٠٠٠,٠٠		٩٧٢٠٠٠,٠٠	
٣٧-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٠,٨٠	٠٠,٠٠	١٠,٨٠	جارى	٩٧٢٠٠٠,٠٠		٩٧٢٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات												
السابق												٨١٠١٧٦٩١٢,٥٠
الباقى												٧٥٩٩٣١٩١٢,٥٠
												٥٠٢٤٥٠٠٠,٠٠

٥١٤١٥ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م/ هادي محمد عبد الجواد				المقاول (كونتورد) مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد م/ اميرة حسن م/ لويس سوسة م/ باهر ميخائيل مدير المشروع م/ محمد صابر				الهيئة العامة للطرق والكبارى أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب م/ قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعطت من مدير المصلحة يعتمد ...				مدير أعمال القطار السريع م/ اسماء علي مدير المشروع م/ راشد شحاتة ابراهيم مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد				مدير عام الشئون المالية و الادارية م/ مصطفى عبد الجواد م/ هادي محمد عبد الجواد			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--