




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٣) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٣

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات



يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١٠/١٣



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مهندس /

Handwritten signature and initials in blue ink.

(۵) اُدراج فی کشف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	تمت الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
تنفيذ: كونكورديا للتشييد والرصف													
شاملة المدة من ٢٠٢٤/٠٧/١ إلى ٢٠٢٤/٠٧/٣٠													
أولاً: أعمال الكباري													
ثانياً: الأعمال بالأسفلت													
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية												
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	جاري	٤٦٢٧,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	٢٣١٣٥,٠٠	٢٣١٣٥,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٥٠	١٠٠٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م	١٠١,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٣,٠٠	٣٠٣,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع												٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م	٨١,٠٠	٣٥٠,٠٠	٢٨٦٣٤,٠٠	٣٩١,٠٠	٢٩٠٢٥,٠٠	جاري	٢٩٠٢٥,٠٠	٢٩٠٢٥,٠٠	٢٣٥١٠٢٥,٠٠	٢٣٥١٠٢٥,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن و رمل	م	١٥٨,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٨-الامن الصناعي موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٢٥٣٨١,٠٠	٢٥٣٨١,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.												١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٨٠٩٤,٠٠	٣٣٩٥,٠٠	٣١٤٨٩,٠٠	جاري	٣١٤٨٩,٠٠	٣١٤٨٩,٠٠	٢٠٤٩٩٣٣٩,٠٠	٢٠٤٩٩٣٣٩,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمي												
١٤-١	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	جاري	٠٤,٠٠	٠٤,٠٠	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	٢٦٠٩٦٥٦,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...												
١٧-١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٣,٠٠	٠١,٠٠	٧٤,٠٠	جاري	٧٤,٠٠	٧٤,٠٠	٤٨٠٣٧١,٠٠	٤٨٠٣٧١,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات ويدات الكر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	م	١٩٢٤,٠٠	١٢٠,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	جاري	٣٦٦٥,٠٠	٣٦٦٥,٠٠	٧٠٥١٤٦,٠٠	٧٠٥١٤٦,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم/م اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم	م	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢١٩٥٣,٠٠	١٢٣٥,٠٠	٢٣١٨٨,٠٠	جاري	٢٣١٨٨,٠٠	٢٣١٨٨,٠٠	٨٠٢٣٠٤٨,٠٠	٨٠٢٣٠٤٨,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاعده و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم و محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م اسمنت بورتلاندي عادى												
٢٠-ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٣٦٨,٠٠	٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٦٥٥٢,٠٠	٦٥٥٢,٠٠	
٢٠-ج	ارتفاع حتى ١١ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠,٠٠	٢١٥,٠٠	٢٦,٠٠	٢٤١,٠٠	جاري	٢٤١,٠٠	٢٤١,٠٠	١١٠١٢٩,٠٠	١١٠١٢٩,٠٠	
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٧٧١,٠٠	٨٠,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	جاري	٢٤٧٦,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	١١٨١٢٩٩٦,٠٠	١١٨١٢٩٩٦,٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٩٧٣,٠٠	١٠٠,٠٠	٥٣٧,٠٠	٣٢٥,٠٠	٥٦٩٥,٠٠	جاري	٥٦٩٥,٠٠	٥٦٩٥,٠٠	٢٨٣٢١٢٣٥,٠٠	٢٨٣٢١٢٣٥,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م /	مدير عام الشؤون المالية و الادارية م / مصطفى عبد الجواد	الهيئة العامة للطرق والكباري أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سيق صرفها إلى المقاول تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب / قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الأثاث غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من مدير المصلحة	مدير أعمال القطر السريع م / اسماء علي مدير المشروع م / راشد شحاتة ابراهيم مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد	المقاول (كونكورديا) مدير المكتب الفني م / احمد سعيد مدير المشروع م / محمد صابر	الاستشاري العام للمشروع Systra م / اميرة حسن م / لويس موهسه م / باهر ميخائيل
---	---	---	--	---	--

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاضلة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٧,٥٠	٤٧,٥٠	٦٥,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية	م ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٧,٥٠	٤٧,٥٠	٦٥,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٧,٥٠	٤٧,٥٠	٦٥,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	١٧,٥٠	٤٧,٥٠	٦٥,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	٤٢٣٦٠,٠٠	جزء ٢٥ % من إجمالى الكمية
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	م ط	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٧٧٩,٧٥	٨٦١١,٠٠	٣٦٣,٠٠	٨٩٧٤,٠٠	٣٩٨٨٢٥٠٨,٠٠	٣٩٨٨٢٥٠٨,٠٠	٣٩٨٨٢٥٠٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٣٣,٠٠	١٧,٠٠	٥٠,٠٠	٦٢١٤٦٥٠,٠٠	٦٢١٤٦٥٠,٠٠	٦٢١٤٦٥٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البليتومين والدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م ط	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٥٤٧٠,٠٠	١١٨,٠٠	١٥٥٨٨,٠٠	٩٩٧٦٣٢,٠٠	٩٩٧٦٣٢,٠٠	٩٩٧٦٣٢,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات واشترائط المواصفة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقق واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتلوجات الخاصة بها مواصفة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الاتفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٠,٠٠	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٠,٠٠	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٠,٠٠	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-ج	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٠,٠٠	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-د	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠٩,٥٠	٠٠,٠٠	٠٩,٥٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	٨٥٥٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة											
السابق											
الباقى											
٨١.١٧٦٩١٢,٥٠											
٧٥٩٩٣١٩١٢,٥٠											
٥٠.٢٤٥٠٠٠,٠٠											

٥١٤١٥ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م/ محمد / محمد / محمد				الهيئة العامة للطرق والكبارى أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعطيت من مدير المصلحة يعتمد ...				مدير المشروع م/ راشد شحاتة إبراهيم مدير أعمال القطار السريع م/ اسماء علي مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد				المقاول (كونتورد) مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد م/ اميرة حسن م/ لويس سوسة م/ باهر ميخائيل مدير المشروع م/ محمد صابر			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--