

مستخلص رقم (٢) ختامي

عملية : رفع كفاءة واعادة رصف مسافة ١,٢٠٠ من طريق طنطا / دماط (منطقة الدوران) عقد رقم (١٣٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٥٠ / ٨ / ٢٠٢٣

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣

تنفيذ شركة السلام انتر ناشيونال

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	القيمة حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لهراؤه	مقدار العمل المتبقي في خلال الفترة تمت حتى الان	مقدار العمل المتبقي حتى الان	جمله مقدار الاصل المتبقي تمت حتى الان	سقطاوع و حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		فرش	جنيه							فرش	جنيه	
١	اصال كشط .. الخ	٠	١٦,٥	م	١٤٠٠٠	١٩٩٠٠	٧٠	١٢٩٧٠	ختامى		٢١٤٠٠٥,٠	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اصال طبقة لصق RC .. الخ	٠	٩,٢	م	١٢٩٠٠	١٣٥٠٠	٢٩٥	١٣٨٩٥	ختامى		١٢٧٨٣٤,٠	٢ - المهندسون متواجدين
٣	اصال طبقة سطحية سم ٥ سم .. الخ	٠	١٤٠	م	١٣٩٠٠	١٣٥٠٠	٢٩٥	١٣٨٩٥	ختامى		١٩٤٥٣٠,٠	٣ - وثيقة التأمين متواجده
٤	اصال طبقة تشريب MCO .. الخ	٠	٢٧,٥	م	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	ختامى		٦٨٧٥٠,٠	٤ - لائحات العملية متواجده
٥	اصال طبقة رابطة سم ٦ سم .. الخ	٠	١٤٦	م	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٠	٢٥٠٠	ختامى		٣٦٥٠٠٠,٠	٥ - تجهيزات الموقع متواجده
٦	اصال توريد وصب خرسانة عادية للارصلة .. الخ	٠	١٥٢٥	م	٥٧٤	٥٧٤	٠	٥٧٤	ختامى		٨٦٩٢٥٠,٠	٦ - العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
٧	اصال توريد وتشغيل اثربة .. الخ	٠	١٩٤	م	٢٠٩٣,٥	٢٠٠٠	٨٥	٢٠٨٥	ختامى		٤٠٤٤٩٠,٠	٧ - فريق العمل متواجد
٨	اصال حفر باستخدام المعدات .. الخ	٠	١٩,٥	م	٧٥٠٠	٧٠٠٠	٤٩٠	٧٤٩٠	ختامى		٣٧٠٧٥٥,٠	٨ - يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اصال دهانات اسفلتية سالفيتو .. الخ	٠	٨٠	م	٣٥٠٠	٣٤١٠٠	٩٤	٣٤٩٤	ختامى		٢٧٩٥٢٠,٠	٩ - يراعى خصم رسوم ازالة المحاجر والمناجم
١٠	اصال دهان بوردور بايعة ٢٠ x ١٠ سم .. الخ	٠	١٧,٢٥	م	٢٠٠٠٠	١٩٥٠٠	٤٧٥	١٩٩٧٥	ختامى		٣٤٤٥٦٨,٨	١٠ - المعمل متواجد
١١	البرنامج الزمني متواجد											
١٢	التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده											
١٣	التقرير المبني متواجد											
١٤	خطة ضبط الجودة متواجده											
١٥	عدد ٥ حبات ٤ عدد ٥ كرتونة ورقى ٤ A تم توريدها للاشارة العامة (مرفق صورة ان التوريد)											
١٦	يراعى تغطية قيمة المستخلص لحين التقييم											

٤١٨٩٤٧٢,٨

٤١٨٩٤٧٢,٨

الجملة

خصم ٠,٤ ٪ طبقا للتعاقد

٢٤٩٤٧,٤

الاجملى الخصم

٤١٦٤٥٢٥,٤

الجملة فرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المدينه بقطره وقدرها

المحاسب /
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

ووجه فوجده على صحته

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات نهائيا

مهندس العملية

أقر بصحة ذلك

مدير الشركة

طنطا في ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣

سبق صرفها الى المقاول



رئيس الإدارة المركزية
للمتابعة والتقييم

مهندس /

أحمد عاتق أبو الروس

سم العملية :
معاونته :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند
نوع الميزانية
عدد الملحقات
بند
حرف
جملة قيمة الأعمال التي تمت (رجع باطنه)

جنيه
فرش

٤١ ٤٥٥٥ ٤٩٦

رقم	بمحويل	نوع	قيمة التحويلات	استقطاعات	استقطاعات
المستند	رقم	تاريخ	الميزانية	فرش	جنيه
٢٥	٥٧٩٨		تأمين نفقة		
-	٢١٨٢		دمغة		
-	١٠٠		استارة مناجمة و حجاب		
-	١٤٤٧٨		رسوم معامل المنفعة		
٨٠	٦٩٥		خدمة صيانة الحمامات الغير منتظمة		
٥	٢١٢١		تأمينات		
٦٥	١١٥٩		أرباح تجاريه و منافعه		
٧٥	٩٨٥				

جملة المبلغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بمحويل رقم
بتاريخ
سنة

فرش	جنيه
٧٥	٢٨٥
٢٦	٨٧٤٥

الاستقطاعات
رسم دمغة اصلی
رسم دمغة اضافي
امانات
ايرادات
الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

١١٥٩٦٥ ١

مليم	جنيه
مقدار الأعمال التي تمت	
محجوزات	
مصرح بصرفه	
مستحق صرفه	
رسم دمغة اصلی	
رسم دمغة اضافي	
امانات	
ايرادات	
جملة الاستقطاعات	
صافي المبلغ	
تحريرا في	٢٠٢٢ / ١ / ١
مدير الادارة	رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل المحجوزات والنفقات
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبلغ المعطى بالامانات بتاريخ
تقيد في سجل ٥٥٥٥ ح . ح رقم
تحريرا في ١ / ١ سنة
علامات الكتاب المنوطين
يتم سحب
شيك
اذن صرف

المبلغ
تحريرا في
سنة
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد في سجل

الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم
واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله

رقم الحساب	٢٠٠٢/٥
تاريخ	١٤٢٨/١٢/١٥
ملاحظات	

٥٧٩٨,٠٠ تأمين مؤقت
٢١٨٢,٠٠ مصاريف

١٠٠٠٠ اطاره حاجه وكاجر

١٤٤٧٨,٠٠ ربح عامل الفديحة

٦٩٥,٠٠ مخصصه اهلاك الفرضية

٢١٢١,٠٠ تأمين اقسامي

١١٥٩,٦٥ ارباح تجاريه مضافه

٢٨٥٤٤,٧٥



مختبر