

مستخلص رقم (٢) ختامي

مشروع : استكمال اعمال رفع كفاءة طريق الاقصر / اسنا الزراعى الغربى في المسافة من مدخل قرية النجوع حتى خزان اسنا بطول ٣ كم مركز اسنا محافظة الأقصر
عن عمليه :-

شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٣/٤/٥ الى ٢٠٢٣/٨/٢٢

تنفيذ شركة :- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٦

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقدرات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٨	٢م	٣٣٠٠٠	١١٩٠٣,٩٤	٤٤٩٠٣,٩٤	٨٠٨٢٧٠,٩٢		٨٠٨٢٧٠,٩٢	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٢	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	٢م	٢٦٠٠٠	١٤٢١,١٦	٢٧٤٢١,١٦	١٧٢٧٥٣٣,٠٨		١٧٢٧٥٣٣,٠٨	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	طن	٨٠٠	٨,٧٣	٨٠٨,٧٣	١٧٧٩٢٠,٦٠٠		١٧٧٩٢٠,٦٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٤	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢٦	٢م	٢٩٠٠٠	٧٥٩,٤٢	٢٩٧٥٩,٤٢	٧٧٣٧٤٤,٩٢		٧٧٣٧٤٤,٩٢	عدد (١) سيارة غير متواجدة خطة ضبط الجودة متواجدة
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٦١,٢٥	٢م	٢٩٠٠٠	٧٥٩,٤٢	٢٩٧٥٩,٤٢	٤٧٩٨٧٠,٦,٤٨		٤٧٩٨٧٠,٦,٤٨	التقرير المبدئى متواجد وثيقة التأمين متواجدة التقارير الشهرية متواجده
الاجمالى										
خصم ٠,٥ % طبقا للتفاوض										
الاجمالى بعد الخصم										
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٢٩٠٠٠	٧٥٩,٤٢	٢٩٧٥٩,٤٢	٨٩٢٧٨,٢٦		٨٩٢٧٨,٢٦	نهائى
الاجمالى										
٩٩٢٧٣٠,٢,٣٥										

قرش جنيه

تحريرا في : ٢٠٢٣ / / الجهه المالكه

الشركه المنفذه

مهندس /

تحريرا في

المحاسب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهورها وقدرها سبق صرفها الى المقاول

يدفع الى المقاول مبلغ

على حساب

نهائيا

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

جشني المشروع

مهندس المشروع /

مهندس /

مهندس

مدير عام الصيانة

مهندس /

عبدالرحيم محمد حسين

مهندس /

رئيس الاداره المركزيه

عماد حسين

٩٩٢٧٣.٢.٣٥	جملة الاعمال
٩٤٦٢١٣٨.٨	السابق صرفه
٤٦٥١٦٣.٥٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٣٢٥٨.٢	تأمين
١١٥٦٤	دمغات
٦٧٥٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٩ ايام من ٢٠٢٣/٨/١٤ حتى ٢٠٢٣/٨/٢٢
	جملة الاستقطاعات

	الاستقطاعات
	الصافي

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



[Handwritten signature]

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٢) لمشروع استكمال اعمال رفع كفاءة طريق
الاقصر/ اسنا الزراعى الغربى فى المسافة من مدخل قرية النجوع حتى خزان اسنا بطول ٣ كم مركز اسنا
محافظة الاقصر

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

11/11/2023

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جاري رقم ٢ قسائي عن عملية

استكمال أعمال رفع كفاءه لبري الزعم / استا الزراعي الغرب من المحافظه
مقل قرية الخويح من قزار استا بطون في مركز استا بمقله الاعفر

٢٠٢٣ وبيانه كالاتي:

عن شهر أغسطس

الاستقطاعات

جنيه

ق

تأمين ٥%

جملة الاعمال ٢٤ ٢٥٨,٠

٩ ٩٢٧ ٢٠٤,٣٥

دمغات

السابق صرفه ١١ ٥٦٢,٩٠

٩ ٤٦٢ ١٣٨,٨٠

خصم معمل المنطقة

—

—

المستحق صرفه ٦٧٥٠٠٠ / فم مع ومويز ساه له ٩ ابيع

٢٦٥ ١٦٣,٥٥

٢٠٢٣/١١/١٤ ق ٢٠٢٣/١١/١٤

جملة الاستقطاعات

—

الصافي

—

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

القعد الموقد للمقاول - الموصي المتكامله وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برامى صفى فاسي محمد تقيم الصلح

تحرير ٢٠٢٣/١١/١٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عبد الحليم

عماد حسين

