

اسم العملية : مشروع رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول ٤ كم (مركز ديروط - محافظة أسبوط) (مبادرة حياة كريمة)

عدد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٥١٩)

تاريخ استلام الموقع : ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ تاريخ التمهيد المقرر : ٢٠٢٣ / ٠٤ / ١٨

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٨ / ٠٨ / ٢٠٢٣

تفليذ : شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس الختامية	الفئة		الإجمالي		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معالة		صافي المستحق صرفه		ملاحظات	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه				
٣	اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهاره بسمك ٥ سم	م ^٢	١٨٧٣,٠٠٠	٠	١٦,٥	٠	٣٠,٩٠٤٥,٠٠٠	١٧٣٠,٠٠٠	١٧٣٠,٠٠٠	١٨٧٣,٠٠٠	٣٠,٩٠٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٠,٩٠٤٥,٠٠٠	طاقم الإشراف متواجد	
٥	اعمال توريد وفرش طبقة أساس	م ^٣	١٩٩,٣٠	٠	٣٢٦	٠	٦٤٩٧١,٨٠	١٨٠,٠٠٠	١٩٩,٣٠	١٩٩,٣٠	٦٤٩٧١,٨٠	٠	٠	٠	٠	٦٤٩٧١,٨٠	لوحة المشروع متواجد	
٦	اعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بتقنية الـ FDR بسمك توريد ٢٥ سم	م ^٣	١٦٦٤,٠٠٠	٠	٥٨	٠	٩٦٥١٢,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	١٦٦٤,٠٠٠	٩٦٥١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٩٦٥١٢,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد	
٧	توريد وإضافة أسمنت	طن	٤٤٠,٩٦	٠	١٧٥٠	٠	٧٧١٦٨٠,٠٠٠	٤١٥,٠٠٠	٢٥,٩٦	٤٤٠,٩٦	٧٧١٦٨٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٧٧١٦٨٠,٠٠٠	وسل التأمين والسلامة متواجد	
٨	أعمال توريد ورش طبقة تشريب M.C.30	م ^٣	١٦٨٠,٠٠٠	٠	٢٧,٥٠	٠	٤٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٦٨٠,٠٠٠	٤٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	التقرير المبدئي والإبوعي والشهري متواجد	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة أسفلت بسمك ٦ سم	م ^٣	١٨٧٣,٠٠٠	٠	١٤٦	٠	٢٧٣٤٥٨,٠٠٠	١٧٣٠,٠٠٠	١٧٣٠,٠٠٠	١٨٧٣,٠٠٠	٢٧٣٤٥٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٣٤٥٨,٠٠٠	وثيقة التأمين متواجد	
١٠	اعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC	م ^٣	٢٧٤٦,٠٠٠	٠	٩,٢٠	٠	٣٤٤٦٣٢,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٢٤٦,٠٠٠	٢٧٤٦,٠٠٠	٣٤٤٦٣٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٤٤٦٣٢,٠٠٠	سيارة نقل العينات متواجد	
١١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية أسفلت بسمك ٥ سم	م ^٣	٣٥٥٣,٠٠٠	٠	١٤٠	٠	٤٩٧٤٢٠,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	٢٥٣,٠٠٠	٣٥٥٣,٠٠٠	٤٩٧٤٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٩٧٤٢٠,٠٠٠	العصاة متواجد	
١٣	اعمال توريد وصب خرسانة عاكية لحماية الموائير	م ^٣	١٩٧,١٠	٠	١٤٥٠	٠	٢٨٥٧٩٥,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٧,١٠	١٩٧,١٠	٢٨٥٧٩٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٨٥٧٩٥,٠٠٠	براعي خصم تقييم مجاء بحضور الاستلام الابتدائي	
الإجمالي																		
												جنية	١٠,٩١٢,٠٢٣,٨٠		جنية	١٠,٩١٢,٠٢٣,٨٠		جنية

ملاحظات

الشركة المنفذة

المكتب الفني
الإسم : م / إسلام شبلور
التوقيع : 

مدير عام التنفيذ
الإسم : م / محمد عيسى
التوقيع : 

الهيئة

مهندس المشروع
الإسم : م / هبة محمد أمين
التوقيع : 

مدير عام المشروعات
الإسم : م / محمد لؤي
التوقيع : 



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع : 

الإستقطاعات	
٤١٦٣٤,٦٩	% تأمين
٥٠٩٦,١١ ١٥٨٨٧,٤٨	عادي دمغات اصدار مخمس
	خصم تجارب معمل المنطقة :
١٨٨١٦٠١ -	فرض الازالة الاستحقاق
١٨٣٥٥٤, - ٣٧٤٧,١٤ ٤٣٧٤٨٠,١٨	فرض ٢٥% من السطح الثاني ٥٠% من الإجمالي

١٠٩٤.٤٣,	جملة الأعمال
١٠٠٧٩٣٣,١	السابق صرفه
٨٣٤٦٩٣,٨	المستحق صرفه

٤٣٧٤٨٠,١٨	جملة الأعمال
٣٩٥٤١٣, -	السابق صرفه

مستشاره الكريمة
مستشاره الكريمة
مستشاره الكريمة



Handwritten signature and official stamp.