

تنفيذ: شركة الأمين للمقاولات والتوريدات والاستيراد والتصدير والإعمال الكهروميكانيكية عن المدة من بداية العمل حتى ١١/١١/٢٠٢٤

العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٤٠٣) من المحطة ٢٢٤+٦٤٠ إلى ٢٢٤+٨٤٠

رقم البند	نوع العمل	الفترة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٣	أصل تمصيل وتوريد ونقل أتربة مطبقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مشبوب (2- متر) أسفل مشبوب القرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مشبوب (2- متر) من مشبوب القرمه لاستكمال المشبوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بقلبيه الاصصية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتواجدة في الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. في حلة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %. مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم بزيادة أو نقصان. بالسعر يشمل حمل تشويكات وتخطيط واختبارات ونقل موقع الفصل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجورة.											
١.٣	المنفذ في يونيو ٢٠٢٣	٦٨,٢٠	م	٢٨٦٤,٠٠	-	٢١٤٧	٢١٤٧	جاري ١	١٤٦٤٢٥,٤٠	٠,٠٠	١٤٦٤٢٥,٤٠	* برأى تطعيم نواحي الطرق
٢.٣	المنفذ في يونيو ٢٠٢٣	٦٨,٥٠	م	٤٧٦٠,٠٠	-	٣٥٦٩	٣٥٦٩	جاري ١	٢٤٤٤٧٦,٥٠	٠,٠٠	٢٤٤٤٧٦,٥٠	* شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
٣.٣	المنفذ في أغسطس ٢٠٢٣	٧١,٥٠	م	١٣٢٤٧,٠٠	-	٩٩٣٤	٩٩٣٤	جاري ١	٧١٠٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٧١٠٢٨١,٠٠	* مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
٤.٣	المنفذ من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٧١,٧٠	م	٢٥٨١٠,٠٠	-	١٩٣٥٧	١٩٣٥٧	جاري ١	١٣٨٧٨٩٦,٩٠	٠,٠٠	١٣٨٧٨٩٦,٩٠	* مكتب جهاز الإشراف والاستشاري متواجد.
٥.٣	المنفذ بعد ٢٢ مارس ٢٠٢٤	٧٤,٥٠	م	٢٣٨٧٣,٩٧	-	٤٤٨٣	٤٤٨٣	جاري ١	٣٣٣٩٨٣,٥٠	٠,٠٠	٣٣٣٩٨٣,٥٠	* الاجهزة المساحية متواجدة.
٦.٣	مسافة نقل ٢ كم (٣=١,٥٥٢)	٣,٠٠	م	٢٧٢٧٩,٠٠	-	٢٠٤٥٨	٢٠٤٥٨	جاري ١	٦١٣٧٤,٠٠	٠,٠٠	٦١٣٧٤,٠٠	* المعدات الزمنية الخاص بالعقد.
٧.٣	مسافة نقل ١٢ كم (١=١,٥٥١)	١٥,٠٠	م	٣٥٦٥٢,٠٠	-	١٣٣١٦	١٣٣١٦	جاري ١	١٩٩٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٧٤٠,٠٠	* لوحات المشروع متواجدة.
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												
٣٠.٨٤١٧٧,٣٠												

يقمده :
رئيس المنطقة الساحلية بنبسي صوف
مهندس احسان علي حسين

الحصص صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره وقرره
المفوض تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
بمبلغ الى المفوض مبلغ
على الحساب
مكتبة

مدير عام المشروعات
د/ مصطفى شعبان البكري
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مهندس الإشراف
د/ محمد حشمت

عن الاستشاري
(سبستا)
SISTRA (EGYPT) LTD
CHRO-ABE

مكتب الفحص
د/ محمد حشمت
مهندس الإشراف
د/ محمد حشمت

عن استشاري المنطقة
(NYZ)
د/ محمد حشمت
مهندس الإشراف
د/ محمد حشمت

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
د/ محمد حشمت
مهندس الإشراف
د/ محمد حشمت