

عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / القازيق { الرصف الإسفلتي } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت في اتجاه القازيق
مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١١ / ١٢

مستخلص رقم { ٣ }
بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ١٣

العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢٢٤

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراء	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أسقط أو حجز		الباقى بعد الأسقط		ملاحظات
		قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر	١٧	-	٢م	٣٥٠٠	٣٥٠٠	-	-	٥٩٥٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٥	-	٢م	١٠٢٥٠٠	٥٦٠٠٠ (-)	١٥٨٥٠٠	-	٢٥٦٢٥٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٣١	-	٢م	١٠٢٥٠٠	٥٦٠٠٠ (-)	١٥٨٥٠٠	-	١٣٢٢٧٥٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٧	إنشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٤٦٦	-	٢م	٢٩٠٠	-	٢٩٠٠	-	١٣٥١٤٠٠	-	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٨	إنشاء حاجز خرساني وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٦٤٠	-	٢م	٣١٠	-	٣١٠	-	١٩٨٤٠٠	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٨٤	-	٣م	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٤٥٠٠	-	٣٧٨٠٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٢	أعمال خرسانة عادية لحماية المواسير	١١٢٠	-	٣م	٧٥٠	٧٥٠	١٥٠٠	-	١٦٨٠٠٠٠	-	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
١٣	خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف	١٨٥	-	٣م	٩٥٠	٩٥٠	٢٠٠٠	-	٣٧٠٠٠٠	-	والتحذيرية .
١٤	أعمال خرسانة عادية للارصفة والبربورات	١٦٣٠	-	٣م	٢٠٩٠	-	٢٠٩٠	-	٣٤٠٦٧٠٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٦	أعمال إزالة ونقل مخلفات ومواد غير مناسبة	٢١	-	٣م	١٦٥٠	-	١٦٥٠	-	٣٤٦٥٠	-	بالمستخلص .
١٩	أعمال رفع منسوب المطابق وغرف التفقيش	٤٧٥	-	٣م	٣	-	٣	-	١٤٢٥	-	٨- التقارير متواجدة
٢١	أعمال خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفقيش	٢٢٠٠	-	٣م	٣	-	٣	-	٦٦٠٠	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة
	بنود مستحقة								٢٣٢٧٦٦٧٥	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
١	أعمال تكسير	٩٥	-	٣م	٤٠٠	٤٠٠	٣٨٠٠٠	-	٣٨٠٠٠	-	١١- العمالة غير متواجدة اعتباراً من ٢٠٢٤ / ٤ / ١ .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٦٠	٤٧٥	طن	١٥٠٠	١٥٠٠	٧١٤٤٠٠	-	٧١٤٤٠٠	-	١٢- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥)
٣	أعمال FDR	-	٧٨	٢م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠	-	١٥٦٠٠٠٠	-	رابطة لحين نهو الملاحظات .
٤	أعمال توريد أسمنت	-	٢٦٠٠	طن	٥٠٠	٥٠٠	١٣٠٠٠٠٠	-	١٣٠٠٠٠٠	-	مهندس العملية
٥	أعمال خرسانة عادية للحوائط الساندة	-	٢٦٥٠	٣م	١٧٠٠	١٧٠٠	٤٥٠٥٠٠٠	-	٤٥٠٥٠٠٠	-	الاسم
	الكارتات										التوقيع
	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	١٠٢٥٠٠	١٠٢٥٠٠	٣٠٧٥٠٠	-	٣٠٧٥٠٠	-	٣٠٧٠٨٩٢٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	-	١٣	٣م	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٥٨٥٠٠	-	٥٨٥٠٠	-	تحريراً في
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	طن	١٥٠٠	١٥٠٠	٣٧٥٠٠	-	٣٧٥٠٠	-	سنة
	إجمالي الكارتات						٤٠٣٥٠٠	-	٤٠٣٥٠٠	-	مدير الأعمال الاسم
	الإجمالي العام						٣١٩٩٧٥٧٥	-	٣١٩٩٧٥٧٥	-	مهندس الشركة الاسم

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامي صالح



نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم
مدير الأعمال الاسم
مهندس الشركة الاسم
أقر بصحة ذلك
تحريراً في
سنة
روجع فوجد على صحة
أقر بصحة ذلك