

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤٢ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١٤ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى
علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار
بالكم ١٧ بالأمر المباشر تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف وموافقاتنا برقم ولا ريث السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها
بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحرير فى : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٨

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات



رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		١٢٠١٢٧٤٧٦٦	
الجملة		١٢٠١٢٧٤٧٦٦	

مصلحة : مصلحة التأمينات الاجتماعية
قسم : قسم التأمينات الاجتماعية
المبلغ المستحق إلى : شركة التأمينات الاجتماعية
بموجب : الطلبات طيه ، أو : شركة التأمينات الاجتماعية

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
} إذن صرف على :
} شيك على البنك المركزي في :
} شيك على الخارج : صاحب الحق أو : مصلحة
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :



(ب) الكاتب المتوط

تقيد في السجل برقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		رقش	جنيته
	بيانات	بند	فصل	قسم		
	مصلحة التأمينات الاجتماعية				١٢٠١٢٧٤٧٦٦	
	مصلحة التأمينات الاجتماعية					
	بيانات الاستقطاعات					
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة		
	قرش	قرش	قرش	صافي القيمة المطلوب صرفها		

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
جاري : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
الإيرادات : _____
بتاريخ : _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المتوط بالسجل : _____
رجوع في سنة ٢٠٢ : _____
شيك
إذن صرف
يعتمد سحب

وكيل الحسابات

مدير (أو) رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهينة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٥٠٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____
إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ _____

(٣) سحب

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

شيك
إذن صرف

رقم : _____
مصلحة : _____
قسم : _____
مصلحة : _____
قسم : _____
مصلحة : _____
قسم : _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق (١)

مستخلص رقم { ۱۴ } جاری

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة - رافد جمصة - لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
شاملة المدة من : بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ١١ / ١٧

العقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٨٥٦ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢١

رة العقود

رقم البند	البيد	الفئة		٣٠ ٢٠	مقدار العمل السابق إجراؤه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات	-	٣٦٠	م.ط	٥٨٠	١٥٠	٧٣٠	-	-	-	٢٦٢٨٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل مخلفات	-	٨٠	م	١٥٠٠	-	١٥٠٠	-	-	-	١٢٠٠٠٠	٢- أستراحة العملية متواجدة .
١١	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	-	٨٧	م	٣١٤٣	-	٣١٤٣	-	-	-	٢٧٣٤٤١	٣- معمل الموقع متواجد .
١٣	توريد ورم للأساسات	-	١٢١	م	١١٥٩	-	١١٥٩	-	-	-	١٤٠٢٣٩	٤- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	-	٢٤٤٨٠٠	بالعدد	٢	-	٢	-	-	-	٤٨٩٦٠٠	٥- مكتب جهاز الأخراف متواجد.
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	-	٢٧٥٠٠٠	بالعدد	١	-	١	-	-	-	٢٧٥٠٠٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٦	خوازيق بيرية قطر ١ م	-	٣٢٣٠	م.ط	٤٧٤٧	-	٤٧٤٧	-	-	-	١٥٣٣٢٨١٠	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	-	١٦٦٠	م	١٩٤	٢٥	٢١٩	-	-	-	٣٦٣٥٤٠	العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات
١٨	خرسانة عادية للأرصعة والبريوات	-	١٦٣٠	م	١٩٠	٦٩	٢٥٩	-	-	-	٤٢٢١٧٠	الإرشادية والتحذيرية .
١٩	خرسانة مسلحة لزوم الخدات	-	٢٣٥٠	م	١٧٨٢	٨٨	١٨٧٠	-	-	-	٤٣٩٤٥٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
٢٠ أ	خرسانة مسلحة للأعمدة والهوامت	-	٢٩٧٥	م	١٦٢٥	-	١٦٢٥	-	-	-	٤٨٣٤٣٧٥	الدرجة بالاستخلص .
٢١	خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات	-	٢٣٧٠	م	٤٦٠	-	٤٦٠	-	-	-	١٠٩٠٢٠٠	٩- التقارير والبرامج متواجدة
٢٢ ب	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصنوقية	-	٣٦٢٥	م	٤٦٨٥	-	٤٦٨٥	-	-	-	١٦٩٨٣١٢٥	١٠- يراعى الرجوع لإدارة المركبات بخصوص
٢٤	كميرات سابقة الصب والأجهاد	-	٣٨٧٥	م	٢٧٥	-	٢٧٥	-	-	-	١٠٦٥٢٢٥	السيارات المحملة .
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح حتى ١٢ م	-	٣٠٠٠٠	طن	٣٩٠٨	١٢٥	٤٠٣٣	-	-	-	١٢٠٩٩٠٠٠٠	١١- العمالة غير متواجدة بالمنطقة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١ .
٢٧	تشغيل وشد وحقق كابلات عاليه الإجهاد	-	٦٨٥٠٠	طن	١٧,٥	-	١٧,٥	-	-	-	١١٩٨٧٥٠	مهندس العملية
٢٨	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	-	٥١	م	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-	-	-	١٠٢٠٠٠	التوقيع
٢٩	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة	-	١٠٠	م	٦٩٠٠	-	٦٩٠٠	-	-	-	٦٩٠٠٠٠	الخروج
٣٤	ركائز نوع C٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	-	١٦٨٠٠٠	العدد	٣٦	-	٣٦	-	-	-	٦٠٤٨٠٠٠	
	ركائز نوع C٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	-	١٦٨٠٠٠	العدد	١٨	-	١٨	-	-	-	٣٠٢٤٠٠٠	
٣٥	ركائز نوع C٢ ٤٠٠ × ٥٠٠ × ٢٢٤	-	٣٣٠٠٠	العدد	٢٠	-	٢٠	-	-	-	٦٦٠٠٠٠	
	أعمال توريد وتشغيل أتربة	-	٨٠	م	١٤٦٠٠	-	١٤٦٠٠	-	-	-	١١٦٨٠٠٠	
٣٦	مسافة النقل { ١٢٥ م × ١,٢٠ جنيه }	-	١٥٠	كم	١٤٦٠٠	-	١٤٦٠٠	-	-	-	٢١٩٠٠٠٠	
٣٨	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	م	٣٣٦٠	٣٣٦٠	٣٣٦٠	-	-	-	٩٣٢٤٠	
٣٩	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٢٠	٩	م	٦٣٤٨	٦٣٤٨	٦٣٤٨	-	-	-	٥٨٤٠١	
٤٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٢٤	م	٩٧٠٨	٩٧٠٨	٩٧٠٨	-	-	-	١٢٠٣٧٩٢	
٤٨	توريد مواسير قطر ٥٠ سم برايف	-	٧٠٠	م.ط	١٨٣	-	١٨٣	-	-	-	١٢٨١٠٠	
							الإجمالي عاليه	٦٠	-	-	١٨٣٦٠١٧٠٨	
								٦٠	-	-	١٨٣٦٠١٧٠٨	

مهندس العملية

الاسم محمد و محمد التوقيع محمد و محمد

قر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريرا في سنة المحاسب

يُدفع إلى المقاول مبلغ : \ \ جنيهه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



مهندس الاشراف الاسم التوقيع
مدير الاعمال الاسم التوقيع
المستشاري المشروع الاسم التوقيع
مهندس الشركة الاسم التوقيع

٢٠١٣ م
 ٨٣ غرب اريابلا
 @ghe-consult.com
 Tel : +202781065

تحريراً في

تحريراً فی

مستخلص رقم { ١٤ } جارى

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

بمبادرة العدة

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة - رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٧ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	أسقط أو حجز	الباقي بعد الأسقط		ملاحظات
		قروش	جنيه						قروش	جنيه	
	بنود مستحدثة										
١	إيجار أوناش	١٤٥٠٠٠٠	-	١ م.ط	١	١٨٣٦٠١٧٠٨	٦٠	-	١٨٣٦٠١٧٠٨	٦٠	
٢	بالطن قيسونات	٦٠٠٠٠	-	طن	٩٩	١٤٥٠٠٠٠	-	-	١٤٥٠٠٠٠	-	
٣	أعمال خوازيق مجرى قطر ١ متر	٥٧٠٠	-	م.ط	٢١٩٠	٧٢٥٤٠٠٠	-	-	٧٢٥٤٠٠٠	-	
٤	خرسانة عادية لحماية الميول	٣٨٠	-	م.ط	٥٠٩	١٦٥٣٠٠٠٠	-	-	١٦٥٣٠٠٠٠	-	
٤	خوازيق بنتوميت قطر ٤٠ سم	١٤٠٠	-	م.ط	٦٥٠	١٩٣٤٢٠	-	-	١٩٣٤٢٠	-	
	الإجمالي					٧١٢٦٠٠	-	-	٧١٢٦٠٠	-	
	تشوينات					٢٦٣٣٧٤٢٠	-	-	٢٦٣٣٧٤٢٠	-	
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	٣٠٠٠٠	-	بالطن	١٠٠	١٨٠٠٠٠٠	-	-	١٨٠٠٠٠٠	-	
٣٤	ركائز نوع C٢ ٢٥٣ × ٦٠٠ × ٥٠٠	١٦٨٠٠٠	-	العدد	٠	٠	-	-	٠	-	
٣٥	ركائز نوع C٢ ٢٤٠ × ٧٠٠ × ٦٠٠	١٦٨٠٠٠	-	العدد	٠	٠	-	-	٠	-	
٣٥	ركائز نوع C٤	٣٣٠٠٠	-	العدد	٠	٠	-	-	٠	-	
	إجمالي التشوينات					١٨٠٠٠٠٠	-	-	١٨٠٠٠٠٠	-	
	الكارتات										
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	م.ط	١٣٠٠٠	١٦٩٠٠٠	-	-	١٦٩٠٠٠	-	
٣	توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	م.ط	٩٧٠٨	٢٩١٢٤	-	-	٢٩١٢٤	-	
	إجمالي الكارتات					١٩٨١٢٤	-	-	١٩٨١٢٤	-	
	الإجمالي العام					٢١١٩٣٧٢٥٢	٦٠	-	٢١١٩٣٧٢٥٢	٦٠	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٩٩٩٢٣٥٠٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٢٠١٣٧٤٧,٦٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتد من

مهندس الإشراف الأسم م. م. م. م. التوقيع
مدير الأعمال الأسم م. م. م. م. التوقيع
أقر بصدق ذلك م. م. م. م. التوقيع
مهندس الشركة الأسم م. م. م. م. التوقيع

تحريراً فى

تحريراً فى

