

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم 660+114 حتى كم 780+116 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة
بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

البيد	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الفترة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إبداؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (بجنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال الكباري											
	بنود عامة- أعمال تكسير ونقل المخلفات											
٢٢	بالمتر المكعب فك تكاسي الدشب بالمواقع المختلفة والفترة تشمل نقلها إلى المقالب العمومية أو أي مكان تحدده الجهة المالكة في حدود مسافة لا تزيد عن 10 كم والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشويبات يتم قياس الكميات هندسيا من واقع مسطح وتختات التدبش على الطبيعة وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٩	١٥١,٠٠	3م	٩٦,٩	٠٠,٠	٩٦,٩٠	جاري	١٤٦٣١,٩٠	٠٠,٠	١٤٦٣١,٩٠	
٢٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠	١٦٦,٠٠	3م	٢٩,٥	٠٠,٠	٢٩,٥٠	جاري	٤٨٩٧,٠٠	٠٠,٠	٤٨٩٧,٠٠	البرنامج الزمني (متواجد)
١١	بالطن فك ونقل حايل معدنية تشمل على (مظلات وحوامل اصعد - إعلات - لوحات استرشادية الخ) وتسليمها للكان المحد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوناش والمعدات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	٣٢١٦,٠٠	طن	٣٠,٣	٠٠,٠	٣٠,٣٢	جاري	٩٧٥٠٩,١٢	٠٠,٠	٩٧٥٠٩,١٢	عدد (6) مهندسين (متواجد)
	أعمال الجسات والحفر والردم											
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع صل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفترة تشمل اجراء الاختبارات العملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية											عدد (2) مراقب امني (متواجد)
23-أ	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٣٧٥٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٢٤٦٥,٠	٣٥٠,٠	٢٨١٥,٠	جاري	٢٢٦٦٠٧٥,٠٠	٠٠,٠	٢٢٦٦٠٧٥,٠٠	عدد (2) لوحة المشروع (موجوده)
٢٤	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة طبقا للمناسيب الموضحة بالرسومات والفترة تشمل أعمال التقلب والرش بالمياه مع الدمك للاماكن المحفورة للوصول إلى نسبة الدمك المطلوبة مع صل التجارب المعملية اللازمة	٢٠٠٠٠	٥٠,٠٠	3م	١١٥٢,٥	٠٠,٠	١١٥٢,٥	جاري	٥٧٦٢٥,٠٠	٠٠,٠	٥٧٦٢٥,٠٠	تعليمات الامن الصناعي (موجوده)
٢٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											تقرير مبني (موجود)
26	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٠٠٠٠	١٠١,٠٠	3م	٩٤١٤,٠	٠٠,٠	٩٤١٤,٠	جاري	٩٥٠٨١٤,٠٠	٠٠,٠	٩٥٠٨١٤,٠٠	تقرير نصف شهري (موجود)
٢٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشويها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.											تقرير شهري (موجود)
27	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	١٥٠٠٠	٨٠,٠٠	3م	٢٥٠٠,٠	٠٠,٠	٢٥٠٠,٠	جاري	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠	٢٠٠٠٠٠,٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب ردم من نتج الحفر طبقا لاختبارات الصلاحية حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية ووحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهـ السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠٠٠	٥٠,٠٠	3م	٢١٤,٠	٠٠,٠	٢١٤,٠	جاري	١٠٧٠٠,٠٠	٠٠,٠	١٠٧٠٠,٠٠	
	أعمال الخوازيق											
٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسنته. سلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخط والدمك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / 3م واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتحصير وإتباع كل المواصفات المعقدة لمثل هذه المشاريع والقيود المتبعة عالميا للوصول بالخوازيق إلى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفترة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل نتج الحفر إلى المقالب العمومية و تشمل تكسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة الق والصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة (والقياس من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب نهاية الخوازيق) على ان تتم الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.											
34	اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٣٤٠٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	١٧٦٢٢,٠	٠٠,٠	١٧٦٢٢,٠	جاري	١١١٧٧٦٣٤٦,٠٠	٠٠,٠	١١١٧٧٦٣٤٦,٠٠	
٣٨	بالعد عمل تجربة تحميل على خاويق عامل حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي والفترة تشمل الاواح المعدنية الموقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البراكات الخرسانية أو أي وسيلة تحميل اخرى اعلى تجربة التحميل للوصول إلى حمل التجربة المطلوب وإزالة مرة اخرى بعد الإنتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكثرات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.											
38	خاويق قطر 120 سم	٩	٦٥٢٤١٣,٠٠	عدد	٣	٠	٣	جاري	١٩٥٧٢٣٩,٠٠	٠٠,٠	١٩٥٧٢٣٩,٠٠	
٤٠	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخاويق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخاويق والفترة تشمل كل ما يلزم لنهـ الاختبار كاملا من موابير يكمل طول الخاويق بالقطر مختلفة واعداد التقارير طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٤٩	٠	٤٩	جاري	٢٤٩٧٨٢٤,٠٠	٠٠,٠	٢٤٩٧٨٢٤,٠٠	
40	ب قطر 120 سم باستخدام موابير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ											
	أعمال الخرسانات											
٤١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبدات الكر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/3م والفترة تشمل كل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠٠	١٨١٣,٠٠	3م	٤٧٢,٠	١٣,٠	٤٨٥,٠	جاري	٨٧٩٣٠٥,٠٠	٠٠,٠	٨٧٩٣٠٥,٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/3م اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح امسك للسطح الظاهره وكل التويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتحصير واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣٥٠٠	٣٣٢٥,٠٠	3م	١٢٧٣٧,٠	٢٩٨,٠	١٣٠٣٥,٠	جاري	٤٣٣٤١٣٧٥,٠٠	٠٠,٠	٤٣٣٤١٣٧٥,٠٠	
42	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٢٣٥٠٠	٥٠٤,٠٠	3م	٥٨٠٣,٠	٠٠,٠	٥٨٠٣,٠	جاري	٢٩٢٤٧١٢,٠٠	٠٠,٠	٢٩٢٤٧١٢,٠٠	
	الاجمالي								١٦٦٩٧٩٠٥٣,٠٢	٠٠,٠٠	١٦٦٩٧٩٠٥٣,٠٢	

رجوع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الأولى
مهندس

المحاسب /
على الحساب / نهائي
توقيع مدير المصلحة
تاريخ في سنة

تاريخ في سنة
فرش
يتمتع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفات

1/2

مدير المشروع الهيئة
مهندس /
مدير عام مشروعات الهيئة
مهندس /

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مراقب التكاليف
مهندس /
مدير الانشاءات
مهندس /

شريف الزنار
شريف

استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب البكر
مهندس

مهندس مكتب فني مقاول /
شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
مهندس مشروع مقاول /
سجل تجاري ٢٩٨٧٣٠١ بطاقة ضريبية ٢٠٠/٧٧٢٠٧
ملف ضريبي ٥/٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠٠

سجل تجاري ٢٩٨٧٣٠١ بطاقة ضريبية ٢٠٠/٧٧٢٠٧
ملف ضريبي ٥/٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠٠

البيد	نوع العمل	الكمية بالمقاييس	الغنة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	ما قبله								١٦٦٩٧٩٠٥٣,٠٢	٠٠,٠٠	١٦٦٩٧٩٠٥٣,٠٢	
٤٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/م2 ومحتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واصافه السيليكات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للنصر والبند يشمل عمل جميع ملازم العمل لنهـو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح	٨٠٠	٤٠١٤,٠٠	م3	١٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٩,٠٠	جارى	٦٧٨٣٦٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٧٨٣٦٦,٠٠	
43ب	ارتفاع حتى 6 م من منسوب ضهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢٢٠٠	٤٢١٦,٠٠	م3	٩١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٩١٢,٠٠	جارى	٣٨٤٤٩٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣٨٤٤٩٩٢,٠٠	
43د	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٧٧٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	٠٠,٠٠	٢٠٤,٠٠	٢٠٤,٠٠	جارى	٩٤٢٤٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٤٢٤٨٠,٠٠	
43هـ	ارتفاع أعلى من 15 م من منسوب ضهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٢١٩٩	٤٨٢١,٠٠	م3	٨٧٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	١١١٥,٠٠	جارى	٥٣٧٥٤١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٧٥٤١٥,٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقومة الميزرة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واصافه السيليكات واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وصل الشدات والفرم وصل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الآمنة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطارات وتثبيت البتلات السفلية للركن ذات الجوايط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركنز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المعقده لذلك وما يتطلب لذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاوناش باي حمله طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا لل شروط والمواصفات الفنية وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات											
44	ارتفاع حتى 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٤٢٠٠	٨٨٦٧,٠٠	م3	٢٠٠,٠٠	٦١٩,٠٠	٨١٩,٠٠	جارى	٧٢٦٢٠٧٣,٠٠	١٨١٥٥١٨,٣	٥٤٤٦٥٥٤,٧٥	استقطاع نسبة 25 % لحين الرفع و التركيب
٤٧	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطفولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى 12م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٤٧٠٦,٠٠	٢٥٠,٠٠	٤٩٥٦,٠٠	جارى	١٤٩٦٩٥٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٩٦٩٥٩٨,٠٠	
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوى للكوبرى بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ملازم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات	٦٥٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	٧,٠٠	١٤,٠٠	٢١,٠٠	جاري	٢٠٢٤١٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٢٤١٦٩,٠٠	
٥٢	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ملازم لنهـو العمل كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ملازم لنهـو العمل نهـوا كاملا والقياس ها .س. وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠٠	٦٣,٠٠	م2	٢٩٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٤٠,٠٠	جارى	١٨٥٢٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٥٢٢٠,٠٠	
٤٧	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المطفولية (Ductility) فى الحديد المست... لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى 12م بالجزيرة والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات رسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهـوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٦٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٢٥٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	جاري	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
٤٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوى للكوبرى بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ملازم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات	٦٥٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	٥٨,٠٠	١٤,٠٠	٤٤,٠٠	جاري	٤٢٤١١١٦,٠٠	١٦٩٦٤٤٦,٤	٢٥٤٤٦٦٩,٦٠	استقطاع نسبة 40 % لحين التركيب والشد
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل مخلفات مصنع الاسمنت (Bypass) حتى الوصول الى طبقة الأرض الاصلية باستخدام المعدات الميكانيكية لمسافة 5 كم من محور الطريق مع غمر قاع الحفر بالمياه عند اللزوم طبقا لتقرير التربة ورفع الروبة الناتجة من عملية الغمر وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التوضيحية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠٠٠	٦٥,٠٠	م3	٣١٢٥٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٥٠٨,٠٠	جاري	٢٠٣١٣٠٢٠,٠٠	٣٠٤٦٩٥٣,٠	١٧٢٦٦٠٦٧,٠٠	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
٤	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التوضيحية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و البند لا يشمل قيمة المواد المحجرة - تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه 40 كم ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - فى حال وجود مخلفات فى مسافات النقل يتم إضافة 3 جنيه على مسافة 12 كم فى منق وتبخر طول مسافة المدق يتم المحاسبة نسبة و تناسب -- يتم احتساب علوة 1.20 جنيه لكل 1 كم زيادة بعد مسافة 2 كم مسافة نقل من 2 كم حتى 38.8 كم قيمة رسوم المادة المحجرة + نسبة الدمك	٢٠٠٠٠٠	٥٧,٠٠	م3	١١٩٢٣٦,٩٤	٠٠,٠٠	١١٩٢٣٦,٩	جاري	٦٧٩٦٥٠٥,٥٨	١٠١٩٤٧٥,٨	٥٧٧٧٠٢٩,٧٤	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
		٢٠٠٠٠٠	٤٤,١٦	م3	١١٩٢٣٦,٩٤	٠٠,٠٠	١١٩٢٣٦,٩	جاري	٥٢٦٥٥٠٣,٢٧	٧٨٩٨٢٥,٥	٤٤٧٥٦٧٧,٧٨	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
		٢٠٠٠٠٠	٣١,٢٥	م3	١١٩٢٣٦,٩٤	٠٠,٠٠	١١٩٢٣٦,٩	جاري	٣٧٢٦١٥٤,٣٨	٥٥٨٩٢٣,٢	٣١٦٧٢٣١,٢٢	استقطاع نسبة 15 % لحين المفاوضات
									٣٧٣٠٨٨٩٣١,٢٥	٧٢٣٠٦٩٥,٧٣	٣٦٥٨٥٨٢٣٥,٥١	
									٢٥٤٤٦٦٩,٦٠			
									٣٦٨٤٠٢٩٠٥,١١			
									٣٥٧٧٤٩٦٧٧,٩٦			
									١٠٦٥٣٢٢٧,١٥			


اجمالى الاعمال بدون تشوينات

التشوينات
الاجمالى
ما سبق صرفه
الصارفى

رجوع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/



تصديق
مهندس/

مدير المشروع الهيئة

مهندس/

مدير عام مشروعات الهيئة

مهندس/

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مراقب التكليف
مهندس/

مدير الإنشآت
مهندس/

استشاري الهيئة لأعمال الطرق
مكتب استشراف



مهندس مكتب فني مقاول /

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والهندسة

ش.م.م

مدير مشروع مقاول /

سجل تجارى ٢٩٨٧٢٠٠ بطاقة ترخيص ٠٠/١٩٧٠/٢٠٢١

ملف ضريبي ٠٠/٠٠/٤١٠/٠٠/٠٠

يَتَد المِيزَانِيَّة

..... بنده درم

قَرْن	حَنَه
-------	-------

بيان المتصرف من المقالة		القيمة	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان		٥٦٨٤٠	٥٩٠ % ١١
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٢٥٧٧٤	٦٧٧ % ١١
مستحق صرفه		١٠٦٥٤	٢٢٧ % ١٥
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم ثمنه اصله			
رسم ثمنه اضافي			
املاك			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

تحریر فی سنہ ۲۰۰۰

1941-1942

.....

أقر أن بين البند المحض سيج بالصورات أمضاء

.....

تقليد في سجد ربيع ٥٥ (ج ٤) برقم الكاتب التبوط

تحریر: ۲۰۰۰ سالہ

..... راجع

.....

یہ قلم صاحب انصاف

رند

تحریر فی سنہ ۲۰۰۰

(١) سبط الكاتب البتوط

(٢) مستحب (شريك - اذن صرف) رقم:
الكاتب المتوط

(١) تعييد من سجل (تبيك - اذن صرنا) تحت رقم

(١) والراجح في كشف الخوالات رشم الكتب المخطوطة

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تصميم التحويل رقم و آخر يتقنى أو افق على هذا الخصائص المتقدم بيانه (*) وانتهى به

وتمت في صلبت على الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول سنة ٢٠٠٠