



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المساحة الأولى المركزية
قسم المخططات العامة
رقم المسود / ٦٧٦٩
عدد المرفقات / ٥
التاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٣
التوقيع

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة التقديرية بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٧٦٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٧٦٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.ط	٤٧,٥٠	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٦٦,٠٠	١٠٦٦,٠٠	١٠٦٦,٠٠	١٠٦٦,٠٠	١٠٦٦,٠٠	١٠٦٦,٠٠	١٠٦٦,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	٩٥,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشويئها داخل الموقع	م.ط	٧٦,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٧٦,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٥٧٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٣-١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٥٧٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	٨-الامن الصناعي موجود
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمى	عدد	٦١٧٥٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٤-١	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦١٧٥٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الإدارة
١٧	بالعدد عمل إختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٣٨٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٧-١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٣٨٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	١٣-إشادة شحاتة ابراهيم
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم/ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	م.ط	١٥٢٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٢٦٥١,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/ ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم/ ٢	م.ط	٢٨٥٠,٠٠	٥٣٦٠٠,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم/ ٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م/ ٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م.ط	٤٠٨٥,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	
٢٠-٢	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٠٨٥,٠٠	١١٠٠٠,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	
٢٠-٣	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٢٧٥,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٢٥١٧٥,٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمده	م.ط	٥٧,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	
التشوينات												
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..	طن	١٦٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	احتساب ٧٥ % من سعر خام الحديد.
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية												
السابق												
الباقى												

المقاول (كونكورد) مدير المكتب الفني م/ اشرف الهادى مدير المشروع م/ محمد صابر				الاستشارى العام للمشروع Systra E م/ اميرة حسن م/ سارة اسامة م/ باهر ميخائيل م/ طه السليم العبد				الهيئة العامة للطرق والكباري أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من يعتمد ... مدير المصلحة				رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م/ نصر محمد نصر طيبخ			
---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري												
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٦٦,٠٠	١٠٦٦,٠٠	١٠٦٦,٠٠	جاري	٥٣٣٠٠,٠٠		٥٣٣٠٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م.ط	٨١,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	جاري	١١٧٠٢٨٨,٠٠		١١٧٠٢٨٨,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	١٤٤٤٨,٠٠	جاري	١١٧٠٢٨٨,٠٠		١١٧٠٢٨٨,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	جاري	١١٥٥٢٦٤٦٠,٠٠		١١٥٥٢٦٤٦٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	جاري	١١٥٥٢٦٤٦٠,٠٠		١١٥٥٢٦٤٦٠,٠٠	٨-الآمن الصناعي موجود
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١٣٠٤٨٢٨,٠٠		١٣٠٤٨٢٨,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١٣٠٤٨٢٨,٠٠		١٣٠٤٨٢٨,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الإدارة
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	جاري	٢٤٦٦٧٧,٠٠		٢٤٦٦٧٧,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	جاري	٢٤٦٦٧٧,٠٠		٢٤٦٦٧٧,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	م.ط	١٩٢٤,٠٠	٣٥٠٢,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٢٦٥١,٠٠	٢٦٥١,٠٠		٥١٠٠٥٢٤,٠٠		٥١٠٠٥٢٤,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	جاري	٢٩٨٤٥٩٦٠,٠٠		٢٩٨٤٥٩٦٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م.ط	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	جاري	٢٦٩٨٢٤,٠٠		٢٦٩٨٢٤,٠٠	
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	٣١٩,٠٠	جاري	١٥٢١٩٤٩,٠٠		١٥٢١٩٤٩,٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥٠,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	جاري	١٣٠٤٩١٥٢,٠٠		١٣٠٤٩١٥٢,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	جاري	١٨٠٠٣٤٥٤٢,٠٠		١٨٠٠٣٤٥٤٢,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م.ط	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	٤٢١٦,٠٠	جاري	٢٦٩٨٢٤,٠٠		٢٦٩٨٢٤,٠٠	
التشوينات												
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	٤٠٥١,٠٠	جاري	١٨٠٠٣٤٥٤٢,٠٠		١٨٠٠٣٤٥٤٢,٠٠	احتساب ٧٥ % من سعر خام الحديد.
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
إجمالي قيمة المستخلص (١ + ٢ + ٣)												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى)												

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / /			المقاول (كونكورد) م/اميرة حسن م/سارة اسامة م/باهر ميخائيل مدير المشروع م/محمد صابر			الإستشاري العام للمشروع Systra مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد			الهيئة العامة للطرق والكباري أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / قرش جنيه على الحساب يدفع المقاول مبلغ نهائياً ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من مدير المصلحة		
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

