

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،


نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٥) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١٨

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



تنفيذ :كونكورد للتشييد و الرصف												
رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكوبرى												
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥سم	م ٣	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٠٦٦,٠٠	٣٨٢,٠٠	١٤٤٨,٠٠	جاري	٧٢٤٠,٠٠	٧٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م ٣	١٠١,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م ٣	٨١,٠٠	٢٧٠,٠٠	١٤٤٨,٠٠	٤٥٤٢,٠٠	١٨٩٩,٠٠	جاري	١٥٣٨١٩,٠٠	١٥٣٨١٩,٠٠	٠,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ٣	٨١,٠٠	٢٧٠,٠٠	١٤٤٨,٠٠	٤٥٤٢,٠٠	١٨٩٩,٠٠	جاري	١٥٣٨١٩,٠٠	١٥٣٨١٩,٠٠	٠,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	٤٢٦٦,٠٠	٢٢٠١٢,٠٠	جاري	١٤٣٢٩٨١٢,٠٠	١٤٣٢٩٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٣-١	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢.	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠	١٧٧٤٦,٠٠	٤٢٦٦,٠٠	٢٢٠١٢,٠٠	جاري	١٤٣٢٩٨١٢,٠٠	١٤٣٢٩٨١٢,٠٠	٠,٠٠	٨-الامن الصناعي موجود
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمى	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١٣٠٤٨٢٨,٠٠	١٣٠٤٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	٩-التقرير الميدني موجود
١٤-١	قطر ١٢٠سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	١٣٠٤٨٢٨,٠٠	١٣٠٤٨٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٧	بالعدد عمل إختبار " Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٨,٠٠	١١,٠٠	٤٩,٠٠	جاري	٣١٨٠٨٣٥,٠٠	٣١٨٠٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٧-١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٨,٠٠	١١,٠٠	٤٩,٠٠	جاري	٣١٨٠٨٣٥,٠٠	٣١٨٠٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٢-اشد شحاتة ابراهيم
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣	م ٣	١٩٢٤,٠٠	٣٥٠٢,٠٠	٢٦٥١,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٧٥١,٠٠	جاري	٥٢٩٢٩٢٤,٠٠	٥٢٩٢٩٢٤,٠٠	٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	٨٦٢٦,٠٠	٤٦٧٣,٠٠	١٣٢٩٩,٠٠	جاري	٤٦٠١٤٥٤,٠٠	٤٦٠١٤٥٤,٠٠	٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمه و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م ٣	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٣١٩,٠٠	٢٨٦,٠٠	٦٠٥,٠٠	جاري	٢٨٨٦٤٥٥,٠٠	٢٨٨٦٤٥٥,٠٠	٠,٠٠	
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	م ٣	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥٠,٠٠	٢٦٢٤,٠٠	٩٢٣,٠٠	٣٥٤٧,٠٠	جاري	١٧٦٣٩٢٣١,٠٠	١٧٦٣٩٢٣١,٠٠	٠,٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب اعلي نقطة بالتاج	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٤٠٥١,٠٠	١٥٧٥,٠٠	٥٦٢٦,٠٠	جاري	٢٥٠٠٣٠٦٩٢,٠٠	٢٥٠٠٣٠٦٩٢,٠٠	٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR ..	م ٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٤٢١٦,٠٠	١٩٥٦,٠٠	٦١٧٢,٠٠	جاري	٣٩٥٠٠٨,٠٠	٣٩٥٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان و جهان على البارز لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٤٢١٦,٠٠	١٩٥٦,٠٠	٦١٧٢,٠٠	جاري	٣٩٥٠٠٨,٠٠	٣٩٥٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	
التشوينات												
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٤٢١٦,٠٠	١٩٥٦,٠٠	٦١٧٢,٠٠	جاري	٣٩٥٠٠٨,٠٠	٣٩٥٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقى												
٤٧٦٣٨٣٧٢٣,٠٠												
٣٥٥٠٧٤٠٩٧,٠٠												
١٢١٣٠٩٦٢٦,٠٠												

رئيس الإدارة المركزية المشقة الأولى المركزية م / محمد نصر طبع		الهيئة العامة للطرق والكباري		الاستشاري العام للمشروع Systra		المقاول (كونكورد)	
مدير عام الشؤون المالية و الادارية		أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول		مدير المشروع/ راشد شحاتة ابراهيم		م/ اميرة حسن	
م / محمد نصر طبع		تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب /		مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد		م / لويس سوسه	
م / محمد نصر طبع		قرش جنيه على الحساب		م/ باهر ميخائيل		مدير المشروع م/ محمد صابر	
م / محمد نصر طبع		يدفع المقاول مبلغ نهائياً		م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل	
م / محمد نصر طبع		ملاحظة : الفئات		م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل	
م / محمد نصر طبع		غير الواردة بصك الشروط وأعدمت من		م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل	
م / محمد نصر طبع		مدير المصلحة		م/ باهر ميخائيل		م/ باهر ميخائيل	

