



رقم بند	نوع العمل	الكمية	اللقنة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام فحائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قطن / جنيه										
٣	بالماتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتعاسكة (طفلة متصخرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البندوز) وتسوية السطح بالآلات الترسية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليص طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣١٤٦٥٢,٦٢	٣٠,٠٠	م³	٣٠٣٨٠٠,٠٠	١٠٨٥٢,٦٢	٣١٤٦٥٢,٦٢	فحائي	٩٤٢٩٥٨,٧٤	٠,٠٠	٩٤٢٩٥٨,٧٤	لوحات المشروع متواجده
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة الشرقية ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البندوز.	٣١٤٦٥٢,٦٢	٠,٨٠	م³	٣٠٣٨٠٠,٠٠	١٠٨٥٢,٦٢	٣١٤٦٥٢,٦٢	فحائي	٢٥١٧٢٢,١٠	٠,٠٠	٢٥١٧٢٢,١٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ٠,٨٠ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٣١٤٦٥٢,٦٢	٠,٢٥	م³	٣٠٣٨٠٠,٠٠	٩٨٥٢,٦٢	٢٩٤٦٥٢,٦٢	فحائي	٦٦١٦٣,١٦	٠,٠٠	٦٦١٦٣,١٦	المستلزمات والمهمات متواجده
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)	٢٩٤٦٥٢,٦٢	١,٢٠	م³	٢٩٤٦٥٢,٦٢	١٠٠٠,٠٠	٢٩٤٦٥٢,٦٢	فحائي	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)	٥٠٠٠٠,٠٠		م³	٤٩٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	فحائي	٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجده
٤	بالماتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وإزالة المواد الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية لتوريد التربة مطبوقة للمواصلات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية للتصميمي لتشكل الجسر والاكلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليص طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٧٠٠٠,٠٠	٨٢,٠٠	م³	١٦٦٦٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	فحائي	١٣٩٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٤٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ٢,٧٠ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٧٠٠٠,٠٠	٢,٢٠	م³	١٦٦٦٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	فحائي	٣٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٤٠٠,٠٠	محل الموقع متواجد
	علاوة ٨٨,٠٠ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٨٥٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	م³	١٨١٣٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	فحائي	١٦٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٨٠٠٠,٠٠	المعدات متواجده
	علاوة ٢,٤٠ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٨٥٠٠,٠٠	٢,٤٠	م³	١٨١٣٠,٠٠	٣٧٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	فحائي	٤٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٤٠٠,٠٠	يتم مراعاة الحلات
	علاوة ٩٤,٠٠ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٣٠٣٨٠,٠٠	٩٤,٠٠	م³	٣٠٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣٨٠,٠٠	فحائي	٢٨٥٥٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٥٧٢,٠٠	معرفة الادارة
	علاوة ٢,٥٠ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٣٠٣٨٠,٠٠	٢,٥٠	م³	٣٠٣٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٣٨٠,٠٠	فحائي	٧٥٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٩٥٠,٠٠	يتم مراعاة حلات
	علاوة ١٠٠,٠٠ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٣٨٢٢٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م³	٣٨٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	فحائي	٣٨٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	التسليم الانتباه
	علاوة ٢,٧٠ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٣٨٢٢٠,٠٠	٢,٧٠	م³	٣٨٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٢٠,٠٠	فحائي	١٠٣١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٣١٩٤,٠٠	والتقييم
	علاوة ١ جنيه / م³ لارتفاع السورلر وذلك بعد اول ٨ متر رسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	٢٢١٨٧٢,٠٠	١,٠٠	م³	٢٢١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	فحائي	٢٢١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص الفحائي											

