

تنفيذ (القطاع الثاني) في المسافة من الكم 25 حتى الكم 55 من أسوان بطول 30 كم (أعمال الأساس والأسفلت) ضمن مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى (لتنفيذ المسافة من الكم 35 إلى الكم 55 بطول 20 كم) بالأمر المباشر.

تنفيذ : شركة كونكورد للتشييد و الرصف



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بخصوص تنفيذ (القطاع الثاني) في المسافة من الكم 25 حتى الكم 55 من أسوان بطول 30 كم (أعمال الأساس والأسفلت) ضمن مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى توشكى (لتنفيذ المسافة من الكم 35 إلى الكم 55 بطول 20 كم) بالأمر المباشر .

تنفيذ : شركة كونكورد للتشييد و الرصف .

نتشرف بأن نرفق طيه نموذج حساب قيمة فروق اسعار مستخلص جارى (1) , جارى (2) , جارى (3) , وجارى (4) واستمارة 50 ع.ح .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

مرفقات : عدد (1) فروق اسعار

عدد (1) موافقة السيد المهندس / رئيس الهيئة بشأن صرف الزيادة

عدد (1) استمارة 50 ع.ح

رئيس الادارة المركزية

عيد يحيى كرومر



مصراتى

٤٩٨٥٠

تنفيذ تنفيذ (القطاع الثاني) في المسافة من الكم 25 حتى الكم 55 من اسوان بطول 30 كم (اصال الاساس والاسفلت) ضمن مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من اسوان حتى توشكى (لتنفيذ المسافة من الكم 35 الى الكم 55 بطول 20 كم) "بالامر المباشر" تنفيذ : شركة " كونكورد للتشييد والرصف "



نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار) .

مستخلص جارى (1) , جارى (2) , جارى (3) , جارى (4) .

علاوة المناطق الحدودية 20% (بدلاً من 10 % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 05 - 09 - 2023) .

رقم البند	رقم المند	تاريخ الاستلام الإبدائي	رقم المستخلص	فترة الحساب
•	رقم المند	تاريخ الاستلام الإبدائي	رقم المستخلص	فترة الحساب
•	رقم المند	تاريخ الاستلام الإبدائي	رقم المستخلص	فترة الحساب
•	رقم المند	تاريخ الاستلام الإبدائي	رقم المستخلص	فترة الحساب
•	رقم المند	تاريخ الاستلام الإبدائي	رقم المستخلص	فترة الحساب

رقم البند	بيان الأعمال	الكميات	سعر البند (جنيه)	سعر البند (جنيه)	فرق سعر البند (جنيه)	الكمية المنفصلة	قيمة التعويض للبند (جنيه)
2	اعمال توريد وفرش طبقة من الاحجار الصلبة المتدرجة (تكسير كسارات) مسافة النقل حتى 20 كم	3م	190.00	210.00	20.00	0.00	0.00
2	علاوة المناطق الحدودية 20% (بدلاً من 10 % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 05 - 09 - 2023)	3م	19.00	21.00	2.00	12300.00	24600.00
2	مسافة نقل حتى 140 كم	3م	310.00	346.00	36.00	0.00	0.00
2	علاوة المناطق الحدودية 20 %	3م	31.00	34.60	3.60	39200.000	141120.00
2	احتساب علاوة مسافة نقل 20 كم حيث ان مسافة النقل الفعلية 160 كم	3م	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2	علاوة المناطق الحدودية 20% (بدلاً من 10 % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 05 - 09 - 2023)	3م	2.00	2.00	0.00	35000.00	0.00
2	احتساب علاوة فرق مسافة نقل 49 كم حيث ان مسافة النقل الفعلية 189 كم	3م	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2	علاوة المناطق الحدودية 20% (بدلاً من 10 % طبقاً لقرار السيد/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 05 - 09 - 2023)	3م	4.90	4.90	0.00	4200.000	0.00
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم / 2م	2م	25.00	29.00	4.00	0.00	0.00
7	علاوة المناطق الحدودية 10%	2م	2.50	2.90	0.40	6950.00	2780.00
*	الإجمالي العام لقيمة التعويض					168,500.00	
*	خصم 0.5 % طبقاً للتعاقد					842.5	
*	الإجمالي بعد الخصم (مائة وسبعة وستون ألفاً ستمائة وخمسون وخمسة وخمسون قرشاً فقط لا غير)					167,657.50	

()
عبد الحى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة العاشرة - أسوان

٤٩٨٩٥

محمد عرابي

الطلبات طيه ، أو (مؤقتاً) سار مستحق (١١/٣/٤٠٢٥) ماري
بموجب
عليه القطاع الثاني سر كم ٩٥ - كم ٥٥ مليون ريال . أكثر قيمة شئ كطرد
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
صوتي الصبر المحرم الفري من لوان حـ
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
تحتكم سر كم ٣٠ - كم ٥٥
شيك على الخارج :
صاحب الحق أو :
سركة كونكر للتعسير والرضى
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

२.२ —

تقيد فی السجل برقم :

رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الإيرادات

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

يعتمد سحب

شيك

أذن صرف

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲ بمبلغ