

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

رقم : _____ الختم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة _____

رئيس القسم _____

٢٠٢ _____

بيان الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١١٥٥٩٦٤	١١/٥/٢٠٢١	١١٥٥٩٦٤	٠٠

مصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

الطلبات طيه ، أو : _____

بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

الجملة ١١٥٥٩٦٤

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط _____ الختم ذو التاريخ _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
	بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيه								

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات

عادي إضافي دمغة توقيع

قرش جنيه قرش جنيه قرش

رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة _____

في سنة ٢٠٢ _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات _____

بتاريخ _____

الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠٢ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك _____

إذن صرف _____

يعتمد سحب _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

في سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب _____

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك _____

إذن صرف _____

(٣) سحب _____

(٤) قيد في سجل _____

الشيكات _____

الحوالات _____

(٥) أدرج في كشف _____

الشيكات _____

الحوالات _____

(٦) استلمت _____

شيك _____

إذن صرف _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____

في سنة ٢٠٢ _____



(د)

مستخلص جارى رقم (٣)
عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (د/ط/جرجا) المسافة من الكم ٢٣٤+٨٠٠ الى الكم ٣٣٨+٠٠٠ بطول ٣,٢ كم (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة توب سيرفس للتشييد والبناء عن المدة من بداية العمل حتى ٢ / ٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٨٢١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	اللفة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حيز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	
الأعمال المنفذه قبل ٢٠٢٣/٥/٤												
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	م	١٧٤٠٠,٠	١٧٤٠٠,٠	٠,٠	١٧٤٠٠,٠٠	جارى ٣	٤٥٢,٤٠٠			يراعى تطبيق نصوص التعاقد
												مكتب جهاز الاشراف متواجد
												المعمل متواجد
												لوحات المشروع متواجدة
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية											البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد
٧-٩	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم	١٠٠,٠٠		٣٠٩٣,١١	٣٠٩٣,١١	٠,٠٠	٣٠٩٣,١١		٣٠٩,٣١١,٠٠			وثيقة التأمين متواجدة
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم	١٠٦,٠٠		٣٩٣٢,١٩	٣٩٣٢,١٩	٠,٠٠	٣,٩٣٢,١٩		٤١٦,٨١٢,١٤			تأمين سلامة المرور
الأعمال المنفذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤												
٦	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦,٠٠	م	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى ٣	٥٢٠٠٠,٠٠			المهندسون متواجدون
												التقرير (المبدئى - الإسيوعى- الشهري) متواجدة
												الحاسب الالى والطابعة بمشتعلاتهم تراجع بالادارة بالقاهرة
١٠-٦	علاوة ٠,٧ جنيه /م/ لارتفاع السولار	٠,٧٠		٢٥٠٠,٠٠	٠,٠	٢٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		١٤٠٠,٠٠			
٩	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية											
٦-٩	ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم	٨٨,٠٠		٦٠٠٠,٠	٤٧٠٠,٠	١٠٠٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠		٥٠١٦٠٠,٠٠			
	علاوة ٢,٢ جنيه /م/ لارتفاع السولار	٢,٢٠		٦٠٠٠,٠	٤٧٠٠,٠	١٠٠٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠		١٢٥٤٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم	٩٥,٠٠		٤٧٠٠,٠	٠,٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠		٣٣٢٥٠٠,٠٠			
٨-٩	علاوة ٢,٢ جنيه /م/ لارتفاع السولار	٢,٢٠		٤٧٠٠,٠	٠,٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠		٧٧٠٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم	١٠٢,٠٠		٨٠٠٠,٠	٦٦٠٠,٠	١٠٠٠,٠	٧٦٠٠,٠٠		٧٧٥٢٠٠,٠٠			
	علاوة ٢,٢ جنيه/م/ لارتفاع السولار	٢,٢٠		٨٠٠٠,٠	٦٦٠٠,٠	١٠٠٠,٠	٧٦٠٠,٠٠		١٦٧٢٠,٠٠			
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم	١٠٩,٠٠		٤٠٠٠,٠	٢٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٢٠٠,٠٠		٣٤٨٨٠٠,٠٠			
	علاوة ٢,٢ جنيه/م/ لارتفاع السولار	٢,٢٠		٤٠٠٠,٠	٢٠٠,٠	٣٠٠,٠	٣٢٠٠,٠٠		٧٠٤٠,٠٠			
١٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2.00 متر) ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠,٠٠		٥٤,٤٠٧,٦٣	٤٩٣٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥٤,٣٠٠	جارى ٣	٣٢٥٨٠٠٠,٠٠			
	ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختياراب ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم والبنء لا يشمل القيمة المحجوبة											
١-١٢	علاوة مسافة نقل ١٧ كم.	٢٥,٥٠		٣٥,٤٠٠,٠٠	٣٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٤٠٠,٠٠		٩٠٢٧٠٠,٠٠			
	علاوة مسافة نقل ٥ كم.	٧,٥٠		١٩,٠٠٧,٦٣	١٣,١٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠		١٣٥٧٥٠,٠٠			
٢-١٢	قيمة المواد المحجوبة للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢%	٥٨,٨٠		٣٥,٤٠٠,٠٠	٣٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٤٠٠,٠٠		٢٠٨١٥٢٠,٠٠			
٣-١٢	علاوة زيادة السولار ١,٦ جنيه /مترمكعب	١,٦٠		٥٤,٤٠٧,٦٣	٤٩,٣٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠	٥٤,٣٠٠,٠٠		٨٦٨٨٠,٠٠			
الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالى قيمة الاستقطاعات												
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣)												
٩,٦٩٨,٨٧٣,١٤												
٩,٦٩٨,٨٧٣,١٤												
٨,٤٣١,٧٧٣,٠٠												
١,٢٦٧,١٠٠,١٤												



عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
١ / م
٢ / م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
١ / م
٢ / م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الأشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
١ / م
٢ / م



عن الاستشاري والراند
مدير المشروع
١ / م
٢ / م

عن الاستشاري (مكتب الدولة)
مدير المشروع
١ / م
٢ / م

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة توب سيرفس
١ / م
٢ / م



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط

مهندس/ مصطفى علي مسعود

تم تسليم كراسة الشروط
مع إعادة مراجعة الكراسة

٩٦٩٨٨٧٣١٤
٨٤٣١٧٧٣ -

١٤٦٧١٠٠/١٤

الاستقراض

٦٣٣٥٥, -

٧٧-٢, ٨٠

٢٣١٠٧, ٩٤

١٤٠

١١٢٦٨, ٠٥

٨٥٩٥, -

١٢٨٩, ٢٥


١٣٨٣, ٨٠

٥٧٠١, ٩٥

١١١١٣٦, ١٤

١١٥٥٩٦٤, -

رئيس اوقاف الكويت
مستشار على اتمتة



Handwritten signature in blue ink.

