

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة السابعة - أسيوط

مستخلص رقم (1)
العقد رقم 2024/2023/1053

عن عملية / عملية تنفيذ حماية جسر السكة الحديد ناحية النازل الطولي من كم 201,525 الى كم 201,900 خط
القاهرة - السد العالي المجاور لترعة الابراهيمية
بتاريخ 24/1/2024 مع / شركة الفاطمية للتشييد والكبارى
فى المدة من بدء العمل حتى 30 / 1 / 2024 م

ملاحظات	الباقى بعد الإستقطاع	إستقطاع أو عجز	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	إجماالى الأعمال التى تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق	الوحدة	الفئه	نوع العمل	الكمية	الترتيب
مهندسى الشركة متواجدين	١٧٧٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٧٧٦٠٠٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٠٠٠	م.ط	١٤٨٠٠٠٠	بالمتر الطولى عمل جسات للتربة بالمجرى المائى	١٢٠	١
العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	جاري	١٠٠٠	١٠٠٠	٠٠٠	عدد	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	بالعدد اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	٢	٢
عدد (1) سيارة موجودة	١٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠	جاري	١٩٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	٠٠٠	طن	٦٥٠٠٠٠٠٠٠	بالبطن توريد وتركيب القيسون الثابت	٢٠٠	٣
اللائحات موجودة	١١٩١٣٧٥٠٠٠٠	٠٠٠	١١٩١٣٧٥٠٠٠٠	جاري	٢٢٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٠٠٠	م.ط	٥٢٩٥٠٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق مجرى مائى قطر 100سم	٢٣٢١	٤
	١٣٧٧٨١٣٥٠٠٠٠	٠٠٠	١٣٧٧٨١٣٥٠٠٠	جاري	٢٤٤٠٢٩	٢٤٤٠٢٩	٠٠٠	طن	٥٦٤٠٠٠٠٠	بالبطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح (60 / 40)	٣٦٨	٥
	٥٧٥٥٩٠٠٠	٠٠٠	٥٧٥٥٩٠٠٠	جاري	٢٦٠٩٦	٢٦٠٩٦	٠٠٠	3 م	٢١٣٥٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عالية للكمرة الرابطة للخوازيق	٥٠	٦
	١٩٤٩٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٩٤٩٢٠٠٠٠٠٠	جاري	١٢٠٣٠٢١٠	١٢٠٣٠٢١	٠٠٠	3 م	١٦٢٠٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط سائدة رأسية من الدبش بين الخوازيق بالمجرى المائى	١٤٠٠	٨
	٤٠٥٢٦٢٤٥		اجمالي قيمة المستخلص									

مهندس المشروع
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
رؤس فوجد على صحة
تحريرا 2024/1/30
أقر بصحة ذلك
المقاول
أقر بصحة ذلك
المقاول
مهندس الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

