

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٧) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/١٢

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات


عدد (١) كشف المهندسين

خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ/ شركة كونكورد للتشييد و الرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/١٢

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



مهندس /

رئيس القسم

1

المختتم ذو التاريخ

۹۲۰

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري الاداءات بتاريخ الامضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠١ روجع فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شـيـك
اِذْنِ صـرـف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) صاحب _____ رقم : _____ أعضاء الكاتب المخطط : _____

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المدقق : _____

(٥) أدرج في كشف الشبهات _____ رقم : _____ امضاء الكاتب المدّعى : _____

استلمت (٦) تفصيلية

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايمة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري												
ثانياً : الأعمال بالأسفلت												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسبك ٢٥ سم	م	٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	جاري	٣٦٥٦٥٠,٠٠		٣٦٥٦٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم أعمال الكباري وطريق الخدمة	م	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠		٥١١٢٢٤,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م	١٠١,٠٠	٥٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخزائيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشويها داخل الموقع											٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م	٨١,٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣١١٠٨,٠٠	٣٩١,٠٠	٣١٤٩٩,٠٠	جاري	٢٥٥١٤١٩,٠٠		٢٥٥١٤١٩,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورم	م	١٥٨,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠		٥٣٤٠٤٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخزائيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من خافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل وخارجات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥٠,٥٥٧,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠		٧٥٢٧٨٥,٠٠	٨-الامن الصناعي موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخزائيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠		٢٥٣٨١٠,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٣	بالمتر الطولي أعمال خزائيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة											١٠-وسائل الانتشار تراجع بمعرفة الادارة
١٣-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣٣١٢٧,٠٠	١٢١٠,٠٠	٣٤٣٢٧,٠٠	جاري	٢٢٣٥٣٢٨٧,٠٠		٢٢٣٥٣٢٨٧,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤	بالبند عمل تجربة ترميم على خزائيق عامل حمل لتجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي											
١٤-١	قشر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧,٠٠		٣٢٦٢٠٧,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول انخازيق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخزائيق ...											
١٧-١	قشر ١٢٠ سم باستخدام مراسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدأ	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٧٦,٠٠	٠١,٠٠	٧٧,٠٠	جاري	٤٩٩٨٤٥٥,٠٠		٤٩٩٨٤٥٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبنات التمر سابق الصب على الاقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ولا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	م	١٩٢٤,٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٧٢٣,٠٠	١٦١,٠٠	٣٨٨٤,٠٠	جاري	٧٤٧٢٨١٦,٠٠		٧٤٧٢٨١٦,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالي حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م	م	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢٧٨٧٤,٠٠	٢٣٥٤,٠٠	٣٠٢٢٨,٠٠	جاري	١٠٤٥٨٨٨٨٠,٠٠		١٠٤٥٨٨٨٨٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب عمل توريد ونفذية وعصب خرسانة جاذرة لزوم الاعمدة و التجنيد و الاكتاف باستخدام قزم مع استخدام الشد المعدني والاولاش اللازمة باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م											
٢٠-ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٦٥٥٢,٠٠		٦٥٥٢,٠٠	
٢٠-ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	جاري	١١٠١١٢٩,٠٠		١١٠١١٢٩,٠٠	
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٢٧٤٨,٠٠	١٠٣,٠٠	٢٨٥١,٠٠	جاري	١٣٦٠٢١٢١,٠٠		١٣٦٠٢١٢١,٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠,٠٠٠	٦٥٥,٠٠	٣١٣,٠٠	٦٨٦٣,٠٠	جاري	٣٤١٢٩٦٩٩,٠٠		٣٤١٢٩٦٩٩,٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونكوردي)

مدير المكتب الفني / م/ أحمد سعيد

م/ اميرة حسن

م/ لويس سوسة

م/ باهر ميخائيل

مدير المشروع / م/ محمد صابر

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ راشد شحاتة ابراهيم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريراً في ٢٠٢٣ / /

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من

يعتمد ...

مدير المصلحة

رئيس الإدارة المركزية
 للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الحجاز

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبدالجواد

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر											
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	١١٨٧,٠٠	جاري	٧٧٣٥٦٧٩,٠٠	٣٠٩٤٢٧١,٦٠	٤٦٤١٤٠٧,٤٠	حجز ٤٠% من إجمالي الكمية
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .											
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م.ط	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٣٣٥٣,٠٠	٠,٢٠٠	٣٣٥٥,٠٠	جاري	٣١٩٨٦٥٧,٠٠	٧٩٩٦٦٤٢,٥٠	٢٣٩٨٩٩٢٧,٥٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	١٠٣٠١,٠٠	٥٩٨,٠٠	١٠٨٩٩,٠٠	جاري	٤٨٤٣٧٣٥٨,٠٠		٤٨٤٣٧٣٥٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب شد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك سجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١١٢,٠٠	٠,٠٠٠	١١٢,٠٠	جاري	١٣٩٢٠٨١٦,٠٠		١٣٩٢٠٨١٦,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهان على البارز لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م.ط	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٦٣٥٠,٠٠	٧٨١,٠٠	١٧١٣١,٠٠	جاري	١٠٩٦٣٨٤,٠٠		١٠٩٦٣٨٤,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحتن واعداد الاسطح أسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتلوجات الخاصة بها موشحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهـ العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.											
١-٣٧	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠	١٤,٠٠	٠,٦٣٠	٢٠,٣٠	جاري	١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠		١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠	
١-٣٧	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠	١٤,٧٠	٠,٥٦٠	٢٠,٣٠	جاري	١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠		١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠	
٢-٣٧	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠	١٤,٨٥	٠,٥٦٠	٢٠,٤٥	جاري	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠		١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	
٣-٣٧	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠	١٤,٧٠	٠,٥٧٥	٢٠,٤٥	جاري	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠		١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
المسابق												
القبض												
١٠.٥٥٢٦٧٨٠,٩٠												
٩٤٠٢٢٠٠٤٥,٥٠												
٦٥٣٠٦٧٣٥,٤٠												

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م / مصطفى عبد الجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن السبالغ المبينة بظهره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب /

قرش جنيه على الحساب

بذبح المقاول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الذمات غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

يعتمد ... مدير المصلحة

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م / راشد شحاتة ابراهيم

م / اميرة حسن

م / لويس بسوسه

م / باهر ميخائيل

مدير المكتب الفني م / احمد سعيد

مدير المشروع م / محمد صابر

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري												
ثانياً : الأعمال بالأسعار التنهائية بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ط	٨٠,٥٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠٠		١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسبك ٢٥ سم	م ٣	٥٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٧٣١٣,٠٠٠	٧٣١٣,٠٠٠	٧٣١٣,٠٠٠	جاري	٣٦٥٦٥٠,٠٠٠	٣٦٥٦٥٠,٠٠٠		٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م ٣	٥١,٠٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠٠	١٠٠٢٤,٠٠٠	١٠٠٢٤,٠٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠٠		٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م ٣	١٠١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	جاري	٣٠٣٠٠٠,٠٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠٠		٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الدوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع											٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ٢	م ٣	٨١,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣١١٠٨,٠٠٠	٣٩١,٠٠٠	٣١٤٩٩,٠٠٠	جاري	٢٥٥١٤١٩,٠٠٠	٢٥٥١٤١٩,٠٠٠		٦-لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة أحلال سن و ردم	م ٤	١٥٨,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٣٣٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٣٨٠,٠٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠٠		٧-البرنامج الزمني متواجد
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من خافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتات التريق والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٥,٥٥٧,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠٠		٨-الأمن للصناعي موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠٠		٩-التقرير الميداني موجود
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة											١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الإدارة
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ٢	م ط	٦٥١,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٣٣١٢٧,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	٣٤٣٢٧,٠٠٠	جاري	٢٢٣٥٣٣٨٧,٠٠٠	٢٢٣٥٣٣٨٧,٠٠٠		١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤	بالعدد عمل تجريبية تحميل على خاوازيق عامل حمل لتجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي											
١-١٤	قصر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠٠	٠٨,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧٠,٠٠٠	٣٢٦٢٠٧٠,٠٠٠		
١٧	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Test" على طول الخاوازيق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخاوازيق ...											
١-١٧	إقطر ١٢٠ سم باستخدام مزامير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدأ	عدد	٦٤٩١٥,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	٠١,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	جاري	٤٩٩٨٤٥٥,٠٠٠	٤٩٩٨٤٥٥,٠٠٠		
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عالية للأساسات وبنات التمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ ولا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣	م ٣	١٩٢٤,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٣٧٢٣,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	٣٨٨٤,٠٠٠	جاري	٧٤٧٢٨١٦,٠٠٠	٧٤٧٢٨١٦,٠٠٠		
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢	م ٣	٣٤٦٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢٧٨٧٤,٠٠٠	٢٣٥٤,٠٠٠	٣٠٢٢٨,٠٠٠	جاري	١٠٤٥٨٨٨٨,٠٠٠	١٠٤٥٨٨٨٨,٠٠٠		
٢٠	بالمتر المكعب عمل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاذرة لزوم الاعمدة و التيجن و الاكتاف باستخدام قرم مصنفه مع استخدام الشد المعنويه والاوناش اللازمه بإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادي											
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٣٦٨,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	٦٥٥٢,٠٠٠	٦٥٥٢,٠٠٠		
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعني نقطة بالتاج	م ٣	٤٥٦٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	جاري	١١٠١٢٩,٠٠٠	١١٠١٢٩,٠٠٠		
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٧٧١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٢٧٤٨,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠	٢٨٥١,٠٠٠	جاري	١٣٦٠٢١٢١,٠٠٠	١٣٦٠٢١٢١,٠٠٠		
٢٠ - هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م ٣	٤٩٧٣,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	٣١٣,٠٠٠	٦٨٦٣,٠٠٠	جاري	٣٤١٢٩٦٩٩,٠٠٠	٣٤١٢٩٦٩٩,٠٠٠		

المقاول (كونكوردي) مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد م/ لويس سوسه م/ باهر ميخائيل		الاستشاري العام للمشروع Systra م/ اميرة حسن م/ راشد شحاتة ابراهيم		الهيئة العامة للطرق والكباري مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد		أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب / قرش جنيه يدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من يعتمد مدير المصلحة		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف الخزار مدير عام الشؤون المالية و الادارية م/ مصطفى عبدالجواد	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٨٢٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	١١٨٧,٠٠	جاري	٣٠٩٤٢٧١,٦٠	٤٦٤١٤٠٧,٤٠	حجز ٤٠% من إجمالي الكمية
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية	م.ط	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٣٣٥٣,٠٠	٠٢,٠٠	٣٣٥٥,٠٠	جاري	٧٩٩٦٦٤٢,٥٠	٢٣٩٨٩٩٢٧,٥٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م.ط	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠,٠٠	١١٢,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢,٠٠	جاري	١٣٩٢٠٨١٦,٠٠	١٣٩٢٠٨١٦,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٦	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	١٠٣٠١,٠٠	٥٩٨,٠٠	١٠٨٩٩,٠٠	جاري	٤٨٤٣٧٣٣٥٨,٠٠	٤٨٤٣٧٣٣٥٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm..... الخ .	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠,٠٠	١١٢,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢,٠٠	جاري	١٣٩٢٠٨١٦,٠٠	١٣٩٢٠٨١٦,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على اليازر لزوم الاساسات و رقاب الاعددة	م.ط	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٦٣٥٠,٠٠	٧٨١,٠٠	١٧١٣١,٠٠	جاري	١٠٩٦٣٨٤,٠٠	١٠٩٦٣٨٤,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات واشترائط الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحتن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتل الخاصة بها مونة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهول العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٦,٣٠	٢٠,٣٠	جاري	١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠	١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٥,٦٠	٢٠,٣٠	جاري	١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠	١٨٢٧٠٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٥,٦٠	٢٠,٤٥	جاري	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٥,٧٥	٢٠,٤٥	جاري	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	
٣٧-ب	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٤,٧٠	٠٥,٧٥	٢٠,٤٥	جاري	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	١٨٤٠٥٠٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات											
السابق											
البيانات											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق يوسف أنجار	الهيئة العامة للطرق والكباري	الاستشاري العام للمشروع Systra	المقاول (كونكورد)
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومختصر وأن السبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب قرش جنية بدفع المقاول مبلغ ملاحظة : الأذات بمقتضى	مدير عام المشروعات م/ جهاد محمد سعد	مدير المشروع م/ راشد شحاتة إبراهيم	م/ اميرة حسن م / لويس بنووسه م/ باهر ميخائيل
م / طارق يوسف أنجار	م/ جهاد محمد سعد	م/ راشد شحاتة إبراهيم	م/ اميرة حسن