

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن
أعمال تطوير طريق وادي النظرون / الضمين
عقد رقم (٢٠٢٢ / ١١١٢) بتاريخ ٢٠٢٣-١٠-٢٣
تنفيذ الشركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

مستخلص نهائي

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٩-٠٩

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنيه	الكمية طبقا للمقاييس الختامية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن			ملاحظات	
									استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	جنيه		
									٥٠٥٠٠	٠	٥٠٥٠٠	نهائي	
									١١٠٠	٠	١١٠٠	نهائي	
									١٠٧٨٠٠	٠	١٠٧٨٠٠	نهائي	
١	بالمتر الطولي أعمال الرصف المساهي للمرافق والمعروضات	١١	١٠٠,٠٠٠	م.م	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	نهائي	٢٨٠,٠٠٠	٠	٢٨٠,٠٠٠	نهائي	
٢	أعمال جسات بالير لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	٣٨٥	٢٨٠,٠٠٠	م.م	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	نهائي	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	نهائي	
٦	اعمال نقل ميكانيكية الخوازيق ومخلفاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	٢٤٦٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	٠	٠	٠	نهائي	
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ من ٢ على ان يتم إزالة رروس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المكاب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل الحديد) ونحو العمل نوا كائلا والبند شامل مما جيمعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	٤٥٩٠	٦٧٩,٣٥٠	م.م	٦٧٩,٣٥٠	٦٧٩,٣٥٠	٦٧٩,٣٥٠	نهائي	٣١١٨٢١٦,٥٠	٠	٣١١٨٢١٦,٥٠	نهائي	
٨	بالعد تنفيذ اختبار تحميل على خاويق عامل قطر ١٢٠ سم بالير بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند شامل نوا العمل كائلا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١٩٠٠٠٠	١,٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	نهائي	١٩٠٠٠٠	٠	١٩٠٠٠٠	نهائي	
٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتماصة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أي عوائل تعرضة وتزج مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المكاب العمومية والبند شامل عمل جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠	٦١٥,٠٠٠	م.م	٦١٥,٠٠٠	٦١٥,٠٠٠	٦١٥,٠٠٠	نهائي	٤٣٠٥٠	٠	٤٣٠٥٠	نهائي	
١١	بالمتر المكعب حفر استشفائي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	٣٨,٠٠٠	م.م	٣٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	٣٨,٠٠٠	نهائي	٣٤٢٠	٠	٣٤٢٠	نهائي	
١٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أي عوائل تعرضة وتزج مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جيمعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠	٦٦٢,٥٠٠	م.م	٥٣٠,٠٠٠	١٣٢,٥٠٠	٦٦٢,٥٠٠	نهائي	٥٩٦٢٥٠	٠	٥٩٦٢٥٠	نهائي	
١٣	بالمتر المكعب توريد ورم رمل نظيفة أو تربة زائفة موزونة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا واستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى القسي كثافة جافة وكل ما يلزم العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٥	٢٤٠,٠٠٠	م.م	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	نهائي	٣٤٨٠٠	٠	٣٤٨٠٠	نهائي	
١٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣	١٨٠٠	٣٢,٤٦٤٠	م.م	٣٢,٤٦٤٠	٣٢,٤٦٤٠	٣٢,٤٦٤٠	نهائي	٥٨٤٣٥,٢٠	٠	٥٨٤٣٥,٢٠	نهائي	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٤٨٠	٤٩٩,٣٧٠	م.م	٤٩٩,٣٧٠	٤٩٩,٣٧٠	٤٩٩,٣٧٠	نهائي	١٢٣٨٤٣٧,٦٠	٠	١٢٣٨٤٣٧,٦٠	نهائي	
١٥	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقا لاعداد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	١٥٠	٤٩٩,٣٧٠	م.م	٤٩٩,٣٧٠	٤٩٩,٣٧٠	٤٩٩,٣٧٠	نهائي	٧٤٩٠,٥٠	٠	٧٤٩٠,٥٠	نهائي	
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لاصعدة فوق منسوب ظهر المقادع مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروع مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او متحركة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعمدا على المعدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وحمل الشدات والرقم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا لشروط المواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والهيئة العامة للتطويق وتنظيم حديد التسليح (حتى ٦ متر)	٣١٥٠	١٣,٧٢٣٠	م.م	١٣,٧٢٣٠	١٣,٧٢٣٠	١٣,٧٢٣٠	نهائي	٤٣٢٢٧,٤٥٠	٠	٤٣٢٢٧,٤٥٠	نهائي	
									٦٠٦٢٨٧,٥٠	٠	٦٠٦٢٨٧,٥٠	نهائي	
									٠	٠	٠	نهائي	
									١٥٥٨,١٠	٠	١٥٥٨,١٠	نهائي	
									١١٦٨٥٧,٥٠	٠	١١٦٨٥٧,٥٠	نهائي	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها
سبق صرفه الى المقاول
تحرر في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة
اعتماد

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقنى
التوقيع /

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع /

مكتب محرم باخوم
مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع /

مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع /

مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع /

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٩-٩

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة الجنية	الكمية طبقاً للمقاييس الختامية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات	
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات العرضية فوق أعده الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٣٢٨٠	.	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	نهائي	٠	٠	٠		
١٩	في حدة وزيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر	٣٣٨٠	١٩٣,٨١٠	م ^٣	١٩٣,٠٠٠	٠,٨١٠	١٩٣,٨١٠	نهائي	٦٥٥,٧٧,٨٠	٠	٦٥٥,٧٧,٨٠		
٢٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكرات الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٤٠٦٠	٣٣٥,٢٨٠	م ^٣	٣٣٥,٠٠٠	٠,٢٨٠	٣٣٥,٢٨٠	نهائي	١٣٦١٢٣٦,٨٠	٠	١٣٦١٢٣٦,٨٠		
٢١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب واعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	٢٥٦٠	٢٩٩,٩٠	م ^٣	٢٩٩,٠٠٠	٠,٩٠	٢٩٩,٩٠	نهائي	٧٦٧٧٤٤,٠٠	٠	٧٦٧٧٤٤		
٢٢	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الاشائية للكوبرى اطراف حتى ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطءاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٧٩٠٠	١١٦٧,١٤٣٠	طن	١١٦٧,٠٠٠	٠,١٤٣٠	١١٦٧,١٤٣٠	نهائي	٤٤٢٣٤٧١٩,٧٠	٠	٤٤٢٣٤٧١٩,٧٠		
٢٣	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجبين على البراد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٥٠	٧٥٠	م ^٢	٦٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	نهائي	٣٧٥٠٠	٠	٣٧٥٠٠		
٢٤	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات اساس الاثيريك ممتعة للنفذية لغزل جسم الكوبري والنتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد .	١٠٥	٥٤٧٧,٠٤٤٠	م ^٢	٥٤٧٧,٠٠٠	٠,٠٤٤٠	٥٤٧٧,٠٤٤٠	نهائي	٥٧٥,٨٩,٦٢٠	٠	٥٧٥,٨٩,٦٢٠		
٢٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوايط C4 حمولة ٢٥٠ طن	٢٠٠٠٠	٢٠,٠٠٠	عدد	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	نهائي	٤٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠		
٢٦	بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة بجوايط C2 مقلات حمولة ٥٥٠ طن	٨٦٠٠٠	٤,٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	نهائي	٣٤٤٠٠٠	٠	٣٤٤٠٠٠		
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد Thermo joint على ان يسمح للفصل بحركة للفة طبقاً للحركة الطبيعية بابعاد (10 سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفة تشمل اعمال التفسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد سموح +٥ سم .	٤٤٠٠	٦٢,٠٠٠	م.ط	٦٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠	نهائي	٢٧٢٨٠٠	٠	٢٧٢٨٠٠		
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢) بوصة وكل ما يلزم لنهوه الاعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠	٢٤٦٠,٠٠٠	م.ط	٢٤٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٠,٠٠٠	نهائي	٤٩٢٠٠٠	٠	٤٩٢٠٠٠		
اجمالي أعمال الكباري											٦٠,٥٥٥,٠١٨,١٧٠	-	٦٠,٥٥٥,٠١٨,١٧٠

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها
تحرر في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة
اعتماد

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقنى
التوقيع /

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع /

مكتب محرم باخوم
مهندس /
التوقيع /

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة	الكمية طبقا للمقاييس الختامية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٩-٠٩			ملاحظات
									جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	
									جنيه	جنيه	جنيه	
٥	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات وعلى ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ ويجهز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ² والفئة تشمل عمل لفرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز بارتفاع لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ³ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (10 Ø 160) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٥٥٠	٧٥٩,٦٦٠	م.ط	٧٥٩,٠٠	٠,٦٦٠	٧٥٩,٦٦٠	نهائى	٤١٧٨١٣	.	٤١٧٨١٣	
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكثاف والمويل الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ سن دولوميت مترج ٣م ٠,٤٤ رمل حرش ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ³ وتنظيف السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٥	١٠٨٧٢,٧٢٠	م ²	١٠٨٧٢,٠٠	٠,٧٢٠	١٠٨٧٢,٧٢٠	نهائى	٢٥٥٥٠٨٩,٢٠	.	٢٥٥٥٠٨٩,٢٠	
اجمالي أعمال الطرق									٢,٩٧٢,٩٠٢,٢٠	.	٢,٩٧٢,٩٠٢,٢٠	

يُعمد
رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها
تحرر في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة
اعتماد

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى حامد عبدالقنى
التوقيع /

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد حاتم عبدالعظيم
التوقيع /

مكتب محرم باحوم
مهندس /
التوقيع /



عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٩-٩

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية طبقا للمقاييس الختامية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
الأعمال الكهربائية (١/١)											
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود التاره من الحديد المجلفن بطريقة العمر على الساخن بارتفاع ٩ متر ذراع بطول ١ متر على ان تكون الاضدعه ملحمه طوليا ومسلو به بقطر ٣ / ٨ بوصة وبسمك ٤ مم وسمك للثنية العمود ١٥ مم ويتحمل شدة الرياح في حدود ١٤٠ كم / ساعه ومجهزه لتركييب صندوق البطارية ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخلية الشمسية على ان تكون متحده او احادية التبلور بنظام high efficiency poly crystalline silicon solar cell لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربيه وعلى ان يكون التيار ١٠ امبير وبدرجة حمايه ip66 والبطارية تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر على البند ووحدة التحكم charge controller لكل عمود تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن ٢٠ امبير ومحمل على البند كشاف من نوع ليد الامونيووم المسبوك والغطاء من الزجاج وبدرجة حمايه لا تقل عن ip65 وقدره الكشاف لا تقل عن ٨٠ وات طراز شوارع والنعكس شديد اللمعان ودرجة حرارة اللون ٤٠٠٠ ك ولا يقل العمر الافتراضى عن ٥٠٠٠٠ بضمن ٣ سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الانواع ومحمل على البند القاعد الخرسانيه شامله الجوايز بقطر ٢٤ مم وبطول ٨٥ سم وابعاد القاعد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع فهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم اعتماده الغنية من المهندس المشرف .	٦٥٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	نهائى	٢٠٨٠٠٠٠	.	٢٠٨٠٠٠٠	
اجمالى الأعمال الكهربائية											
الاجمالى الكلى											
اجمالى ماتم ادراجه سابقا											
اجمالى المستحق خلال المدة											
								٢,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	.	٢,٠٨٠,٠٠٠,٠٠	
								٦٥,٦٠٧,٩٢٠,٣٧	-	٦٥,٦٠٧,٩٢٠,٣٧	
								٦٣,٢٦٧,٣٧٨,٥٠			
								٢,٣٤٠,٥٤١,٨٧٠			

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها
تحرر في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة
اعتماد

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى حامد عبد القنى
التوقيع /

مدير مشروع الهيئة
مهندس / محمد حاتم عبد العظيم
التوقيع /

مكتب محرم باخوبى
مهندس / محمد باخوبى
التوقيع /
٢٥٧ - ١٨٤ - ١٠٤ - ١٠٤ - ٥٠ - ٦٩
١٨٠٩٦ - ٥٠٧ - ١٨٠٩٦

مدير المشروع
مهندس / هانى محمد محمود طه
التوقيع /
٢٠٢٤ - ٠٩ - ٠٩