

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٠) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/٩

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين


خطاب المحملات

يعتمد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)

تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقه
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٢/٩
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and initials in blue ink.

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : 577 / 2022 / 2023

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (20) من بدء العملية إلى 30 /نوفمبر/ 2024

3 / 1

رقم البند	نوع العمل	الكميات التقديرية	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		م	ط	عدد	م	ط	م	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى											
أولاً : - الأعمال بالأسعار التقديرية											
67-أ	اصال نظام تاريض Earthing - بالمتن الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع 70 مم شامل اصال اللحام	0	304	م.ط	5000	50	جاري	15,200 ج.م.	0	15,200 ج.م.	1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد. 2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين . 3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة . 4- الحد الأدنى من المعدات متواجد . 5- لوحات المشروع متواجدة . 6- البرنامج الزمنى متواجد . 7- التقرير المبنى متواجد . 8- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة . 9- وثيقة التأمين سارية . 10- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
67-ج	اصال نظام تاريض Earthing -بالعد Double plate U clamp	0	712.50	عدد	2000	160	جاري	114,000 ج.م.	0	114,000 ج.م.	
67-د	اصال نظام تاريض Earthing -بالعد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	0	2090	عدد	500	90	جاري	188,100 ج.م.	0	188,100 ج.م.	
55-	بالعد توريد وتركيب ركاز Spherical حمولة حتى 750 طن الي 1000 طن.....										
أ	Fixed Spherical Bearing	0	565250	عدد	119	0.00	جاري	0 ج.م.	0	0 ج.م.	
ب	Guided Spherical Bearing	0	546250	عدد	238	0.00	جاري	0 ج.م.	0	0 ج.م.	
ج	Free Spherical Bearing	0	532000	عدد	119	0.00	جاري	0 ج.م.	0	0 ج.م.	
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية											
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة 95 % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (1)											
								317,300 ج.م.	0	317,300 ج.م.	
								301,435 ج.م.	0	301,435 ج.م.	

قرش جنيه

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع
م / محمد محسن

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / خالد الغزولي


أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها
تحريرا في / /
المحاسب /
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
ملاحظة الفئات :

قرش جنيه

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي

التوقيع :
م / محمد عدلي



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

اتش ايه لإنشاءات
H.A.C CONSTRUCTION / H.A.C
ب ت : ٢٦٠٢١١ م ت : ٢٨-٢٨٠
ب ت : ١٨٢-٢٠٠-١٠٠

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إنتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : 577 / 2022 / 2023

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

2 / 3

مستخلص رقم (20) من بدء العملية إلى 30 / نوفمبر / 2024

رقم البند	نوع العمل	الكمية بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		رد	جني							قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً : أعمال الكبارى													
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة													
1	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو تجميع رسي أو مباني طوب غير مملح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبرى	0	85	م	3	225	100	0	8,500.0 ج.م.	0	0.00	0	8,500.000 ج.م.
2	بالمتر الطولي تكسير وإزالة برصيات لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبرى والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	0	15	م	ط	260	220	0	3,300.0 ج.م.	0	0.00	0	3,300.000 ج.م.
3	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو الترابك لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	0	80	م	2	850	592	0	47,360.0 ج.م.	0	0.00	0	47,360.000 ج.م.
5	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والأسفلت المعرض مع مسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	0	121	م	3	103	88	0	10,648.0 ج.م.	0	0.00	0	10,648.000 ج.م.
7	بالمتر مكعب ونقل هياكل معدنية تشمل على (ملاط وحواجز اصدمة - احتلات - لوحات استرشادية... الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقا لمخططات المالك	0	3216	طن	3	3	2.50	0	8,040.0 ج.م.	0	0.00	0	8,040.000 ج.م.
8	بالمتر الطولي أعمال تحويلة مرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات	0	1433	م	ط	70	70	0	100,310.0 ج.م.	0	0.00	0	100,310.000 ج.م.
9	بالمتر الطولي توفير حواجز خرسانية وأساس مؤقتة لزوم تأمين التحويطات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور .	0	1433	م	ط	70	70	0	100,310.0 ج.م.	0	0.00	0	100,310.000 ج.م.
122	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	805	م	ط	5950	5921	0	4,766,405.0 ج.م.	0	0.00	0	4,766,405.000 ج.م.
24	بالمتر المكعب حفر استكشافية بعمالة يدوية	0	100	م	3	11003	10989	0	1,098,900.0 ج.م.	0	0.00	0	1,098,900.000 ج.م.
125	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمقوى المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع..... إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	101	م	3	39285	39284	0	3,967,684.0 ج.م.	0	0.00	0	3,967,684.000 ج.م.
28	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندسين المشرفين .	0	50	م	3	16000	2100	0	105,000.0 ج.م.	0	0.00	0	105,000.000 ج.م.
30	بالحد نقل خارجى وتركيب وإقفال مائبة الخوازيق إلى الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأدوات اللازمة لذلك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطرق والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين .	0	150557	عدد	7	7	7	0	1,053,899.0 ج.م.	0	0.00	0	1,053,899.000 ج.م.
31	بالحد نقل داخلى وتركيب وإقفال مائبة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والأدوات اللازمة لذلك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين .	0	50762	عدد	10	10	10	0	507,620.0 ج.م.	0	0.00	0	507,620.000 ج.م.
132	بالمتر الطولي أصل خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مطبورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتكسب بخرسانة مسلحة..... إجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	0	6343	م	ط	47900	47694	0	302,523,042.0 ج.م.	0	0.00	0	302,523,042.000 ج.م.
32	ج- علوة إجهاد تربة أكبر من 401 كجم/سم2 و أقل من 600 كجم/سم2 و r qd أقل من 20 %	0	5037	م	ط	4	3.50	0.0	17,629.50 ج.م.	0	0.00	0	17,629.500 ج.م.
36	بالحد عمل تجربة تحميل على خراوى عامل قطر 120 سم حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي واللفة تشمل الأتراح المعدنية المؤقتة والجهاز القياس والمعدات والردم أو البلوكتات الخرسانية.....	0	652413	عدد	6	6	6	0	3,914,478.0 ج.م.	0	0.00	0	3,914,478.000 ج.م.
38	بالحد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخاوازيق بنسبة 10% من إجمالى عدد الخوازيق												
138	أ- قطر 120 سم باستخدام مواسير مختلفة	0	117085	عدد	26	26	26	0	3,044,210.0 ج.م.	0	0.00	0	3,044,210.000 ج.م.
38	ب- قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل دهان بمادة مقاومة للصدأ	0	50976	عدد	98	98	98	0	4,995,648.0 ج.م.	0	0.00	0	4,995,648.000 ج.م.
39	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لتسب الخطة التصميمية المعتمدة	0	1813	م	3	1166	1152	0	2,088,576.0 ج.م.	0	0.00	0	2,088,576.000 ج.م.
40	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	0	3325	م	3	34620	34619	0	115,108,175.0 ج.م.	0	0.00	0	115,108,175.000 ج.م.
140	علوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	0	504	م	3	34620	20500	0	10,332,000.0 ج.م.	0	0.00	0	10,332,000.000 ج.م.
41	بالمتر المكعب أصل توريد ونقل وصل خرسانة جاهزة لزوم الإصدة والتجان والاكشاف												
**	ارتفاع حتى 12 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	0	4418	م	3	900	825	0	3,644,850.0 ج.م.	0	0.00	0	3,644,850.000 ج.م.
***	ارتفاع حتى 15 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	0	4620	م	3	6300	5681	371	27,960,240.0 ج.م.	0	0.00	0	27,960,240.000 ج.م.
1	ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	0	4821	م	3	19100	17060	543	84,864,063.0 ج.م.	0	0.00	0	84,864,063.000 ج.م.
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (2)													
570,270,887.50 ج.م. 0 0 0 570,270,887.50 ج.م. 0 0 0 0 0.00 ج.م. 0 0 0 570,270,887.50 ج.م.													

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.

تحريرا في / /

قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع

م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / محمد عدلي

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / تامر القزولي

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / محمد عدلي

إنتش إيه للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION / H.A.C
س ت ٢٦٠٢١١ م نس ٢١٠-٢٨-٥
ب نس ١٨٢-٢٠٠-١٠٠

مستخلص رقم (20) من بدء العملية إلى 30 / نوفمبر / 2024

3 / 3

رقم البند	نوع العمل	الكميات بعد المفاضلة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأصل التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش	جنيه			قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		جنيه
أولاً : أعمال الكباري												
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة												
42	بالمتر المكعب أصل توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسفلة الإجهاد U-Section بالبر	0	9371	م	16800	9145	478	9623	0	90,177,133 ج.م.	1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعي متواجد.	
42-أ	ارتفاع اعطي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	0	9371	م	16800	9145	478	9623	0	90,177,133 ج.م.	2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .	
43	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع اعطي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية	0	4125	م	19500	0	148	148	0	610,500.00 ج.م.	3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .	
44	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع اعطي من 12 م	0	6354	م.ط	6000	1122	398	1520	0	9,658,080 ج.م.	4- الحد الأدنى من المعدات متواجد .	
45	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR	0	30205	طن	24440	16606	313	16919	0	511,038,395 ج.م.	5- لوحات المشروع متواجدة .	
46	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطولي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	0	96389	طن	870	277	43	320	0	30,844,480 ج.م.	6- البرنامج الزمني متواجد .	
49	بالمتر المسطح صل طبقة عتله من البورنومين والدهان وجهان على البرد	0	63	م	30082	24037	0	24037	0	1,514,331 ج.م.	7- التقرير المبني متواجد .	
55	بالحدود توريد وتركيب ركائز spherical حتى حمولة من 750 طن إلى 1000 طن	0	900000	عدد	119	19	3	22	0	19,800,000 ج.م.	8- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .	
55-أ	Fixed Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	19	3	22	0	19,800,000 ج.م.	9- وثيقة التأمين سارية .	
55-ب	Guided Spherical Bearing	0	900000	عدد	238	38	6	44	0	39,600,000 ج.م.	10- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.	
55-ج	Free Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	19	3	22	0	19,800,000 ج.م.		
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة (3)												
إجمالي قيمة المستخلص (3 + 2 + 1)												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (19)												
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 20)												
		0	32,977,387.50 ج.م.						0	32,977,387.50 ج.م.		

قرش جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيدة بظهوره وقدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في / /
المحاسب /
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
ملاحظة الفئات :
يختم

يختم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع : ج.ر

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع : محمد

شركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / تامر الغزولي
التوقيع : 14/11/2023
شركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلي
التوقيع : محمد

إتش إيه لإنشاءات
H.A. CONSTRUCTION / H.A.C
س ت 26:211 م ن: 210-28-3
ب ن: 183-200-100

مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

قسم : العقود

المبلغ المستحق إلى: شركة إنشائه للإشاعات (البنك ص ٥٨٨)

الطلبات طيه ، أو :

مربی حارث

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على :

كشيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج ٦ صاحب الحق أو :

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم : -

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۹۲۸

رئيس المصلحة

علامة

فہمی المینہ ۲۰۱

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب جاري

الإيرادات

(ج) قید فی سجل رقم ۵

الختم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

مراجعة في ————— نسخة ٢٠١

۱۰

بیتا سید

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٣ - ٢٠١٩

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج. ع. ») ————— امضاء الكاتب النبط .

امضات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب

م : إفضاء الكاتب المنوط :

قم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۴) قید فی سجل

م : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۵) اُدراج فم کشف