



اعمال إنشاء ورصف طريق الحرجه إبهامه فسيه الواسطى
مصرف ابو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز ناصر
بخصوص :- محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة
ك نمة

المحطة السادسة - بنى سويف

تنفيذ :- شركة الفارس للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم (٦٩٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري: ٢٠٢٥/٠٢/١٩

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين

سليم

المنطقة السادسة - بني سويف





محضر إستلام موقع

بخصوص :- عملية إنشاء ورصف طريق - الحرجة - إتجاه قشيشة - الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز ناصر- محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (مرحلة أولى) .

تنفيذ :- شركة الفارس للمقاولات العمومية (شركة فارس سيد محمد)

عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦٩٥) .

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/١٢م تم الإتحاد بين جهة الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة وبعد المرور علي الطريق بالعملية عالية تبين أنه لا توجد عوائق تمنع البدء في تنفيذ أعمال العقد عالية ويعتبر يوم ٢٠٢٥/٢/١٢م هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ .

وقد تحرر هذا المحضر للعمل وتوقيع الحضور للهيئة "

التوقيع :

مدير عام المشروعات
مدير إدارة المشروعات
مهندس الشركة

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان البديري
٢- السيد المهندسة / منال سعد عبدالحفيظ
٣- السيد المهندس / محمود سعيد عبدالعال

تحريراً في ٢٠٢٥/٢/١٢م

س / ك

يتمدد،،،



مهندس/



اصال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطى مصرف ابو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم مركز
ناصر محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى المبكرة الرئاسية حياة كريمة
شركة الفارس للمقاولات العمومية


بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (١) جاري

من ٢٠٢٥/٠٢/١٢ الي ٢٠٢٥/٠٢/١٩

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	لكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اصال توريد وتشغيل القرية صالحة لقرن ومطلة لتواصلات بسك ٢٥ سم مسافة نقل ٢٥ كم	٣م	٠.٠٠	١٩,٠٠٠.٠٠	١٩,٠٠٠.٠٠			
2	توريد وتركيب مواسير الحدار من البلاستيك المقطوع لاسعة الشمس بضغط تشغيل ٦ حو	م . ط	٠.٠٠	٤٥٠.٠٠	٤٥٠.٠٠			
3	تحميل ونقل المخلبات الحو صالحة لقرن بكافة انواعها خارج الموقع مسافة نقل ٣٠ كم	٣م	٠.٠٠	٢,٧٠٠.٠٠	٢,٧٠٠.٠٠			
4	اصال توريد وفرش خطة اسفل من الاحجار الصلبة المتفرجة بنح تقعر الكثافات مسافة نقل ١٠٠ كم	٣م	٠.٠٠	٥,٨٥٠.٠٠	٥,٨٥٠.٠٠			
5	اصال حو باستخدام المعدات الميكانيكية لاصح التراب القوية ع الاثرية الصخرية مسافة نقل ٣٠ كم	٣م	٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠	٩,٠٠٠.٠٠			
6		٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
7		٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
0		٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
8		٢م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الشركة



رئيس المصلحة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner



تقرير رقم (٥٣٧)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطي/مصرف
ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ١٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة س٦ المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينات بمعرفة/معمل المنطقه

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١٠/١٨

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين

موقع





تقرير رقم (٥٣٧)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

نوع العينة :- عدد ١ عينة س٦ عباره عن احجار سليسيه جيرييه تميل الى اللون الابيض وبها نسبة من الاحجار الطبيعيه
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/التآكل بجهاز لوس انجلوس /الامتصاص والتفتت /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملانمه/ نسبة تحمل
كاليفورنيا /الانتفاخ
أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينه رقم ١١٩٤ ك.٥٠٠٠	المواصفات
سعة المنخل		
"٢ ٢/١	١٠٠	١٠٠
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٥	١٠٠-٧٠
"١	٤٤	٨٥-٥٥
"٤/٣	٤٠	٨٠-٥٠
"٨/٣	٣٧	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٣	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٧	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٦	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٩.١	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يقل عن ٣٠%
حد اللدونه	عديمة	
مجال اللدونه	---	لا يقل عن ٨%
التآكل بجهاز لوس انجلوس%	٢٥.٢%	لا يقل عن ٤٠%
الامتصاص%	٤.١%	لا يقل عن ١٠%
التفتت%	٠.٦%	لا يقل عن ٥%
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٢٢ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملانمة	٥.٧%	
نسبة تحمل كاليفورنيا	٨٢%	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ %	صفر %	
نسبة الطبيعى %	٦%	

ملاحظات:- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة لمنحنى التدرج (ب) والصلاحية مع خروج فى المهرزات المظلمه

مدير عام المشروعات

مصطفى شعبان

مهندس/





تقرير رقم (٥٣٧)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ٢ عينة س٦ عباره عن احجار سليسيه جيرييه تميل الى اللون الابيض وبها نسبة من الاحجار الطبيعيه
نوع الاختبار : اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمة/الكثافه الجافه بالموقع /نسبة الرطوبه/ نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينه رقم ١١٩٢ ك.٥٠٠	عينه رقم ١١٩٣ ك.٥٠٠	المواصفات
سعة المنخل	طبقة اولى	طبقة اولى	
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٢٢ طن/م ^٣	٢.٢٢ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمة	%٥.٧	%٥.٧	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م ^٣	٢.١٩ طن/م ^٣	٢.١٩ طن/م ^٣	
نسبة الرطوبه %	%٢.٣	%٢.٣	
نسبة الدمك %	%٩٩	%٩٩	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات:- العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للدمك



مدير عام المشروعات

مستطفي شعبان

مهندس/

الهيئة العامة
للجسور والكباري والنقل البري

الهيئة العامة للجسور والكباري والنقل البري
الهيئة العامة للجسور والكباري والنقل البري

معمل المواد

537

رقم التقرير

اسم العملية

رفع كفاءة طريق بني سويف رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه

المنطقة السادسة بني سويف

اشراف

الفارس للمقاولات العمومية

تنفيذ

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
1	2640	2640	تدرج وصلاحيه
2	550	1100	دمك فى الموقع
	250	250	اعداد التقرير
		3990	اجمالى التكاليف
		558.6	ضريبه القيمه المضافه 14%
		5	طابع شهيد
		4553.6	الاجمالى



سوقي



تقرير رقم (٥٢٩)
بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف
ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/١٢/١٠

مرفقات
عدد
(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسه بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين



سهي



تقرير رقم (٥٢٩)
بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطي/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ١ عينة اتربه رمليه حصويه
نوع الاختبار : اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبه
أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينه رقم	المواصفات
-----	١١٥٩١١٦٥	
سعة المنخل	ك.٣٠٠	
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.٠٧ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمة	%٨.٢	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م ^٣	٢.٠٧	
نسبة الرطوبه %	٢.١	
نسبة الدمك %	%١٠٠	

ملاحظات:- العينه تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للدمك

مدير عام المشروعات

مهندس/

مصطفى شعبان



معمل المواد

529

رقم التقرير

رصيف طريق قشيشه الحرجه

اسم العمليه

المنطقة السادسة بني سويف

اشراف

الفارس للمقاولات العموميه

تنفيذ

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكاليف	
1	550		دمك فى الموقع
	250		اعداد التقرير
	800		اجمالى التكاليف
	112		ضريبه القيمه المضافه 14%
5			طابع شهيد
917			الاجمالى



سوف



تقرير رقم (٥٢٤)
بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٥

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطي/مصرف
ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه . . . وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اثر به المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقه

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير في ٢٠٢٤/١٢/٣

مرفقات
عدد
(١)



رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين



تقرير رقم (٥٢٤)
بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧٢٥

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ١ عينه اتربه رمليه حصويه
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبه
أحضرت العينه بمعرفة /معمل المنطقه

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينه	عينه رقم ١١٥٩ ك.٦٠٠	المواصفات
سعة المنخل		
"٢ ٢/١"	١٠٠	
"٢"	١٠٠	
"١ ٢/١"	٩٩	
"١"	٩٦	
"٤/٣"	٩٣	
"٨/٣"	٩٠	
رقم ٤	٨٥	
رقم ١٠	٧٢	
رقم ٤٠	٣٩	
رقم ٢٠	٢٠	
حد السيولة	---	
حد اللدونه	عديمه	
مجال اللدونه	٠---	
تصنيف التربه	أ-١ ب	
أقصى كثافه جافه طن/م ^٣	٢.٠٧ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمة	%٨.٢	
نسبة تحمل كاليفورنيا	%١٨	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	صفر	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م ^٣	٢.٠٥	
نسبة الرطوبه %	٥.٥	
نسبة الدمك %	%١٠٠	

ملاحظات:- العينه تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحيه ونسبة الدمك

مدير عام المشروعات

مصطفى شعبان

مهندس/



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



معمل المواد

524

رقم التقرير

رصف طريق قشيشه الحرجه

اسم العمليه

المنطقة السادسة بنى سويف

اشراف

الفارس للمقاولات العموميه

تنفيذ

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكاليف	
1	1970		تدرج وصلاحيه
1	550		دمك فى الموقع
	250		اعداد التقرير
	2770		اجمالى التكاليف
	387.8		ضريبه القيمه المضافه 14%
5			طابع شهيد
	3162.8		الاجمالى

سيف



الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٥١٢)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطي/مصرف
ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه بعد القطع ب. ٥٠ سم
الماخوذه من العمليه عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة م/محمود سعيد (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١١/٦

مرفقات

عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين

مهندس





تقرير رقم (٥١٢)
بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢٤

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ١ عينة اتربه رمليه وبها نسبة من المواد الطينيه
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ
أحضرت العينة بمعرفة م/ محمود سعيد (مهندس الشركه)


تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينه رقم ١١٢٤ بعد القطع لعمق ٥٠سم	المواصفات
سعة المنخل		
" ٢ ٢/١	١٠٠	
" ٢	١٠٠	
" ١ ٢/١	٩٨	
" ١	٩٥	
" ٤/٣	٩٣	
" ٨/٣	٩٠	
رقم ٤	٨٧	
رقم ١٠	٨٣	
رقم ٤٠	٤٨	
رقم ٢٠٠	٣٢	
حد السيولة	٣٠	
حد اللدونه	٢٢	
مجال اللدونه	٨	
تصنيف التربه	٤-٢١	
اقصى كثافه جافه طن/م٣	١.٩٠ طن/م٣	
نسبة المياه الملائمه	٥.٥%	
نسبة تحمل كاليفورنيا	١٠%	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	صفر	

ملاحظات:- العينه تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للنوعيه والصلاحيه ولكن يجب تحسين او تغيير نوعيه المواد
حيث انها تقع على الحد الادنى لنسبة تحمل كاليفورنيا وبها نسبة من المواد الطينيه

مدير عام المشروعات

مهندس/
مصطفى شعبان



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البحرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD CONSTRUCTION, MAINTENANCE &
MARITIME TRANSPORTATION



معمل المواد

رقم التقرير 512
اسم العمل رفع كفاءة طريق بنى سويف رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه
اشراف المنطقة السادسة بنى سويف
تنفيذ الفارس للمقاولات العموميه

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكاليف	
1	1845		تدرج وصلاحيه
	250		اعداد التقرير
	2095		اجمالى التكاليف
	293.3		ضريبه القيمه المضافه 14%
	5		طابع شهيد
	2393.3		الاجمالى

مهندسة المعمل





تقرير رقم (٤٩٥)
بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٦

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطي/مصرف
ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه . . . وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة تربة طينية المأخوذه من الارض
الطبيعيه بالعمليه عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة م/محمود سعيد (مهندس الشركه)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١٠/١٥

مرفقات

عدد


(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقه السادسه بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين

مهندس





تقرير رقم (٤٩٥)
بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٦

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ١ عينة اتربه طينيه
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ
أحضرت العينه بمعرفة م/ محمود سعيد (مهندس الشركه)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينه	عينه رقم ١١٩٤ ك.٥٠٠	المواصفات
سعة المنخل		
"٢ ٢/١	١٠٠	
"٢	١٠٠	
"١ ٢/١	١٠٠	
"١	١٠٠	
"٤/٣	١٠٠	
"٨/٣	١٠٠	
رقم ٤	١٠٠	
رقم ١٠	٩٥٠	
رقم ٤٠	٨٧	
رقم ٢٠٠	٥٤	
حد السيولة	٣٨	
حد اللدونه	١٩	
مجال اللدونه	٩	
تصنيف التربه	٤١	
أقصى كثافة جافة طن/م٣	١.٦٧ طن/م٣	
نسبة المياه الملائمة	%١٥	
نسبة تحمل كاليفورنيا	%٧	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	%٢	


ملاحظات:- العينه تخرج عن حدود المواصفات بالنسبه للنوعيه والصلاحيه

مدير عام المشروعات

مهندس/

مصطفى شعبان

مهندس




معمل المواد

رقم التقرير 495
اسم العملية رفع كفاءة طريق بنى سويف رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه
اشراف المنطقة السادسة بنى سويف
تنفيذ الفارس للمقاولات العموميه

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكليف	
1	1845		تدرج وصلاحيه
	250		اعداد التقرير
	2095		اجمالى التكليف
	293.3		ضريبه القيمه المضافه 14%
	5		طابع شهيد
	2393.3		الاجمالى

مهندسة المعمل

سوقي



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤٥٩)
بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٧

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف
ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه


تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة تربة طينية المأخوذه من العمليه
عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٩/١٠

مرفقات
عدد
(١)



رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

م/م
طارق يوسف الجزار

١٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٣٧٥)
بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٦

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ١ عينة اتربه طينيه
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ
أحضرت العينة بمعرفة م/ محمود سعيد (مهندس الشركه)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينه رقم ٩٣١	المواصفات
سعة المنخل		
"٢ ٢/١	١٠٠	
"٢	١٠٠	
"١ ٢/١	١٠٠	
"١	١٠٠	
"٤/٣	١٠٠	
"٨/٣	١٠٠	
رقم ٤	٩٩	
رقم ١٠	٩٦	
رقم ٤٠	٧٨	
رقم ٢٠٠	٦٥	
حد السيولة	٣٥	
حد اللدونه	٢٥	
مجال اللدونه	١٠	
تصنيف التربه	٤أ	
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	١.٦ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمة	%١٧	
نسبة تحمل كاليفورنيا	%٦	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	٢	

ملاحظات:- العينة تخرج عن حدود المواصفات بالنسبة للنوعيه والصلاحيه
التكاليف

سعيد



قيمة الاعمال ٢٥٠+١٨٤٥
ض.م ١٤% ٢٩٣.٣

الاجمالى ٢٣٨٨.٣

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤٩٣)
بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٣

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطي/مصرف
ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه من التوريدات المأخوذه من
العملية عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة م/محمود سعيد (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١٠/١٠

مرفقات
عدد
(١)



سلاحي

رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

احمد عراقى حستين



تقرير رقم (٤٩٣)
بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٣

المشروع : رفع كفاءة طريق الحرجة اتجاه قشيشه /الواسطى/مصرف ابوبكر) القطاع الاول ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ١ عينه اتربه رمليه حصويه
نوع الاختبار : التدرج للدونه/تصنيف التربه /اقصى كثافه جافه/نسبة المياه الملائمه /نسبة تحمل كاليفورنيا /الانتفاخ
أحضرت العينه بمعرفة م/ محمود سعيد (مهندس الشركه)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينه	عينه رقم ١١٩٠	المواصفات
سعة المنخل		
"٢ ٢/١	١٠٠	
"٢	٩٩	
"١ ٢/١	٩٢	
"١	٧٦	
"٤/٣	٦٥	
"٨/٣	٥٩	
رقم ٤	٥٥	
رقم ١٠	٤٥	
رقم ٤٠	٢٠	
رقم ٢٠٠	١١.١٦	
حد السيولة	---	
حد اللدونه	عديمه	
مجال اللدونه	---	
تصنيف التربه	١-١١	
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه	%٥.٩	
نسبة تحمل كاليفورنيا	%٢١	لا يقل عن ١٠%
الانتفاخ %	صفر	

ملاحظات:- العينه تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للنوعيه والصلاحيه
التكاليف

قيمة الاعمال ٢٥٠.١٩٧٠

ض.م ١٤% ٣١٠.٨٠

الاجمالى ٢٥٣٠.٨٠

سج




مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السكك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	10	1.00	200.00	0
0+020.00	20	10	1.00	200.00	200.00
0+040.00	20	10	1.00	200.00	400.00
0+060.00	20	10	1.00	200.00	600.00
0+080.00	20	10	1.00	200.00	800.00
0+100.00	20	10	1.00	200.00	1000.00
0+120.00	20	10	1.00	200.00	1200.00
0+140.00	20	10	1.00	200.00	1400.00
0+160.00	20	10	1.00	200.00	1600.00
0+180.00	20	10	1.00	200.00	1800.00
0+200.00	20	10	1.00	200.00	2000.00
0+220.00	20	10	1.00	200.00	2200.00
0+240.00	20	10	1.00	200.00	2400.00
0+260.00	20	10	1.00	200.00	2600.00
0+280.00	20	10	1.00	200.00	2800.00
0+300.00	20	10	1.00	200.00	3000.00
0+320.00	20	10	1.00	200.00	3200.00
0+340.00	20	10	1.00	200.00	3400.00
0+360.00	20	10	1.00	200.00	3600.00
0+380.00	20	10	1.00	200.00	3800.00
0+400.00	20	10	1.00	200.00	4000.00
0+420.00	20	10	1.00	200.00	4200.00
0+440.00	20	10	1.00	200.00	4400.00
0+460.00	20	10	1.00	200.00	4600.00
0+480.00	20	10	1.00	200.00	4800.00
0+500.00	20	10	1.00	200.00	5000.00
0+520.00	20	10	1.00	200.00	5200.00
0+540.00	20	10	1.00	200.00	5400.00
0+560.00	20	10	1.00	200.00	5600.00
0+580.00	20	10	1.00	200.00	5800.00
0+600.00	20	10	1.00	200.00	6000.00

مهندس الهبة /



الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن محمد
٤٥٩٢٦
مهندس الشركة المنفذ ٢٢٢-٨٩٩



مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركه الفارس للمقاولات العموميه

بيان حصر كميات الردم
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+620.00	20	10	1.00	200.00	6200.00
0+640.00	20	10	1.00	200.00	6400.00
0+660.00	20	10	1.00	200.00	6600.00
0+680.00	20	10	1.00	200.00	6800.00
0+700.00	20	10	1.00	200.00	7000.00
0+720.00	20	10	1.00	200.00	7200.00
0+740.00	20	10	1.00	200.00	7400.00
0+760.00	20	10	1.00	200.00	7600.00
0+780.00	20	10	1.00	200.00	7800.00
0+800.00	20	10	1.00	200.00	8000.00
0+820.00	20	10	1.00	200.00	8200.00
0+840.00	20	10	1.00	200.00	8400.00
0+860.00	20	10	1.00	200.00	8600.00
0+880.00	20	10	1.00	200.00	8800.00
0+900.00	20	10	1.60	320.00	9000.00
0+920.00	20	10	1.60	320.00	9320.00
0+940.00	20	10	1.60	320.00	9640.00
0+960.00	20	10	1.40	280.00	9960.00
0+980.00	20	10	1.30	260.00	10240.00
1+000.00	20	10	1.00	200.00	10500.00
1+020.00	20	10	1.00	200.00	10700.00
1+040.00	20	10	1.00	200.00	10900.00
1+060.00	20	10	1.00	200.00	11100.00
1+080.00	20	10	1.00	200.00	11300.00
1+100.00	20	10	1.00	200.00	11500.00
1+120.00	20	10	1.00	200.00	11700.00
1+140.00	20	10	1.00	200.00	11900.00
1+160.00	20	11	1.00	220.00	12100.00
1+180.00	20	11	1.00	220.00	12320.00
1+200.00	20	11	1.00	220.00	12540.00
1+220.00	20	11	1.00	220.00	12760.00
1+240.00	20	11	1.00	220.00	12980.00
1+260.00	20	11	1.00	220.00	13200.00
1+280.00	20	10	1.00	200.00	13420.00
1+300.00	20	10	1.00	200.00	13620.00
1+320.00	20	10	1.00	200.00	13820.00
1+340.00	20	10	1.00	200.00	14020.00

مهندس الهينه /

مكتبة المتاحف
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+360.00	20	10	1.00	200.00	14220.00
1+380.00	20	10	1.00	200.00	14420.00
1+400.00	20	10	1.00	200.00	14620.00
1+420.00	20	10	1.00	200.00	14820.00
1+440.00	20	10	1.00	200.00	15020.00
1+460.00	20	10	1.00	200.00	15220.00
1+480.00	20	11	1.00	210.00	15420.00
1+500.00	20	10	1.00	200.00	15630.00
1+520.00	20	10	1.00	200.00	15830.00
1+540.00	20	10	1.00	200.00	16030.00
1+560.00	20	10	1.00	200.00	16230.00
1+580.00	20	10	1.00	200.00	16430.00
1+600.00	20	10	1.00	200.00	16630.00
1+620.00	20	10	1.00	200.00	16830.00
1+640.00	20	10	1.00	200.00	17030.00
1+660.00	20	10	1.00	200.00	17230.00
1+680.00	20	10	1.00	200.00	17430.00
1+700.00	20	10	1.00	200.00	17630.00
1+720.00	20	10	1.00	200.00	17830.00
1+740.00	20	10	1.00	200.00	18030.00
1+760.00	20	10	1.00	200.00	18230.00
1+780.00	20	10	1.00	200.00	18430.00
1+800.00	20	10	1.00	200.00	18630.00
1+820.00	20	10	1.00	200.00	18830.00
1+840.00	20	10	1.00	200.00	19030.00
1+860.00	20	10	1.00	200.00	19230.00
1+880.00	20	10	1.00	200.00	19430.00
1+900.00	20	10	1.10	220.00	19630.00
1+920.00	20	10	1.30	260.00	19850.00
1+940.00	20	10	1.40	280.00	20110.00
1+960.00	20	10	1.45	290.00	20390.00
1+980.00	20	10	1.60	320.00	20680.00
2+000.00	20	10	1.65	330.00	21000.00

مهندس الهيئة /



مهندس الفارس للمقاولات العمومية
م. فارس بن عبد الله
٤٥٩٢
ب.ف. ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول)
بطول ٢ كم
تنفيذ شركه الفارس للمقاولات العموميه

بيان حصر كميات المواسير
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	المجموع (م)	المجموع التراكمي (م)
0+000.00	0	0.00	0
0+020.00	0	0.00	0.00
0+040.00	12	12.00	0.00
0+060.00	0	0.00	12.00
0+080.00	0	0.00	12.00
0+100.00	12	12.00	24.00
0+120.00	0	0.00	24.00
0+140.00	12	12.00	24.00
0+160.00	0	0.00	36.00
0+180.00	0	0.00	36.00
0+200.00	0	0.00	36.00
0+220.00	12	12.00	36.00
0+240.00	0	0.00	48.00
0+260.00	12	12.00	48.00
0+280.00	0	0.00	60.00
0+300.00	12	12.00	60.00
0+320.00	0	0.00	72.00
0+340.00	12	12.00	72.00
0+360.00	0	0.00	84.00
0+380.00	12	12.00	84.00
0+400.00	0	0.00	96.00
0+420.00	12	12.00	96.00
0+440.00	0	0.00	108.00
0+460.00	12	12.00	108.00
0+480.00	0	0.00	120.00

مهندس الهيئة /

١٩


مدير المصروفات العمومية
فيسال بن براهيم
٢٠٩
ب.ن: ٢٢٢-٨٩٥-٤٤٦

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول)
بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المواسير
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	المجموع (م)	المجموع التراكمي (م)
0+500.00	12	12.00	120.00
0+520.00	0	0.00	132.00
0+540.00	12	12.00	132.00
0+560.00	0	0.00	144.00
0+580.00	0	0.00	144.00
0+600.00	0	0.00	144.00
0+620.00	12	12.00	144.00
0+640.00	0	0.00	156.00
0+660.00	12	12.00	156.00
0+680.00	0	0.00	168.00
0+700.00	12	12.00	168.00
0+720.00	0	0.00	180.00
0+740.00	12	12.00	180.00
0+760.00	0	0.00	192.00
0+780.00	12	12.00	192.00
0+800.00	0	0.00	204.00
0+820.00	12	12.00	204.00
0+840.00	0	0.00	216.00
0+860.00	0	0.00	216.00
0+880.00	12	12.00	216.00
0+900.00	0	0.00	228.00
0+920.00	12	12.00	228.00
0+940.00	0	0.00	240.00
0+960.00	0	0.00	240.00
0+980.00	0	0.00	240.00

مهندس الهيئة /



مهندس الشركة المنفذ

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول)
بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المواسير
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	المجموع (م)	المجموع التراكمي (م)
1+000.00	12	12.00	240.00
1+020.00	0	0.00	252.00
1+040.00	12	12.00	252.00
1+060.00	0	0.00	264.00
1+080.00	12	12.00	264.00
1+100.00	0	0.00	276.00
1+120.00	12	12.00	276.00
1+140.00	0	0.00	288.00
1+160.00	0	0.00	288.00
1+180.00	0	0.00	288.00
1+200.00	12	12.00	288.00
1+220.00	0	0.00	300.00
1+240.00	12	12.00	300.00
1+260.00	0	0.00	312.00
1+280.00	12	12.00	312.00
1+300.00	0	0.00	324.00
1+320.00	0	0.00	324.00
1+340.00	12	12.00	324.00
1+360.00	0	0.00	336.00
1+380.00	12	12.00	336.00
1+400.00	0	0.00	348.00
1+420.00	0	0.00	348.00
1+440.00	12	12.00	348.00
1+460.00	0	0.00	360.00
1+480.00	12	12.00	360.00

مهندس الهينه /

مهندس الشركة المنفذة / **المقاولات العمومية**
شمارس الترخيص: ٤٥٩٢٣٦٠٥
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول)
بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المواسير
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	المجموع (م)	المجموع التراكمي (م)
1+500.00	0	0.00	372.00
1+520.00	0	0.00	372.00
1+540.00	12	12.00	372.00
1+560.00	0	0.00	384.00
1+580.00	12	12.00	384.00
1+600.00	0	0.00	396.00
1+620.00	12	12.00	396.00
1+640.00	0	0.00	408.00
1+660.00	12	12.00	408.00
1+680.00	0	0.00	420.00
1+700.00	12	12.00	420.00
1+720.00	0	0.00	432.00
1+740.00	0	0.00	432.00
1+760.00	0	0.00	432.00
1+780.00	12	12.00	432.00
1+800.00	0	0.00	444.00
1+820.00	0	0.00	444.00
1+840.00	12	12.00	444.00
1+860.00	0	0.00	456.00

مهندس الهينه /



مهندس الشركة العامة للطرق والكباري
المحطة العامة
للطرق والكباري
٢٠٩٢٠٠٠٠
ب.ض. ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢




مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول)
بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المواسير
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	المجموع (م)	المجموع التراكمي (م)
1+880.00	12	12.00	456.00
1+900.00	0	0.00	468.00
1+920.00	0	0.00	468.00
1+940.00	12	12.00	468.00
1+960.00	0	0.00	480.00
1+980.00	12	12.00	480.00
2+000.00	0	0.00	492.00

مهندس الهندسة /



مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات إزالة المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	2	0.55	22.00	0
0+020.00	20	2	0.55	22.00	22.00
0+040.00	20	2	0.55	22.00	44.00
0+060.00	20	2	0.55	22.00	66.00
0+080.00	20	2	0.55	22.00	88.00
0+100.00	20	2	0.60	24.00	110.00
0+120.00	20	2	0.60	24.00	134.00
0+140.00	20	2	0.60	24.00	158.00
0+160.00	20	2	0.60	24.00	182.00
0+180.00	20	2	0.65	26.00	206.00
0+200.00	20	2	0.65	26.00	232.00
0+220.00	20	2	0.70	28.00	258.00
0+240.00	20	2	0.70	28.00	286.00
0+260.00	20	2	0.70	28.00	314.00
0+280.00	20	2	0.70	28.00	342.00
0+300.00	20	2	0.70	28.00	370.00
0+320.00	20	2	0.60	24.00	398.00
0+340.00	20	2	0.60	24.00	422.00
0+360.00	20	2	0.60	24.00	446.00
0+380.00	20	2	0.75	30.00	470.00
0+400.00	20	2	0.75	30.00	500.00
0+420.00	20	2	0.75	30.00	530.00
0+440.00	20	2	0.75	30.00	560.00
0+460.00	20	2	0.75	30.00	590.00
0+480.00	20	2	0.80	32.00	620.00
0+500.00	20	2	0.80	32.00	652.00
0+520.00	20	2	0.80	32.00	684.00
0+540.00	20	2	0.60	24.00	716.00
0+560.00	20	2	0.65	26.00	740.00
0+580.00	20	2	0.65	26.00	766.00
0+600.00	20	2	0.65	26.00	792.00

مهندس الهبة /



الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المتفاد: ٤٥٩٢٦
٢٣٢-٨٩٩-٧٤٤

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات إزالة المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)


المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+620.00	20	2	0.65	26.00	818.00
0+640.00	20	2	0.70	28.00	844.00
0+660.00	20	2	0.70	28.00	872.00
0+680.00	20	2	0.70	28.00	900.00
0+700.00	20	2	0.70	28.00	928.00
0+720.00	20	2	0.70	28.00	956.00
0+740.00	20	2	0.70	28.00	984.00
0+760.00	20	2	0.80	32.00	1012.00
0+780.00	20	2	0.80	32.00	1044.00
0+800.00	20	2	0.80	32.00	1076.00
0+820.00	20	2	0.80	32.00	1108.00
0+840.00	20	2	0.80	32.00	1140.00
0+860.00	20	2	0.80	32.00	1172.00
0+880.00	20	2	0.85	34.00	1204.00
0+900.00	20	2	0.85	34.00	1238.00
0+920.00	20	3	0.85	42.50	1272.00
0+940.00	20	3	0.85	42.50	1314.50
0+960.00	20	3	0.85	42.50	1357.00
0+980.00	20	3	0.75	37.50	1399.50
1+000.00	20	3	0.75	37.50	1437.00
1+020.00	20	2	0.75	30.00	1474.50
1+040.00	20	2	0.75	30.00	1504.50
1+060.00	20	2	0.65	26.00	1534.50
1+080.00	20	2	0.65	26.00	1560.50
1+100.00	20	2	0.65	26.00	1586.50
1+120.00	20	2	0.65	26.00	1612.50
1+140.00	20	2	0.65	26.00	1638.50
1+160.00	20	2	0.65	26.00	1664.50
1+180.00	20	2	0.65	26.00	1690.50
1+200.00	20	2	0.65	26.00	1716.50
1+220.00	20	2	0.75	30.00	1742.50
1+240.00	20	2	0.75	30.00	1772.50
1+260.00	20	2	0.75	30.00	1802.50
1+280.00	20	3	0.75	45.00	1832.50
1+300.00	20	3	0.75	45.00	1877.50

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات إزالة المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+320.00	20	3	0.75	45.00	1922.50
1+340.00	20	2	0.75	30.00	1967.50
1+360.00	20	2	0.75	30.00	1997.50
1+380.00	20	2	0.75	30.00	2027.50
1+400.00	20	2	0.65	26.00	2057.50
1+420.00	20	3	0.65	39.00	2083.50
1+440.00	20	3	0.65	39.00	2122.50
1+460.00	20	3	0.65	39.00	2161.50
1+480.00	20	3	0.65	39.00	2200.50
1+500.00	20	3	0.65	39.00	2239.50
1+520.00	20	2	0.60	24.00	2278.50
1+540.00	20	2	0.60	24.00	2302.50
1+560.00	20	2	0.60	24.00	2326.50
1+580.00	20	2	0.75	30.00	2350.50
1+600.00	20	2	0.75	30.00	2380.50
1+620.00	20	2	0.75	30.00	2410.50
1+640.00	20	2	0.75	30.00	2440.50
1+660.00	20	2	0.75	30.00	2470.50
1+680.00	20	2	0.75	30.00	2500.50
1+700.00	20	2	0.75	30.00	2530.50
1+720.00	20	2	0.70	28.00	2560.50
1+740.00	20	2	0.70	28.00	2588.50
1+760.00	20	2	0.70	28.00	2616.50
1+780.00	20	2	0.70	28.00	2644.50
1+800.00	20	2	0.70	28.00	2672.50
1+820.00	20	2	0.70	28.00	2700.50
1+840.00	20	2	0.60	24.00	2728.50
1+860.00	20	3	0.60	36.00	2752.50
1+880.00	20	3	0.60	36.00	2788.50
1+900.00	20	3	0.60	36.00	2824.50
1+920.00	20	3	0.60	36.00	2860.50
1+940.00	20	3	0.65	39.00	2896.50
1+960.00	20	3	0.63	37.80	2935.50
1+980.00	20	2	0.63	25.20	2973.30
2+000.00	20	2	0.65	26.00	2998.50

مهندس الهينه /



الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المهندس / ٥٩٢٧
٢٢٢ - ٨٩٩

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركه الفارس للمقاولات العموميه

بيان حصر كميات طبقات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	7	0.41	57.40	0
0+020.00	20	7	0.41	57.40	57.40
0+040.00	20	7	0.41	57.40	114.80
0+060.00	20	7	0.43	60.20	172.20
0+080.00	20	7	0.43	60.20	232.40
0+100.00	20	7	0.43	60.20	292.60
0+120.00	20	7	0.44	61.60	352.80
0+140.00	20	7	0.46	64.40	414.40
0+160.00	20	7	0.46	64.40	478.80
0+180.00	20	7	0.47	65.80	543.20
0+200.00	20	7	0.47	65.80	609.00
0+220.00	20	7	0.47	65.80	674.80
0+240.00	20	7	0.47	65.80	740.60
0+260.00	20	7	0.47	65.80	806.40
0+280.00	20	7	0.46	64.40	872.20
0+300.00	20	7	0.49	68.60	936.60
0+320.00	20	7	0.46	64.40	1005.20
0+340.00	20	7	0.49	68.60	1069.60
0+360.00	20	7	0.49	68.60	1138.20
0+380.00	20	7	0.47	65.80	1206.80
0+400.00	20	7	0.48	67.20	1272.60
0+420.00	20	7	0.48	67.20	1339.80
0+440.00	20	7	0.46	64.40	1407.00
0+460.00	20	7	0.48	67.20	1471.40
0+480.00	20	7	0.46	64.40	1538.60
0+500.00	20	7	0.48	67.20	1603.00
0+520.00	20	7	0.48	67.20	1670.20
0+540.00	20	7	0.45	63.00	1737.40
0+560.00	20	7	0.47	65.80	1800.40
0+580.00	20	7	0.47	65.80	1866.20
0+600.00	20	7	0.47	65.80	1932.00

مهندس الهندسة /



الفارس للمقاولات العمومية
شمارس مهندس محاسب
٤٥٩٢٣١٥٥
مهندس الشركة المنفذ / ٧٤١-٨٩٩-٢٢٢

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات طبقات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+620.00	20	7	0.47	65.80	1997.80
0+640.00	20	7	0.47	65.80	2063.60
0+660.00	20	7	0.45	63.00	2129.40
0+680.00	20	7	0.47	65.80	2192.40
0+700.00	20	7	0.47	65.80	2258.20
0+720.00	20	7	0.47	65.80	2324.00
0+740.00	20	7	0.44	61.60	2389.80
0+760.00	20	7	0.44	61.60	2451.40
0+780.00	20	7	0.47	65.80	2513.00
0+800.00	20	7	0.49	68.60	2578.80
0+820.00	20	7	0.49	68.60	2647.40
0+840.00	20	7	0.49	68.60	2716.00
0+860.00	20	7	0.49	68.60	2784.60
0+880.00	20	7	0.46	64.40	2853.20
0+900.00	20	7	0.49	68.60	2917.60
0+920.00	20	7	0.49	68.60	2986.20
0+940.00	20	7	0.48	67.20	3054.80
0+960.00	20	7	0.45	63.00	3122.00
0+980.00	20	7	0.48	67.20	3185.00
1+000.00	20	7	0.48	67.20	3252.20
1+020.00	20	7	0.48	67.20	3319.40
1+040.00	20	7	0.47	65.80	3386.60
1+060.00	20	7	0.47	65.80	3452.40
1+080.00	20	7	0.48	67.20	3518.20
1+100.00	20	7	0.48	67.20	3585.40
1+120.00	20	7	0.48	67.20	3652.60
1+140.00	20	7	0.46	64.40	3719.80
1+160.00	20	7	0.46	64.40	3784.20
1+180.00	20	7	0.46	64.40	3848.60
1+200.00	20	7	0.48	67.20	3913.00
1+220.00	20	7	0.45	63.00	3980.20
1+240.00	20	7	0.47	65.80	4043.20
1+260.00	20	7	0.47	65.80	4109.00
1+280.00	20	7	0.47	65.80	4174.80
1+300.00	20	7	0.45	63.00	4240.60

مهندس الهيئة /


الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن براهيم
س.ت: ٤٥٩٢٦
مجلس الشريعة ٧-٨٩٩-٢٢٢

مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات طبقات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السكك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+320.00	20	7	0.47	65.80	4303.60
1+340.00	20	7	0.47	65.80	4369.40
1+360.00	20	7	0.47	65.80	4435.20
1+380.00	20	7	0.47	65.80	4501.00
1+400.00	20	7	0.46	64.40	4566.80
1+420.00	20	7	0.46	64.40	4631.20
1+440.00	20	7	0.46	64.40	4695.60
1+460.00	20	7	0.46	64.40	4760.00
1+480.00	20	7	0.44	61.60	4824.40
1+500.00	20	7	0.46	64.40	4886.00
1+520.00	20	7	0.46	64.40	4950.40
1+540.00	20	7	0.48	67.20	5014.80
1+560.00	20	7	0.48	67.20	5082.00
1+580.00	20	7	0.47	65.80	5149.20
1+600.00	20	7	0.47	65.80	5215.00
1+620.00	20	7	0.47	65.80	5280.80
1+640.00	20	7	0.45	63.00	5346.60
1+660.00	20	7	0.46	64.40	5409.60
1+680.00	20	7	0.48	67.20	5474.00
1+700.00	20	7	0.45	63.00	5541.20
1+720.00	20	7	0.45	63.00	5604.20
1+740.00	20	7	0.45	63.00	5667.20
1+760.00	20	7	0.44	61.60	5730.20
1+780.00	20	7	0.46	64.40	5791.80
1+800.00	20	7	0.47	65.80	5856.20
1+820.00	20	7	0.45	63.00	5922.00
1+840.00	20	7	0.46	64.40	5985.00
1+860.00	20	7	0.47	65.80	6049.40
1+880.00	20	7	0.48	67.20	6115.20
1+900.00	20	7	0.47	65.80	6182.40
1+920.00	20	7	0.45	63.00	6248.20
1+940.00	20	7	0.46	64.40	6311.20
1+960.00	20	7	0.46	64.40	6375.60
1+980.00	20	7	0.45	63.00	6440.00
2+000.00	20	7	0.46	64.40	6503.00

مهندس الهندسة /



الفارس للمقاولات العمومية
الشارع الرئيسي، القاهرة
٢٠٩٢٦١٥
مهندس الشركة العامة ٧٤-٨٩٩-٢٢٢



مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الحفر
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	سمك القطع (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	10	0.50	100.00	0
0+020.00	20	10	0.50	100.00	100.00
0+040.00	20	10	0.50	100.00	200.00
0+060.00	20	10	0.55	110.00	300.00
0+080.00	20	10	0.55	110.00	410.00
0+100.00	20	10	0.50	100.00	520.00
0+120.00	20	10	0.50	100.00	620.00
0+140.00	20	10	0.50	100.00	720.00
0+160.00	20	10	0.45	90.00	820.00
0+180.00	20	10	0.45	90.00	910.00
0+200.00	20	10	0.45	90.00	1000.00
0+220.00	20	10	0.48	96.00	1090.00
0+240.00	20	10	0.48	96.00	1186.00
0+260.00	20	10	0.48	96.00	1282.00
0+280.00	20	10	0.53	106.00	1378.00
0+300.00	20	10	0.53	106.00	1484.00
0+320.00	20	10	0.53	106.00	1590.00
0+340.00	20	10	0.55	110.00	1696.00
0+360.00	20	10	0.55	110.00	1806.00
0+380.00	20	10	0.55	110.00	1916.00
0+400.00	20	10	0.55	110.00	2026.00
0+420.00	20	10	0.55	110.00	2136.00
0+440.00	20	10	0.50	100.00	2246.00
0+460.00	20	10	0.50	100.00	2346.00
0+480.00	20	10	0.50	100.00	2446.00
0+500.00	20	10	0.48	96.00	2546.00
0+520.00	20	10	0.48	96.00	2642.00
0+540.00	20	10	0.50	100.00	2738.00
0+560.00	20	10	0.56	112.00	2838.00
0+580.00	20	10	0.56	112.00	2950.00
0+600.00	20	10	0.56	112.00	3062.00
0+620.00	20	10	0.56	112.00	3174.00
0+640.00	20	10	0.56	112.00	3286.00
0+660.00	20	10	0.50	100.00	3398.00
0+680.00	20	10	0.50	100.00	3498.00

مهندس الهيئة /



الفارس للمقاولات العمومية
شمارس الترخيص: ٢٥٩٢
٢٢٢-٨٩٩-٢٤٦
مهندس الشركة المنفذ /


مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الحفر
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٢+٠٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	سمك القطع (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+700.00	20	10	0.50	100.00	3598.00
0+720.00	20	10	0.50	100.00	3698.00
0+740.00	20	10	0.50	100.00	3798.00
0+760.00	20	10	0.45	90.00	3898.00
0+780.00	20	10	0.45	90.00	3988.00
0+800.00	20	10	0.54	108.00	4078.00
0+820.00	20	10	0.55	110.00	4186.00
0+840.00	20	10	0.50	100.00	4296.00
0+860.00	20	10	0.50	100.00	4396.00
0+880.00	20	10	0.50	100.00	4496.00
0+900.00	20	10	0.50	100.00	4596.00
0+920.00	20	10	0.55	110.00	4696.00
0+940.00	20	10	0.60	120.00	4806.00
0+960.00	20	10	0.58	116.00	4926.00
0+980.00	20	10	0.55	110.00	5042.00
1+000.00	20	10	0.55	110.00	5152.00
1+020.00	20	10	0.55	110.00	5262.00
1+040.00	20	10	0.48	96.00	5372.00
1+060.00	20	10	0.48	96.00	5468.00
1+080.00	20	10	0.48	96.00	5564.00
1+100.00	20	10	0.45	90.00	5660.00
1+120.00	20	10	0.45	90.00	5750.00
1+140.00	20	10	0.43	86.00	5840.00
1+160.00	20	10	0.45	90.00	5926.00
1+180.00	20	10	0.45	90.00	6016.00
1+200.00	20	10	0.44	88.00	6106.00
1+220.00	20	10	0.44	88.00	6194.00
1+240.00	20	10	0.45	90.00	6282.00
1+260.00	20	10	0.46	92.00	6372.00
1+280.00	20	10	0.46	92.00	6464.00
1+300.00	20	10	0.48	96.00	6556.00
1+320.00	20	10	0.51	102.00	6652.00
1+340.00	20	10	0.51	102.00	6754.00
1+360.00	20	10	0.50	100.00	6856.00
1+380.00	20	10	0.49	98.00	6956.00

مهندس الهندسة /





مشروع تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طريق الحرجة إتجاه قشيشة الواسطي مصرف أبو بكر (القطاع الأول) بطول ٢ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الحفر
القطاع الأول (من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٢+٠٠٠)


المحطة	الطول (م)	العرض (م)	سمك القطع (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+400.00	20	10	0.48	96.00	7054.00
1+420.00	20	10	0.49	98.00	7150.00
1+440.00	20	10	0.52	104.00	7248.00
1+460.00	20	10	0.52	104.00	7352.00
1+480.00	20	10	0.52	104.00	7456.00
1+500.00	20	10	0.51	102.00	7560.00
1+520.00	20	10	0.51	102.00	7662.00
1+540.00	20	10	0.51	102.00	7764.00
1+560.00	20	10	0.51	102.00	7866.00
1+580.00	20	10	0.48	96.00	7968.00
1+600.00	20	10	0.48	96.00	8064.00
1+620.00	20	10	0.48	96.00	8160.00
1+640.00	20	10	0.47	94.00	8256.00
1+660.00	20	10	0.47	94.00	8350.00
1+680.00	20	10	0.47	94.00	8444.00
1+700.00	20	10	0.47	94.00	8538.00
1+720.00	20	10	0.50	100.00	8632.00
1+740.00	20	10	0.50	100.00	8732.00
1+760.00	20	10	0.50	100.00	8832.00
1+780.00	20	10	0.49	98.00	8932.00
1+800.00	20	10	0.49	98.00	9030.00
1+820.00	20	10	0.48	96.00	9128.00
1+840.00	20	10	0.48	96.00	9224.00
1+860.00	20	10	0.47	94.00	9320.00
1+880.00	20	10	0.50	100.00	9414.00
1+900.00	20	10	0.50	100.00	9514.00
1+920.00	20	10	0.50	100.00	9614.00
1+940.00	20	10	0.50	100.00	9714.00
1+960.00	20	10	0.45	90.00	9814.00
1+980.00	20	10	0.48	96.00	9904.00
2+000.00	20	10	0.48	96.00	10000.00

مهندس الهيئة /

ف

الفارس للمقاولات العمومية
المسحور و الكبارى
٢٠٢٢
٢٢٢-٨٩٩-٧٤١٠٠٠

مهندس الشركة المنفذ /



مستخلص رقم (١) جاري
رقبة العنق
رقبة المقبضة
المعدلة
٨,١١٩,٥٥٠.٦٩
٨,١١٩,٥٥٠.٦٩

شركة الخراس للتعاولات العمومية

العقد رقم (٦٩٥) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٥

رقم الخدمة	نوع الخدمة	كميات المقادير	الوقت	وحدة	مقدار العمل السابق المجراؤه	مقدار الأصل التي تمت في خلال هذه المدة	جدول مقدار الأصل التي تمت في الآن	معدل صرفها	لمدة الأصل التي تمت إلى الآن	استنفاد أو عجز	البقي بعد الاستنفاد	الملاحظات
												جنيه
١	إصلاح توربين وتشغيل التوربة صالحة للزوم ومطابقة للمواصفات مسك ٢٥ سم مساحة التق ٧٥ كم	٢١,٠٠٠,٠٠٠	١٨٣,٦٦	م	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٨٩,٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٨٩,٥٤٠,٠٠٠	١- براعي تطبيق لموصف السند
٢	توربين وتركيب مواسير الحداد من البلاستيك المقوّم لآلة الشمس بضبط التشغيل ٦ حو	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٢,٨٠	م	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨,٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٨,٦٦٠,٠٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	تحسين ونقل المعدات الغير صالحة للزوم بكافة أنواعها خارج الموقع مساحة التق ٣٠ كم	٢,٩٩٨,٦٧	٦٧,٠٠	م	٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	إصلاح توربين وفرش طيقة أساس من الأحجار الصلبة المستخرجة ناتج تكسير الكسرات مساحة التق ١٠٠ كم	٦,٥٠٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٥,٨٥٠,٠٠٠	٥,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٩١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٩١,٠٠٠,٠٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	إصلاح حجر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التوربة عند الأثرية المصرية مساحة التق ٣٠ كم	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٣,٩٠	م	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٥,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٦٥,١٠٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	وسائل تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦- وسائل تامين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	البرنامج الزمني وبرنامج التفققات التقنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبديته واللاسويحه والشهريه متواجدة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧- البرنامج الزمني وبرنامج التفققات التقنية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبديته واللاسويحه والشهريه متواجدة
٨	بطل مبلغ فقط ستون الف جنيه لا غير لحين توريد الاحتر	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨- بطل مبلغ فقط ستون الف جنيه لا غير لحين توريد الاحتر
فقط سبعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثمانمائة جنيه مصري لاغير												
									٧,٣٢٤,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٣٢٤,٨٠٠,٠٠٠	

روجع فرجہ علی صحتہ ..

المحلب /

مهندس

ملاحظة: الملصقات

منبر عام المشروعات

مصطفیٰ شعبان الدار

مفتي /
مفتي عبد الحفيظ



اعمال انشاء ورصف طريق الحرجة اتجاه قشيشة الواسطى مصرف ابو بكر (القطاع الاول) بطول ٢ كم مركز ناصر
محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى المبارة الراسمية حياة كريمة

شركة الفارس للمقاولات العمومية

اسم المقاول

العقد رقم (٦٩٥) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

رقم عقد المصنف

مستخلص رقم (١) جاري

بند الميزانية

٨.١١٩.٥٥٠.٦٩

قيمة امر الاستيفاء

جملة الاستقطاعات

جنيه	جنيه
٣٦٦,٢٤٠.٠٠	٥% تأمين اعمال
١٦٧,٨٢٠.٨٠	رسم الدمغة
٦٩,٧٦٠.٠٠	أرباح تص. لقطاع الخاص
٠.٠٠	علا غير منتظمة ض. ق. م. ٤٥%
١٦,٠٦٥.٠٠	تخرب العمل منطقة بنى سويف
٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٢,٢٤٩.١٠	١٤% ضريبة قيمة مضافة
٠.٠٠	١٤% ضريبة قيمة مضافة
٠.٠٠	مهن هندسة
٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	تعمية
٦٠,٠٠٠.٠٠	يطي مبلغ فقط ستون الف جنيه لا غير لحين توريد الاحبار
٠.٠٠	يطي مبلغ
٠.٠٠	سيارة العينات
٠.٠٠	

قيمة الاصل	جنيه	قرش
٧,٣٢٤,٨٠٠.٠٠	بيان الاعمال التى تمت الآن	قرش
٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	
٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي	
٠.٠٠	سابق صرفه	
٧,٣٢٤,٨٠٠.٠٠	مستحق صرفه	
٦٩٤,٣١٥.٧٣	جملة الاستقطاعات	
٦,٦٣٠,٤٨٤.٢٧	صافى المبلغ المستحق	
اوامر الدفع الشيكات		
٣٤٨,٨٠٠.٠٠	حساب مصلحة الضرائب	
١٨٨,٣٥٢.٠٠	التأمينات ق. خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كبري	
٠.٠٠	صف جهاز مشروع اللجنة الوطنية للتنظيم والإدارة (اللائحة)	
٠.٠٠	شيك الشركة	

تاريخ الانتهاء : ٢٠٢٥/٠٦/١١ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٢٠٢٥/٠٨/١٧
بإعاري قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والتلفات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

رواج حسابيا،