



اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني صالح / الفشن (القطاع الثاني)
بخصوص :- بطول ٤,٥ كم محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة
الرئاسية حياة كريمة

المنطقة السادسة - بني سويف

تنفيذ :- شركة الفارس للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم (٦٩٤) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العملية عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريري: ٢٠٢٥/٠٢/١٩

مرفقات: ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع. ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين

سوق



اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بني صالح / الفشن (القطاع الثاني)
بخصوص :- بطول ٤,٥ كم محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة
الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الفارس للمقاولات العمومية

عقد رقم :- العقد رقم (٦٩٤) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

- بالاحالة الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- اصلين من المستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥- يوجد محملات في هذا العقد و تم تعليه مبلغ مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة اربعون
الف جنيها لا غير) لحين توريد الادوات الكتابية في الادارة العامة بالقاهرة
 - ٦- يوجد بند اتربه في هذا المستخلص
- بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٢/١٩

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
احمد عزاقى حسين

سليم

محضر إستلام موقع

بخصوص :- عملية إستكمال رفع كفاءة طريق - ببا - بني صالح - الفشن (القطاع الثاني)
بطول ٤.٥ كم مركز ببا- محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (مرحلة أولى) .

تنفيذ :- شركة الفارس للمقاولات العمومية (شركة فارس سيد محمد)

عقد رقم (٦٩٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) .

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/١٢ تم الإتحاد بين جهة الإشراف من قبل المنطقة والجهاز التنفيذي من قبل الشركة وبعد المرور علي الطريق بالعملية عالية تبين أنه لا توجد عوائق تمنع البدء في تنفيذ أعمال العقد عالية ويعتبر يوم ٢٠٢٥/٢/١٢ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ .

وقد تحرر هذا المحضر للعمل وتوقيع الحضور للهيئة "

التوقيع :

مدير عام المشروعات
مدير إدارة المشروعات
مهندس الشركة

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان البديري
٢- السيد المهندسة / منال سعد عبدالحفيظ
٣- السيد المهندس / محمود سعيد عبدالعال

تحريراً في ٢٠٢٥/٢/١٢ م

س / ك

يعتمد،،،



مهندس /

اصال رفع كفاءة طريق ببا / بني صالح / الفتن (القطاع الثاني) بطول ٤,٥ كم محافظة بني سويف ضمن
المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الفارس للمقاولات العمومية


بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (١)

من ٢٠٢٥/٠٢/١٢ الى ٢٠٢٥/٠٢/١٩

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	لكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اصال توريد وتنشيل قربة صلابة لوريم وسطفة التماسكات بسك ٢٥ سم مسافة الشق ٢٥ كم	م ٣	٠.٠٠	٨,٥٥٠.٠٠	٨,٥٥٠.٠٠			
2	اصال توريد وتنشيل قربة صلابة لوريم وسطفة التماسكات بسك ٢٥ سم مسافة الشق ٢٥ كم	م ٣	٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠	٣,٠٠٠.٠٠			
3	اصال توريد وتنشيل قربة صلابة لوريم وسطفة التماسكات بسك ٢٥ سم مسافة الشق ٢٥ كم	م ٣	٠.٠٠	٤,٥٠٠.٠٠	٤,٥٠٠.٠٠			
4	اصال توريد وتنشيل قربة صلابة لوريم وسطفة التماسكات بسك ٢٥ سم مسافة الشق ٢٥ كم	م ٣	٠.٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠	١٠,٠٠٠.٠٠			
5		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
6		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
7		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
0		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			
8		م ٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠			

مهندس المشروع

مهندس الشركة



الطلبات طيه . أو : الكسوف للمفقر } بموجب

٦ اذن صرف على :

١٠ شبك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآن:

تقييد في السجل برقم :

(ب) المكان المخطط

راجع

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع » برقم : _____ توقيع الكاتب الموثق بالسجل : _____ الختم ذو التاريخ

رُوجِعَ فِي ——— سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيد
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲۰ م

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٦٠٦ من ١٠١٩ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ هـ ٤ ج ١) ————— أعضاء الكاتبة المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب مسجد رقم : إهداء الكاتب المنوط : أخذ صرف

الشكايات

(١) قيد في سجل المحالات حسب رقم إحصاء الجباب المروءة

(٥) أدرج في كشف الضبطات رقم : امضاء الكاتب المنوط :

الدول التي...

(۶) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠٢



تقرير رقم (٤٤٠)

بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨

عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق ببا بني صالح
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى (القطاع الثاني)
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات التي اجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س ٦ المأخوذه من الطريق القائم
بالعمليه عاليه وقد احضرت العينات م/محمود سعيد (مهندس الشركة)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار



تحريرا في ٢٠٢٤/٨/٢٥

مرفقات

عدد

(١)



تقرير رقم (٤٤٠)
بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨

عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق ببا بنى صالح الملق ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى (القطاع الثانى)
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينه :- عدد ١ عينه س٦ من الطريق القائم
نوع الاختبار : التدرج اللدونه/التآكل بجهاز لوس انجلوس/الامتصاص/التفتت /اقصى كثافة جافة -نسبة المياه
الملائمه/نسبة تحمل كاليفورنيا/الانتفاخ

أحضرت العينه بمعرفة م/محمود سعيد (مهندس الشركه)
الشركه)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١٠٨٣	المواصفات تدرج ب
سعة المنخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٤	١٠٠-٧٠
"١	٧٣	٨٥-٥٥
"٤/٣	٦٠	٨٠-٥٠
"٨/٣	٥٤	٧٠-٤٠
رقم ٤	٤٦	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٣٧	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٩	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	١٤.٧	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يزيد عن ٢٥%
حد اللدونه	عديمه	----
مجال اللدونه	----	لا يزيد عن ٦%
التآكل بجهاز لوس انجلوس	%٣٤.٧	لا يزيد عن ٤٠%
الامتصاص%	%٣.٨	لا يزيد عن ٨%
التفتت%	%٠.٤	لا يزيد عن ٥%
اقصى كثافه جافه طن/م٣	٢.١٤ طن/م٣	
نسبة المياه الملائمه%	%٧	
نسبة تحمل كاليفورنيا%	%٨٠	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ%	صفر%	

ملاحظات العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه لمنحنى التدرج (ب) والصلاحية مع خروج فى الميزات المظله
مقابل خدمة



قيمة الاعمال ٢٥٠+٢٦٤٠
ض.م ١٤% ٤٠٤.٦٠

الاجمالى ٣٢٩٤.٦٠



تقرير رقم (٤٤٣)
بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١١
عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق بها بنى صالح
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى (القطاع الثانى)
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٤ عينة س ٦ المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينات بمعرفة/معمل المنطقة


وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير افى ٢٠٢٤/٨/٢٥

مرفقات

عدد

(١)



رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٤٤٠)
بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٨

عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق ببا بني صالح ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى (القطاع الثاني)
تنفيذ شركة : الفارس للمقاولات العمومية
نوع العينة : عدد ٤ عينة س ٦ عبارة عن احجار سليسية جيرية تميل الى اللون الابيض
نوع الاختبار : التدرج اللدونه / اقصى كثافة جافة /نسبة المياه الملائمه/الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبة/نسبة
الدمك
احضرت العينة بمعرفة/معمل المنطقه
تنبيه هام (العينات مسنولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١٠٨٦ ك. ٠.٤٠٠	عينة رقم ١٠٨٧ ك. ١.٣٠٠	عينة رقم ١٠٨٧ ك. ٢.٤٠٠	عينة رقم ١٠٨٧ ك. ٣.٥٠٠	المواصفات تدرج ب
"٢"	١٠٠	---	---	---	١٠٠
"١ ٢/١"	٩٢	---	---	---	١٠٠-٧٠
"١"	٧١	---	---	---	٨٥-٥٥
"٤/٣"	٦٢	---	---	---	٨٠-٥٠
"٨/٣"	٥٥	---	---	---	٧٠-٤٠
رقم ٤	٤٧	---	---	---	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٣٧	---	---	---	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	٢١	---	---	---	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	١١.٤	---	---	---	١٥-٥
حد السيولة	---	---	---	---	لا يزيد عن ٢٥%
حد اللدونه	عديمه	---	---	---	---
مجال اللدونه	---	---	---	---	لا يزيد عن ٦%
اقصى كثافه جافه طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه%	٦%	٦%	٦%	٦%	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	٢.١٧ طن/م ^٣	
نسبة الرطوبة%	٢.٣٩%	٢.٣٩%	٢.٣٩%	٢.٣٩%	
نسبة الدمك%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	١٠٠%	

ملاحظات:- العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه لمنحنى التدرج (ب) ونسبة الدمك

مقابل خدمة

قيمة الاعمال ٢٥٠.٣٥٥٥

ض.م ١٤% ٥٣٢.٧

الاجمالي ٤٣٣٧.٧٠





تقرير رقم (٤٥٦)
بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢١
عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق ببا بني صالح
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى (القطاع الثاني)
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه

السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الفارس للمقاولات العموميه

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٤ عينة س ٦ المأخوذه من العمليه عاليه
وقد أحضرت العينات بمعرفة/معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريري ٢٠٢٤/٩/١٠

مرفقات
عدد
(١)



رئيس الاداره المركزيه
مهندس / طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٤٥٦)
بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢١

عقد رقم

المشروع : رفع كفاءة طريق ببا بنى صالح ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى (القطاع الثانى)
تنفيذ شركة :- الفارس للمقاولات العموميه
نوع العينة :- عدد ٤ عينه س٦ عبارة عن احجار سليسيه جيرييه تميل الى اللون الابيض (طبقة ثانيه)
نوع الاختبار : اقصى كثافة جافة -نسبة المياه الملائمه/الكثافه الجافه بالموقع/نسبة الرطوبه/نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة/معمل المنطقه
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١١٧ ك.٥٠٠٠	عينة رقم ١١١٨ ك.١٥٠٠	عينة رقم ١١١٩ ك.٢٥٠٠	عينة رقم ١١٢٠ ك.٤٠٠٠	المواصفات
سعة المنخل	٣/٢٠١٧ طن/م	٣/٢٠١٧ طن/م	٣/٢٠١٧ طن/م	٣/٢٠١٧ طن/م	
اقصى كثافه جافه طن/م	٣/٢٠١٧ طن/م	٣/٢٠١٧ طن/م	٣/٢٠١٧ طن/م	٣/٢٠١٧ طن/م	
نسبة المياه الملائمه %	%٦	%٦	%٦	%٦	
الكثافه الجافه بالموقع طن/م	٣/٢٠١٧ طن/م	٣/٢٠١٦ طن/م	٣/٢٠١٥ طن/م	٣/٢٠٢٠٧ طن/م	
نسبة الرطوبة %	%٣.٤	%٤.٦٦	%٤.٤	%٣.٨	
نسبة الدمك %	%١٠٠	%٩٩.٥	%٩٩	%٩٥.٥	لا يقل عن ٩٥ %

ملاحظات:- العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه للدمك

مقابل خدمة

قيمة الاعمال ٢٥٠٠+٢٢٠٠

ض.م ١٤ % ٣٠٨.٠٠

الاجمالى ٢٧٥٨.٠٠

انصت

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم
القطاع الثاني (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
0+000.00	20	8	0.24	38.40	0
0+020.00	20	8	0.23	36.80	38.40
0+040.00	20	8	0.24	38.40	75.20
0+060.00	20	8	0.25	40.00	113.60
0+080.00	20	8	0.26	41.60	153.60
0+100.00	20	8	0.26	41.60	195.20
0+120.00	20	8	0.27	43.20	236.80
0+140.00	20	8	0.27	43.20	280.00
0+160.00	20	8	0.25	40.00	323.20
0+180.00	20	8	0.25	40.00	363.20
0+200.00	20	8	0.26	41.60	403.20
0+220.00	20	8	0.24	38.40	444.80
0+240.00	20	8	0.25	40.00	483.20
0+260.00	20	8	0.25	40.00	523.20
0+280.00	20	8	0.27	43.20	563.20
0+300.00	20	8	0.26	41.60	606.40
0+320.00	20	8	0.27	43.20	648.00
0+340.00	20	8	0.28	44.80	691.20
0+360.00	20	8	0.25	40.00	736.00
0+380.00	20	8	0.25	40.00	776.00
0+400.00	20	8	0.27	43.20	816.00
0+420.00	20	8	0.27	43.20	859.20
0+440.00	20	8	0.26	41.60	902.40
0+460.00	20	8	0.26	41.60	944.00
0+480.00	20	8	0.25	40.00	985.60
0+500.00	20	8	0.25	40.00	1025.60
0+520.00	20	8	0.24	38.40	1065.60
0+540.00	20	8	0.25	40.00	1104.00
0+560.00	20	8	0.24	38.40	1144.00
0+580.00	20	8	0.23	36.80	1182.40
0+600.00	20	8	0.25	40.00	1219.20
0+620.00	20	8	0.25	40.00	1259.20
0+640.00	20	8	0.26	41.60	1299.20
0+660.00	20	8	0.26	41.60	1340.80
0+680.00	20	8	0.26	41.60	1382.40
0+700.00	20	8	0.23	36.80	1424.00
0+720.00	20	8	0.24	38.40	1460.80

الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن عبد الله
٤٥٩٢٦
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

مهندس الهندسة /

مهندس الشركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم
القطاع الثاني (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+740.00	20	8	0.25	40.00	1499.20
0+760.00	20	8	0.25	40.00	1539.20
0+780.00	20	8	0.26	41.60	1579.20
0+800.00	20	8	0.26	41.60	1620.80
0+820.00	20	8	0.23	36.80	1662.40
0+840.00	20	8	0.23	36.80	1699.20
0+860.00	20	8	0.25	40.00	1736.00
0+880.00	20	8	0.25	40.00	1776.00
0+900.00	20	8	0.26	41.60	1816.00
0+920.00	20	8	0.26	41.60	1857.60
0+940.00	20	8	0.26	41.60	1899.20
0+960.00	20	8	0.24	38.40	1940.80
0+980.00	20	8	0.24	38.40	1979.20
1+000.00	20	8	0.25	40.00	2017.60
1+020.00	20	8	0.27	43.20	2057.60
1+040.00	20	8	0.26	41.60	2100.80
1+060.00	20	8	0.27	43.20	2142.40
1+080.00	20	8	0.25	40.00	2185.60
1+100.00	20	8	0.25	40.00	2225.60
1+120.00	20	8	0.25	40.00	2265.60
1+140.00	20	8	0.25	40.00	2305.60
1+160.00	20	8	0.22	35.20	2345.60
1+180.00	20	8	0.22	35.20	2380.80
1+200.00	20	8	0.22	35.20	2416.00
1+220.00	20	8	0.25	40.00	2451.20
1+240.00	20	8	0.26	41.60	2491.20
1+260.00	20	8	0.26	41.60	2532.80
1+280.00	20	8	0.26	41.60	2574.40
1+300.00	20	8	0.26	41.60	2616.00
1+320.00	20	8	0.24	38.40	2657.60
1+340.00	20	8	0.24	38.40	2696.00
1+360.00	20	8	0.25	40.00	2734.40
1+380.00	20	8	0.25	40.00	2774.40
1+400.00	20	8	0.25	40.00	2814.40
1+420.00	20	8	0.23	36.80	2854.40
1+440.00	20	8	0.23	36.80	2891.20
1+460.00	20	8	0.23	36.80	2928.00

الفارس للمقاولات العمومية
شركة مقاولات عمومية
سجل: ٤٥٩٢٣
ب.ف: ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مهندس الشركة المنفذ /

مهندس الهيئة /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصص كميات الردم
القطاع الثاني (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
1+480.00	20	8	0.24	38.40	2964.80
1+500.00	20	8	0.24	38.40	3003.20
1+520.00	20	8	0.25	40.00	3041.60
1+540.00	20	8	0.25	40.00	3081.60
1+560.00	20	8	0.25	40.00	3121.60
1+580.00	20	8	0.25	40.00	3161.60
1+600.00	20	8	0.26	41.60	3201.60
1+620.00	20	8	0.26	41.60	3243.20
1+640.00	20	8	0.26	41.60	3284.80
1+660.00	20	8	0.25	40.00	3326.40
1+680.00	20	8	0.25	40.00	3366.40
1+700.00	20	8	0.23	36.80	3406.40
1+720.00	20	8	0.23	36.80	3443.20
1+740.00	20	8	0.23	36.80	3480.00
1+760.00	20	8	0.26	41.60	3516.80
1+780.00	20	8	0.25	40.00	3558.40
1+800.00	20	8	0.25	40.00	3598.40
1+820.00	20	8	0.24	38.40	3638.40
1+840.00	20	8	0.24	38.40	3676.80
1+860.00	20	8	0.26	41.60	3715.20
1+880.00	20	8	0.26	41.60	3756.80
1+900.00	20	8	0.26	41.60	3798.40
1+920.00	20	8	0.25	40.00	3840.00
1+940.00	20	8	0.25	40.00	3880.00
1+960.00	20	8	0.25	40.00	3920.00
1+980.00	20	8	0.28	44.80	3960.00
2+000.00	20	8	0.27	43.20	4004.80
2+020.00	20	8	0.27	43.20	4048.00
2+040.00	20	8	0.27	43.20	4091.20
2+060.00	20	8	0.27	43.20	4134.40
2+080.00	20	8	0.27	43.20	4177.60
2+100.00	20	8	0.27	43.20	4220.80
2+120.00	20	8	0.27	43.20	4264.00
2+140.00	20	8	0.26	41.60	4307.20
2+160.00	20	8	0.26	41.60	4348.80
2+180.00	20	8	0.26	41.60	4390.40
2+200.00	20	8	0.24	38.40	4432.00

الفارس للمقاولات العمومية
شمارس ببيروت، ٢٥٩٢٣٦
٢٣٢-٨٩٩-٧٢٤٤

مهندس الشركة المنفذة /

مهندس الهيئة /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم
القطاع الثاني (من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
2+220.00	20	8	0.24	38.40	4470.40
2+240.00	20	8	0.24	38.40	4508.80
2+260.00	20	8	0.24	38.40	4547.20
2+280.00	20	8	0.24	38.40	4585.60
2+300.00	20	8	0.23	36.80	4624.00
2+320.00	20	8	0.23	36.80	4660.80
2+340.00	20	8	0.23	36.80	4697.60
2+360.00	20	8	0.25	40.00	4734.40
2+380.00	20	8	0.25	40.00	4774.40
2+400.00	20	8	0.25	40.00	4814.40
2+420.00	20	8	0.25	40.00	4854.40
2+440.00	20	8	0.26	41.60	4894.40
2+460.00	20	8	0.26	41.60	4936.00
2+480.00	20	8	0.26	41.60	4977.60
2+500.00	20	8	0.25	40.00	5019.20
2+520.00	20	8	0.24	38.40	5059.20
2+540.00	20	8	0.24	38.40	5097.60
2+560.00	20	8	0.27	43.20	5136.00
2+580.00	20	8	0.27	43.20	5179.20
2+600.00	20	8	0.27	43.20	5222.40
2+620.00	20	8	0.26	41.60	5265.60
2+640.00	20	8	0.27	43.20	5307.20
2+660.00	20	8	0.25	40.00	5350.40
2+680.00	20	8	0.25	40.00	5390.40
2+700.00	20	8	0.28	44.80	5430.40
2+720.00	20	8	0.25	40.00	5475.20
2+740.00	20	8	0.25	40.00	5515.20
2+760.00	20	8	0.26	41.60	5555.20
2+780.00	20	8	0.25	40.00	5596.80
2+800.00	20	8	0.25	40.00	5636.80
2+820.00	20	8	0.27	43.20	5676.80
2+840.00	20	8	0.27	43.20	5720.00
2+860.00	20	8	0.27	43.20	5763.20
2+880.00	20	8	0.26	41.60	5806.40
2+900.00	20	8	0.26	41.60	5848.00
2+920.00	20	8	0.27	43.20	5889.60
2+940.00	20	8	0.24	38.40	5932.80

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذة
٢٣٢-٨٩٩-٧٤٦
٤٥٩٢٦٠٠٠

مهندس الهيئة /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصركميات الردم
القطاع الثاني (من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
2+960.00	20	8	0.24	38.40	5971.20
2+980.00	20	8	0.25	40.00	6009.60
3+000.00	20	8	0.25	40.00	6049.60
3+020.00	20	8	0.25	40.00	6089.60
3+040.00	20	8	0.23	36.80	6129.60
3+060.00	20	8	0.23	36.80	6166.40
3+080.00	20	8	0.23	36.80	6203.20
3+100.00	20	8	0.22	35.20	6240.00
3+120.00	20	8	0.22	35.20	6275.20
3+140.00	20	8	0.25	40.00	6310.40
3+160.00	20	8	0.24	38.40	6350.40
3+180.00	20	8	0.24	38.40	6388.80
3+200.00	20	8	0.26	41.60	6427.20
3+220.00	20	8	0.26	41.60	6468.80
3+240.00	20	8	0.28	44.80	6510.40
3+260.00	20	8	0.27	43.20	6555.20
3+280.00	20	8	0.27	43.20	6598.40
3+300.00	20	8	0.26	41.60	6641.60
3+320.00	20	8	0.25	40.00	6683.20
3+340.00	20	8	0.26	41.60	6723.20
3+360.00	20	8	0.27	43.20	6764.80
3+380.00	20	8	0.27	43.20	6808.00
3+400.00	20	8	0.25	40.00	6851.20
3+420.00	20	8	0.24	38.40	6891.20
3+440.00	20	8	0.24	38.40	6929.60
3+460.00	20	8	0.22	35.20	6968.00
3+480.00	20	8	0.22	35.20	7003.20
3+500.00	20	8	0.23	36.80	7038.40
3+520.00	20	8	0.25	40.00	7075.20
3+540.00	20	8	0.25	40.00	7115.20
3+560.00	20	8	0.24	38.40	7155.20
3+580.00	20	8	0.24	38.40	7193.60
3+600.00	20	8	0.24	38.40	7232.00
3+620.00	20	8	0.25	40.00	7270.40
3+640.00	20	8	0.25	40.00	7310.40

الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن عبد الله
٤٥٩٣٦
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

مهندس الهبة /

مهندس الشركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم
القطاع الثاني (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السكك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
3+660.00	20	8	0.23	36.80	7350.40
3+680.00	20	8	0.23	36.80	7387.20
3+700.00	20	8	0.22	35.20	7424.00
3+720.00	20	8	0.22	35.20	7459.20
3+740.00	20	8	0.25	40.00	7494.40
3+760.00	20	8	0.25	40.00	7534.40
3+780.00	20	8	0.25	40.00	7574.40
3+800.00	20	8	0.27	43.20	7614.40
3+820.00	20	8	0.27	43.20	7657.60
3+840.00	20	8	0.25	40.00	7700.80
3+860.00	20	8	0.25	40.00	7740.80
3+880.00	20	8	0.22	35.20	7780.80
3+900.00	20	8	0.22	35.20	7816.00
3+920.00	20	8	0.25	40.00	7851.20
3+940.00	20	8	0.26	41.60	7891.20
3+960.00	20	8	0.26	41.60	7932.80
3+980.00	20	8	0.23	36.80	7974.40
4+000.00	20	8	0.26	41.60	8011.20
4+020.00	20	8	0.27	43.20	8052.80
4+040.00	20	8	0.24	38.40	8096.00
4+060.00	20	8	0.25	40.00	8134.40
4+080.00	20	8	0.26	41.60	8174.40
4+100.00	20	8	0.26	41.60	8216.00
4+120.00	20	8	0.27	43.20	8257.60
4+140.00	20	8	0.26	41.60	8300.80
4+160.00	20	8	0.25	40.00	8342.40
4+180.00	20	8	0.25	40.00	8382.40
4+200.00	20	8	0.24	38.40	8422.40
4+220.00	20	8	0.24	38.40	8460.80
4+240.00	20	8	0.22	35.20	8499.20
4+260.00	20	8	0.24	38.40	8534.40

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس البركة المنقذ /
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦٠



مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الردم
القطاع الثاني (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	المسك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
4+280.00	20	8	0.25	40.00	8572.80
4+300.00	20	8	0.22	35.20	8612.80
4+320.00	20	8	0.23	36.80	8648.00
4+340.00	20	8	0.25	40.00	8684.80
4+360.00	20	8	0.25	40.00	8724.80
4+380.00	20	8	0.24	38.40	8764.80
4+400.00	20	8	0.24	38.40	8803.20
4+420.00	20	8	0.25	40.00	8841.60
4+440.00	20	8	0.25	40.00	8881.60
4+460.00	20	8	0.25	40.00	8921.60
4+480.00	20	8	0.24	38.40	8961.60
4+500.00	20	8	0.24	38.40	9000.00

مهندس الهبة /


الفارس للمقاولات العمومية
شركة مقاولات عمومية
٢٢٢-٨٩٩-٢٤٦
مهندس الشركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	المسك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	6	0.11	13.20	0
0+020.00	20	6	0.11	13.20	13.20
0+040.00	20	6	0.12	14.40	26.40
0+060.00	20	6	0.12	14.40	40.80
0+080.00	20	6	0.12	14.40	55.20
0+100.00	20	6	0.12	14.40	69.60
0+120.00	20	6	0.12	14.40	84.00
0+140.00	20	6	0.12	14.40	98.40
0+160.00	20	6	0.11	13.20	112.80
0+180.00	20	6	0.11	13.20	126.00
0+200.00	20	6	0.12	14.40	139.20
0+220.00	20	6	0.12	14.40	153.60
0+240.00	20	6	0.11	13.20	168.00
0+260.00	20	6	0.12	14.40	181.20
0+280.00	20	6	0.12	14.40	195.60
0+300.00	20	6	0.12	14.40	210.00
0+320.00	20	6	0.12	14.40	224.40
0+340.00	20	6	0.12	14.40	238.80
0+360.00	20	6	0.12	14.40	253.20
0+380.00	20	6	0.12	14.40	267.60
0+400.00	20	6	0.12	14.40	282.00
0+420.00	20	6	0.12	14.40	296.40
0+440.00	20	6	0.12	14.40	310.80
0+460.00	20	6	0.11	13.20	325.20
0+480.00	20	6	0.12	14.40	338.40
0+500.00	20	6	0.10	12.00	352.80
0+520.00	20	6	0.10	12.00	364.80
0+540.00	20	6	0.10	12.00	376.80
0+560.00	20	6	0.12	14.40	388.80
0+580.00	20	6	0.12	14.40	403.20
0+600.00	20	6	0.12	14.40	417.60
0+620.00	20	6	0.12	14.40	432.00
0+640.00	20	6	0.12	14.40	446.40
0+660.00	20	6	0.12	14.40	460.80
0+680.00	20	6	0.12	14.40	475.20
0+700.00	20	6	0.11	13.20	489.60
0+720.00	20	6	0.12	14.40	502.80

مهندس المهندسة /



مهندس الشركة المنفذة /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+740.00	20	6	0.12	14.40	517.20
0+760.00	20	6	0.12	14.40	531.60
0+780.00	20	6	0.12	14.40	546.00
0+800.00	20	6	0.12	14.40	560.40
0+820.00	20	6	0.12	14.40	574.80
0+840.00	20	6	0.12	14.40	589.20
0+860.00	20	6	0.12	14.40	603.60
0+880.00	20	6	0.12	14.40	618.00
0+900.00	20	6	0.12	14.40	632.40
0+920.00	20	6	0.12	14.40	646.80
0+940.00	20	6	0.12	14.40	661.20
0+960.00	20	6	0.12	14.40	675.60
0+980.00	20	6	0.12	14.40	690.00
1+000.00	20	6	0.11	13.20	704.40
1+020.00	20	6	0.12	14.40	717.60
1+040.00	20	6	0.12	14.40	732.00
1+060.00	20	6	0.12	14.40	746.40
1+080.00	20	6	0.12	14.40	760.80
1+100.00	20	6	0.12	14.40	775.20
1+120.00	20	6	0.12	14.40	789.60
1+140.00	20	6	0.11	13.20	804.00
1+160.00	20	6	0.12	14.40	817.20
1+180.00	20	6	0.12	14.40	831.60
1+200.00	20	6	0.12	14.40	846.00
1+220.00	20	6	0.12	14.40	860.40
1+240.00	20	6	0.12	14.40	874.80
1+260.00	20	6	0.12	14.40	889.20
1+280.00	20	6	0.12	14.40	903.60
1+300.00	20	6	0.12	14.40	918.00
1+320.00	20	6	0.12	14.40	932.40
1+340.00	20	6	0.12	14.40	946.80
1+360.00	20	6	0.12	14.40	961.20
1+380.00	20	6	0.12	14.40	975.60
1+400.00	20	6	0.12	14.40	990.00
1+420.00	20	6	0.11	13.20	1004.40
1+440.00	20	6	0.12	14.40	1017.60
1+460.00	20	6	0.12	14.40	1032.00

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
بني صالح الفشن - طريق ببا
ب.ن: ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢
ب.ت: ٤٥٩٢٦

مهندس الشركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح المشين (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصركميات تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	المسك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+480.00	20	6	0.12	14.40	1046.40
1+500.00	20	6	0.12	14.40	1060.80
1+520.00	20	6	0.12	14.40	1075.20
1+540.00	20	6	0.12	14.40	1089.60
1+560.00	20	6	0.12	14.40	1104.00
1+580.00	20	6	0.12	14.40	1118.40
1+600.00	20	6	0.12	14.40	1132.80
1+620.00	20	6	0.12	14.40	1147.20
1+640.00	20	6	0.12	14.40	1161.60
1+660.00	20	6	0.12	14.40	1176.00
1+680.00	20	6	0.12	14.40	1190.40
1+700.00	20	6	0.12	14.40	1204.80
1+720.00	20	6	0.12	14.40	1219.20
1+740.00	20	6	0.12	14.40	1233.60
1+760.00	20	6	0.12	14.40	1248.00
1+780.00	20	6	0.12	14.40	1262.40
1+800.00	20	6	0.12	14.40	1276.80
1+820.00	20	6	0.12	14.40	1291.20
1+840.00	20	6	0.12	14.40	1305.60
1+860.00	20	6	0.12	14.40	1320.00
1+880.00	20	6	0.12	14.40	1334.40
1+900.00	20	6	0.12	14.40	1348.80
1+920.00	20	6	0.12	14.40	1363.20
1+940.00	20	6	0.12	14.40	1377.60
1+960.00	20	6	0.12	14.40	1392.00
1+980.00	20	6	0.12	14.40	1406.40
2+000.00	20	6	0.11	13.20	1420.80
2+020.00	20	6	0.12	14.40	1434.00
2+040.00	20	6	0.12	14.40	1448.40
2+060.00	20	6	0.12	14.40	1462.80
2+080.00	20	6	0.12	14.40	1477.20
2+100.00	20	6	0.12	14.40	1491.60
2+120.00	20	6	0.12	14.40	1506.00
2+140.00	20	6	0.12	14.40	1520.40
2+160.00	20	6	0.12	14.40	1534.80
2+180.00	20	6	0.12	14.40	1549.20
2+200.00	20	6	0.12	14.40	1563.60

مهندس المهندس /

الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن عبد الله
٤٥٩٣٦
ب.ن: ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مهندس شركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصص كميات تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	المسك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
2+220.00	20	6	0.12	14.40	1578.00
2+240.00	20	6	0.12	14.40	1592.40
2+260.00	20	6	0.12	14.40	1606.80
2+280.00	20	6	0.12	14.40	1621.20
2+300.00	20	6	0.12	14.40	1635.60
2+320.00	20	6	0.12	14.40	1650.00
2+340.00	20	6	0.12	14.40	1664.40
2+360.00	20	6	0.12	14.40	1678.80
2+380.00	20	6	0.12	14.40	1693.20
2+400.00	20	6	0.12	14.40	1707.60
2+420.00	20	6	0.12	14.40	1722.00
2+440.00	20	6	0.11	13.20	1736.40
2+460.00	20	6	0.12	14.40	1749.60
2+480.00	20	6	0.12	14.40	1764.00
2+500.00	20	6	0.12	14.40	1778.40
2+520.00	20	6	0.11	13.20	1792.80
2+540.00	20	6	0.12	14.40	1806.00
2+560.00	20	6	0.12	14.40	1820.40
2+580.00	20	6	0.12	14.40	1834.80
2+600.00	20	6	0.12	14.40	1849.20
2+620.00	20	6	0.12	14.40	1863.60
2+640.00	20	6	0.12	14.40	1878.00
2+660.00	20	6	0.12	14.40	1892.40
2+680.00	20	6	0.12	14.40	1906.80
2+700.00	20	6	0.12	14.40	1921.20
2+720.00	20	6	0.12	14.40	1935.60
2+740.00	20	6	0.12	14.40	1950.00
2+760.00	20	6	0.12	14.40	1964.40
2+780.00	20	6	0.11	13.20	1978.80
2+800.00	20	6	0.12	14.40	1992.00
2+820.00	20	6	0.12	14.40	2006.40
2+840.00	20	6	0.12	14.40	2020.80
2+860.00	20	6	0.12	14.40	2035.20
2+880.00	20	6	0.11	13.20	2049.60
2+900.00	20	6	0.12	14.40	2062.80
2+920.00	20	6	0.12	14.40	2077.20
2+940.00	20	6	0.10	12.00	2091.60

مهندس الهبله /

الفارس للمقاولات العمومية
شركة الفارس للمقاولات العمومية
٤٥٩٢٦
ب.ت.٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مهندس شركة المنفذ

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السبك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
2+960.00	20	6	0.12	14.40	2103.60
2+980.00	20	6	0.12	14.40	2118.00
3+000.00	20	6	0.12	14.40	2132.40
3+020.00	20	6	0.12	14.40	2146.80
3+040.00	20	6	0.12	14.40	2161.20
3+060.00	20	6	0.12	14.40	2175.60
3+080.00	20	6	0.12	14.40	2190.00
3+100.00	20	6	0.11	13.20	2204.40
3+120.00	20	6	0.12	14.40	2217.60
3+140.00	20	6	0.12	14.40	2232.00
3+160.00	20	6	0.12	14.40	2246.40
3+180.00	20	6	0.12	14.40	2260.80
3+200.00	20	6	0.12	14.40	2275.20
3+220.00	20	6	0.11	13.20	2289.60
3+240.00	20	6	0.12	14.40	2302.80
3+260.00	20	6	0.12	14.40	2317.20
3+280.00	20	6	0.12	14.40	2331.60
3+300.00	20	6	0.12	14.40	2346.00
3+320.00	20	6	0.12	14.40	2360.40
3+340.00	20	6	0.12	14.40	2374.80
3+360.00	20	6	0.12	14.40	2389.20
3+380.00	20	6	0.11	13.20	2403.60
3+400.00	20	6	0.12	14.40	2416.80
3+420.00	20	6	0.12	14.40	2431.20
3+440.00	20	6	0.12	14.40	2445.60
3+460.00	20	6	0.12	14.40	2460.00
3+480.00	20	6	0.12	14.40	2474.40
3+500.00	20	6	0.12	14.40	2488.80
3+520.00	20	6	0.12	14.40	2503.20
3+540.00	20	6	0.12	14.40	2517.60
3+560.00	20	6	0.12	14.40	2532.00
3+580.00	20	6	0.12	14.40	2546.40
3+600.00	20	6	0.12	14.40	2560.80
3+620.00	20	6	0.12	14.40	2575.20
3+640.00	20	6	0.12	14.40	2589.60

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المخددة /
٥٩٢٦٠٥٠٠
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤,٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	الممك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
3+660.00	20	6	0.12	14.40	2604.00
3+680.00	20	6	0.11	13.20	2618.40
3+700.00	20	6	0.12	14.40	2631.60
3+720.00	20	6	0.12	14.40	2646.00
3+740.00	20	6	0.12	14.40	2660.40
3+760.00	20	6	0.12	14.40	2674.80
3+780.00	20	6	0.12	14.40	2689.20
3+800.00	20	6	0.12	14.40	2703.60
3+820.00	20	6	0.12	14.40	2718.00
3+840.00	20	6	0.12	14.40	2732.40
3+860.00	20	6	0.12	14.40	2746.80
3+880.00	20	6	0.11	13.20	2761.20
3+900.00	20	6	0.12	14.40	2774.40
3+920.00	20	6	0.12	14.40	2788.80
3+940.00	20	6	0.12	14.40	2803.20
3+960.00	20	6	0.12	14.40	2817.60
3+980.00	20	6	0.12	14.40	2832.00
4+000.00	20	6	0.12	14.40	2846.40
4+020.00	20	6	0.12	14.40	2860.80
4+040.00	20	6	0.12	14.40	2875.20
4+060.00	20	6	0.11	13.20	2889.60
4+080.00	20	6	0.12	14.40	2902.80
4+100.00	20	6	0.12	14.40	2917.20
4+120.00	20	6	0.12	14.40	2931.60
4+140.00	20	6	0.12	14.40	2946.00
4+160.00	20	6	0.12	14.40	2960.40
4+180.00	20	6	0.11	13.20	2974.80
4+200.00	20	6	0.12	14.40	2988.00
4+220.00	20	6	0.11	13.20	3002.40
4+240.00	20	6	0.12	14.40	3015.60
4+260.00	20	6	0.12	14.40	3030.00

مهندس الزهبي /

الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن عبد الله
٤٥٩٢٦١٥٠٠
٢٢٢-٨٩٩٤٤٤٤٤
مهندس الشركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤,٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات تكسير الأسفلت
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
4+280.00	20	6	0.12	14.40	3044.40
4+300.00	20	6	0.12	14.40	3058.80
4+320.00	20	6	0.12	14.40	3073.20
4+340.00	20	6	0.12	14.40	3087.60
4+360.00	20	6	0.11	13.20	3102.00
4+380.00	20	6	0.12	14.40	3115.20
4+400.00	20	6	0.12	14.40	3129.60
4+420.00	20	6	0.12	14.40	3144.00
4+440.00	20	6	0.12	14.40	3158.40
4+460.00	20	6	0.12	14.40	3172.80
4+480.00	20	6	0.11	12.84	3187.20
4+500.00	20	6	0.10	12.00	3200.04

مهندس الهيئة /

مهندس شركة الفارس
الفارس للمقاولات العمومية
بني صالح الفشن
٤٥٩٢٦٨
٧٩٩-٨٩٩-٧٩٩

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	2	0.50	20.00	0
0+020.00	20	2	0.50	20.00	20.00
0+040.00	20	2	0.50	20.00	40.00
0+060.00	20	2	0.50	20.00	60.00
0+080.00	20	2	0.60	24.00	80.00
0+100.00	20	2	0.60	24.00	104.00
0+120.00	20	2	0.60	24.00	128.00
0+140.00	20	2	0.60	24.00	152.00
0+160.00	20	2	0.65	26.00	176.00
0+180.00	20	2	0.65	26.00	202.00
0+200.00	20	2	0.65	26.00	228.00
0+220.00	20	2	0.65	26.00	254.00
0+240.00	20	2	0.65	26.00	280.00
0+260.00	20	2	0.65	26.00	306.00
0+280.00	20	2	0.65	26.00	332.00
0+300.00	20	2	0.65	26.00	358.00
0+320.00	20	2	0.55	22.00	384.00
0+340.00	20	2	0.55	22.00	406.00
0+360.00	20	2	0.55	22.00	428.00
0+380.00	20	2	0.55	22.00	450.00
0+400.00	20	2	0.55	22.00	472.00
0+420.00	20	2	0.50	20.00	494.00
0+440.00	20	2	0.50	20.00	514.00
0+460.00	20	2	0.50	20.00	534.00
0+480.00	20	2	0.50	20.00	554.00
0+500.00	20	2	0.50	20.00	574.00
0+520.00	20	2	0.55	22.00	594.00
0+540.00	20	2	0.55	22.00	616.00
0+560.00	20	2	0.55	22.00	638.00
0+580.00	20	2	0.60	24.00	660.00
0+600.00	20	2	0.60	24.00	684.00
0+620.00	20	2	0.60	24.00	708.00
0+640.00	20	2	0.60	24.00	732.00
0+660.00	20	2	0.60	24.00	756.00
0+680.00	20	2	0.60	24.00	780.00
0+700.00	20	2	0.65	26.00	804.00
0+720.00	20	2	0.65	26.00	830.00

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس شركة الفارس
٢٥٩٢٦
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤,٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السكك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+740.00	20	2	0.65	26.00	856.00
0+760.00	20	2	0.65	26.00	882.00
0+780.00	20	2	0.65	26.00	908.00
0+800.00	20	2	0.65	26.00	934.00
0+820.00	20	2	0.65	26.00	960.00
0+840.00	20	2	0.65	26.00	986.00
0+860.00	20	2	0.70	28.00	1012.00
0+880.00	20	2	0.70	28.00	1040.00
0+900.00	20	2	0.70	28.00	1068.00
0+920.00	20	2	0.70	28.00	1096.00
0+940.00	20	2	0.60	24.00	1124.00
0+960.00	20	2	0.60	24.00	1148.00
0+980.00	20	2	0.60	24.00	1172.00
1+000.00	20	2	0.60	24.00	1196.00
1+020.00	20	2	0.50	20.00	1220.00
1+040.00	20	2	0.50	20.00	1240.00
1+060.00	20	2	0.50	20.00	1260.00
1+080.00	20	2	0.50	20.00	1280.00
1+100.00	20	2	0.50	20.00	1300.00
1+120.00	20	2	0.50	20.00	1320.00
1+140.00	20	2	0.50	20.00	1340.00
1+160.00	20	2	0.50	20.00	1360.00
1+180.00	20	2	0.50	20.00	1380.00
1+200.00	20	2	0.50	20.00	1400.00
1+220.00	20	2	0.45	18.00	1420.00
1+240.00	20	2	0.45	18.00	1438.00
1+260.00	20	2	0.50	20.00	1456.00
1+280.00	20	2	0.50	20.00	1476.00
1+300.00	20	2	0.50	20.00	1496.00
1+320.00	20	2	0.50	20.00	1516.00
1+340.00	20	2	0.50	20.00	1536.00
1+360.00	20	2	0.50	20.00	1556.00
1+380.00	20	2	0.50	20.00	1576.00
1+400.00	20	2	0.50	20.00	1596.00
1+420.00	20	2	0.50	20.00	1616.00
1+440.00	20	2	0.50	20.00	1636.00
1+460.00	20	2	0.55	22.00	1656.00

مهندس الهندسة /



مهندس الشركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السكك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+480.00	20	2	0.55	22.00	1678.00
1+500.00	20	2	0.55	22.00	1700.00
1+520.00	20	2	0.45	18.00	1722.00
1+540.00	20	2	0.45	18.00	1740.00
1+560.00	20	2	0.45	18.00	1758.00
1+580.00	20	2	0.45	18.00	1776.00
1+600.00	20	2	0.55	22.00	1794.00
1+620.00	20	2	0.55	22.00	1816.00
1+640.00	20	2	0.55	22.00	1838.00
1+660.00	20	2	0.50	20.00	1860.00
1+680.00	20	2	0.50	20.00	1880.00
1+700.00	20	2	0.50	20.00	1900.00
1+720.00	20	2	0.50	20.00	1920.00
1+740.00	20	2	0.50	20.00	1940.00
1+760.00	20	2	0.50	20.00	1960.00
1+780.00	20	2	0.50	20.00	1980.00
1+800.00	20	2	0.50	20.00	2000.00
1+820.00	20	2	0.55	22.00	2020.00
1+840.00	20	2	0.55	22.00	2042.00
1+860.00	20	2	0.55	22.00	2064.00
1+880.00	20	2	0.55	22.00	2086.00
1+900.00	20	2	0.50	20.00	2108.00
1+920.00	20	2	0.50	20.00	2128.00
1+940.00	20	2	0.50	20.00	2148.00
1+960.00	20	2	0.50	20.00	2168.00
1+980.00	20	2	0.40	16.00	2188.00
2+000.00	20	2	0.40	16.00	2204.00
2+020.00	20	2	0.40	16.00	2220.00
2+040.00	20	2	0.40	16.00	2236.00
2+060.00	20	2	0.45	18.00	2252.00
2+080.00	20	2	0.45	18.00	2270.00
2+100.00	20	2	0.45	18.00	2288.00
2+120.00	20	2	0.45	18.00	2306.00
2+140.00	20	2	0.50	20.00	2324.00
2+160.00	20	2	0.50	20.00	2344.00
2+180.00	20	2	0.50	20.00	2364.00
2+200.00	20	2	0.55	22.00	2384.00

مهندس الهيثم /

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذ /
٢٠٩٢٣٤
ب.ن: ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصركميات المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
2+220.00	20	2	0.55	22.00	2406.00
2+240.00	20	2	0.55	22.00	2428.00
2+260.00	20	2	0.60	24.00	2450.00
2+280.00	20	2	0.60	24.00	2474.00
2+300.00	20	2	0.60	24.00	2498.00
2+320.00	20	2	0.60	24.00	2522.00
2+340.00	20	2	0.65	26.00	2546.00
2+360.00	20	2	0.65	26.00	2572.00
2+380.00	20	2	0.65	26.00	2598.00
2+400.00	20	2	0.65	26.00	2624.00
2+420.00	20	2	0.65	26.00	2650.00
2+440.00	20	2	0.70	28.00	2676.00
2+460.00	20	2	0.70	28.00	2704.00
2+480.00	20	2	0.70	28.00	2732.00
2+500.00	20	2	0.55	22.00	2760.00
2+520.00	20	2	0.55	22.00	2782.00
2+540.00	20	2	0.55	22.00	2804.00
2+560.00	20	2	0.55	22.00	2826.00
2+580.00	20	2	0.55	22.00	2848.00
2+600.00	20	2	0.55	22.00	2870.00
2+620.00	20	2	0.55	22.00	2892.00
2+640.00	20	2	0.65	26.00	2914.00
2+660.00	20	2	0.65	26.00	2940.00
2+680.00	20	2	0.65	26.00	2966.00
2+700.00	20	2	0.65	26.00	2992.00
2+720.00	20	2	0.55	22.00	3018.00
2+740.00	20	2	0.55	22.00	3040.00
2+760.00	20	2	0.55	22.00	3062.00
2+780.00	20	2	0.60	24.00	3084.00
2+800.00	20	2	0.60	24.00	3108.00
2+820.00	20	2	0.60	24.00	3132.00
2+840.00	20	2	0.60	24.00	3156.00
2+860.00	20	2	0.60	24.00	3180.00
2+880.00	20	2	0.55	22.00	3204.00
2+900.00	20	2	0.50	20.00	3226.00
2+920.00	20	2	0.55	22.00	3246.00
2+940.00	20	2	0.55	22.00	3268.00

مهندس الهبنة /

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذ /
٤٥٩٢٦٣٥
ب.ف.ن: ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مشروع تنفيذ اعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤,٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصركميات المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
2+960.00	20	2	0.55	22.00	3290.00
2+980.00	20	2	0.55	22.00	3312.00
3+000.00	20	2	0.65	26.00	3334.00
3+020.00	20	2	0.65	26.00	3360.00
3+040.00	20	2	0.65	26.00	3386.00
3+060.00	20	2	0.65	26.00	3412.00
3+080.00	20	2	0.55	22.00	3438.00
3+100.00	20	2	0.55	22.00	3460.00
3+120.00	20	2	0.55	22.00	3482.00
3+140.00	20	2	0.55	22.00	3504.00
3+160.00	20	2	0.55	22.00	3526.00
3+180.00	20	2	0.60	24.00	3548.00
3+200.00	20	2	0.60	24.00	3572.00
3+220.00	20	2	0.60	24.00	3596.00
3+240.00	20	2	0.60	24.00	3620.00
3+260.00	20	2	0.60	24.00	3644.00
3+280.00	20	2	0.70	28.00	3668.00
3+300.00	20	2	0.70	28.00	3696.00
3+320.00	20	2	0.65	26.00	3724.00
3+340.00	20	2	0.70	28.00	3750.00
3+360.00	20	2	0.65	26.00	3778.00
3+380.00	20	2	0.60	24.00	3804.00
3+400.00	20	2	0.60	24.00	3828.00
3+420.00	20	2	0.60	24.00	3852.00
3+440.00	20	2	0.60	24.00	3876.00
3+460.00	20	2	0.60	24.00	3900.00
3+480.00	20	2	0.60	24.00	3924.00
3+500.00	20	2	0.50	20.00	3948.00
3+520.00	20	2	0.50	20.00	3968.00
3+540.00	20	2	0.50	20.00	3988.00
3+560.00	20	2	0.50	20.00	4008.00
3+580.00	20	2	0.60	24.00	4028.00
3+600.00	20	2	0.60	24.00	4052.00
3+620.00	20	2	0.60	24.00	4076.00
3+640.00	20	2	0.60	24.00	4100.00

مهندس الهندسة /

الفارس للمقاولات العمومية
شمارس تقييده ٤٥٩٢٦
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٣٦

مهندس الشركة المنفذ

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السبك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
3+660.00	20	2	0.50	20.00	4124.00
3+680.00	20	2	0.65	26.00	4144.00
3+700.00	20	2	0.65	26.00	4170.00
3+720.00	20	2	0.60	24.00	4196.00
3+740.00	20	2	0.65	26.00	4220.00
3+760.00	20	2	0.65	26.00	4246.00
3+780.00	20	2	0.60	24.00	4272.00
3+800.00	20	2	0.65	26.00	4296.00
3+820.00	20	2	0.65	26.00	4322.00
3+840.00	20	2	0.65	26.00	4348.00
3+860.00	20	2	0.55	22.00	4374.00
3+880.00	20	2	0.60	24.00	4396.00
3+900.00	20	2	0.60	24.00	4420.00
3+920.00	20	2	0.60	24.00	4444.00
3+940.00	20	2	0.60	24.00	4468.00
3+960.00	20	2	0.60	24.00	4492.00
3+980.00	20	2	0.60	24.00	4516.00
4+000.00	20	2	0.60	24.00	4540.00
4+020.00	20	2	0.60	24.00	4564.00
4+040.00	20	2	0.60	24.00	4588.00
4+060.00	20	2	0.60	24.00	4612.00
4+080.00	20	2	0.50	20.00	4636.00
4+100.00	20	2	0.55	22.00	4656.00
4+120.00	20	2	0.55	22.00	4678.00
4+140.00	20	2	0.55	22.00	4700.00
4+160.00	20	2	0.50	20.00	4722.00
4+180.00	20	2	0.50	20.00	4742.00
4+200.00	20	2	0.50	20.00	4762.00
4+220.00	20	2	0.50	20.00	4782.00
4+240.00	20	2	0.50	20.00	4802.00
4+260.00	20	2	0.50	20.00	4822.00

مهندس الهيثم /

الفارس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذ /
٢٠٩٢٦٠٥٠
ب.ن: ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات المخلفات
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
4+280.00	20	2	0.30	12.00	4842.00
4+300.00	20	2	0.30	12.00	4854.00
4+320.00	20	2	0.30	12.00	4866.00
4+340.00	20	2	0.30	12.00	4878.00
4+360.00	20	2	0.30	12.00	4890.00
4+380.00	20	2	0.30	12.00	4902.00
4+400.00	20	2	0.40	16.00	4914.00
4+420.00	20	2	0.40	16.00	4930.00
4+440.00	20	2	0.45	18.00	4946.00
4+460.00	20	2	0.45	18.00	4964.00
4+480.00	20	2	0.45	18.00	4982.00
4+500.00	20	2	0.45	18.00	5000.00

مهندس الهيثم /

مهندس الشركة المنفذة /
الفارس للمقاولات العمومية
ب.ت: ٢٥٩٣٦
ب.ف: ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤,٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+000.00	20	6.5	0.35	45.50	0
0+020.00	20	6.5	0.36	46.80	45.50
0+040.00	20	6.5	0.36	46.80	92.30
0+060.00	20	6.5	0.37	48.10	139.10
0+080.00	20	6.5	0.37	48.10	187.20
0+100.00	20	6.5	0.37	48.10	235.30
0+120.00	20	6.5	0.39	50.70	283.40
0+140.00	20	7	0.39	54.60	334.10
0+160.00	20	7	0.40	56.00	388.70
0+180.00	20	7	0.40	56.00	444.70
0+200.00	20	7	0.40	56.00	500.70
0+220.00	20	7	0.38	53.20	556.70
0+240.00	20	7	0.38	53.20	609.90
0+260.00	20	6.5	0.38	49.40	663.10
0+280.00	20	6.5	0.36	46.80	712.50
0+300.00	20	6.5	0.36	46.80	759.30
0+320.00	20	6.5	0.36	46.80	806.10
0+340.00	20	6.5	0.37	48.10	852.90
0+360.00	20	6.5	0.38	49.40	901.00
0+380.00	20	6.5	0.38	49.40	950.40
0+400.00	20	6.5	0.38	49.40	999.80
0+420.00	20	6.5	0.38	49.40	1049.20
0+440.00	20	6.5	0.36	46.80	1098.60
0+460.00	20	6.5	0.37	48.10	1145.40
0+480.00	20	6.5	0.37	48.10	1193.50
0+500.00	20	6.5	0.37	48.10	1241.60
0+520.00	20	6.5	0.39	50.70	1289.70
0+540.00	20	6.5	0.39	50.70	1340.40
0+560.00	20	6.5	0.39	50.70	1391.10
0+580.00	20	6.5	0.40	52.00	1441.80
0+600.00	20	6.5	0.40	52.00	1493.80
0+620.00	20	6.5	0.38	49.40	1545.80
0+640.00	20	6.5	0.38	49.40	1595.20
0+660.00	20	6.5	0.38	49.40	1644.60
0+680.00	20	6.5	0.38	49.40	1694.00
0+700.00	20	6.5	0.37	48.10	1743.40
0+720.00	20	6.5	0.37	48.10	1791.50

الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن عبد الله
٤٥٩٢٦١٥
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦٠٥٥

مهندس الهندسة /

مهندس شركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤,٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
0+740.00	20	6.5	0.37	48.10	1839.60
0+760.00	20	6.5	0.37	48.10	1887.70
0+780.00	20	6.5	0.37	48.10	1935.80
0+800.00	20	6.5	0.38	49.40	1983.90
0+820.00	20	6.5	0.38	49.40	2033.30
0+840.00	20	6.5	0.39	50.70	2082.70
0+860.00	20	6.5	0.39	50.70	2133.40
0+880.00	20	6.5	0.39	50.70	2184.10
0+900.00	20	6.5	0.36	46.80	2234.80
0+920.00	20	6.5	0.36	46.80	2281.60
0+940.00	20	6.5	0.38	49.40	2328.40
0+960.00	20	6.5	0.38	49.40	2377.80
0+980.00	20	6.5	0.36	46.80	2427.20
1+000.00	20	7	0.36	50.40	2474.00
1+020.00	20	7	0.37	51.80	2524.40
1+040.00	20	7	0.37	51.80	2576.20
1+060.00	20	6.5	0.37	48.10	2628.00
1+080.00	20	6.5	0.38	49.40	2676.10
1+100.00	20	6.5	0.38	49.40	2725.50
1+120.00	20	6.5	0.38	49.40	2774.90
1+140.00	20	6.5	0.38	49.40	2824.30
1+160.00	20	6.5	0.38	49.40	2873.70
1+180.00	20	6.5	0.39	50.70	2923.10
1+200.00	20	6.5	0.39	50.70	2973.80
1+220.00	20	6.5	0.39	50.70	3024.50
1+240.00	20	6.5	0.39	50.70	3075.20
1+260.00	20	6.5	0.38	49.40	3125.90
1+280.00	20	7	0.38	53.20	3175.30
1+300.00	20	7	0.38	53.20	3228.50
1+320.00	20	7	0.38	53.20	3281.70
1+340.00	20	6.5	0.37	48.10	3334.90
1+360.00	20	6.5	0.38	49.40	3383.00
1+380.00	20	6.5	0.38	49.40	3432.40
1+400.00	20	6.5	0.39	50.70	3481.80
1+420.00	20	6.5	0.39	50.70	3532.50
1+440.00	20	6.5	0.39	50.70	3583.20
1+460.00	20	6.5	0.38	49.40	3633.90

مهندس الهندسة /

شركة الفارس للمقاولات العمومية
بني صالح الفشن - طريق ببا
٤٥٩٢٦
٢٢٢-٨٩٩-٧٤٦


مهندس شركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
1+480.00	20	6.5	0.38	49.40	3683.30
1+500.00	20	6.5	0.38	49.40	3732.70
1+520.00	20	6.5	0.40	52.00	3782.10
1+540.00	20	6.5	0.40	52.00	3834.10
1+560.00	20	6.5	0.40	52.00	3886.10
1+580.00	20	6.5	0.39	50.70	3938.10
1+600.00	20	6.5	0.39	50.70	3988.80
1+620.00	20	6.5	0.39	50.70	4039.50
1+640.00	20	6.5	0.37	48.10	4090.20
1+660.00	20	6.5	0.37	48.10	4138.30
1+680.00	20	6.5	0.35	45.50	4186.40
1+700.00	20	6.5	0.35	45.50	4231.90
1+720.00	20	6.5	0.38	49.40	4277.40
1+740.00	20	6.5	0.38	49.40	4326.80
1+760.00	20	7	0.38	53.20	4376.20
1+780.00	20	7	0.36	50.40	4429.40
1+800.00	20	7	0.36	50.40	4479.80
1+820.00	20	6.5	0.35	45.50	4530.20
1+840.00	20	6.5	0.35	45.50	4575.70
1+860.00	20	6.5	0.37	48.10	4621.20
1+880.00	20	6.5	0.35	45.50	4669.30
1+900.00	20	6.5	0.38	49.40	4714.80
1+920.00	20	6.5	0.38	49.40	4764.20
1+940.00	20	6.5	0.38	49.40	4813.60
1+960.00	20	6.5	0.39	50.70	4863.00
1+980.00	20	6.5	0.39	50.70	4913.70
2+000.00	20	6.5	0.39	50.70	4964.40
2+020.00	20	6.5	0.39	50.70	5015.10
2+040.00	20	7	0.39	54.60	5065.80
2+060.00	20	7	0.40	56.00	5120.40
2+080.00	20	7	0.40	56.00	5176.40
2+100.00	20	7	0.40	56.00	5232.40
2+120.00	20	6.5	0.40	52.00	5288.40
2+140.00	20	6.5	0.40	52.00	5340.40
2+160.00	20	6.5	0.38	49.40	5392.40
2+180.00	20	6.5	0.38	49.40	5441.80
2+200.00	20	6.5	0.38	49.40	5491.20

مهندس المهندس /



مهندس الشركة المنفذ /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصركميات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
2+220.00	20	6.5	0.38	49.40	5540.60
2+240.00	20	6.5	0.38	49.40	5590.00
2+260.00	20	6.5	0.38	49.40	5639.40
2+280.00	20	6.5	0.38	49.40	5688.80
2+300.00	20	6.5	0.38	49.40	5738.20
2+320.00	20	6.5	0.37	48.10	5787.60
2+340.00	20	6.5	0.37	48.10	5835.70
2+360.00	20	6.5	0.37	48.10	5883.80
2+380.00	20	6.5	0.37	48.10	5931.90
2+400.00	20	6.5	0.36	46.80	5980.00
2+420.00	20	6.5	0.36	46.80	6026.80
2+440.00	20	6.5	0.39	50.70	6073.60
2+460.00	20	6.5	0.39	50.70	6124.30
2+480.00	20	6.5	0.39	50.70	6175.00
2+500.00	20	6.5	0.39	50.70	6225.70
2+520.00	20	6.5	0.39	50.70	6276.40
2+540.00	20	6.5	0.37	48.10	6327.10
2+560.00	20	6.5	0.37	48.10	6375.20
2+580.00	20	6.5	0.37	48.10	6423.30
2+600.00	20	6.5	0.37	48.10	6471.40
2+620.00	20	6.5	0.37	48.10	6519.50
2+640.00	20	6.5	0.38	49.40	6567.60
2+660.00	20	6.5	0.38	49.40	6617.00
2+680.00	20	6.5	0.38	49.40	6666.40
2+700.00	20	7	0.38	53.20	6715.80
2+720.00	20	7	0.40	56.00	6769.00
2+740.00	20	7	0.40	56.00	6825.00
2+760.00	20	6.5	0.40	52.00	6881.00
2+780.00	20	6.5	0.40	52.00	6933.00
2+800.00	20	6.5	0.39	50.70	6985.00
2+820.00	20	6.5	0.37	48.10	7035.70
2+840.00	20	6.5	0.37	48.10	7083.80
2+860.00	20	6.5	0.37	48.10	7131.90
2+880.00	20	6.5	0.36	46.80	7180.00
2+900.00	20	6.5	0.35	45.50	7226.80
2+920.00	20	6.5	0.38	49.40	7272.30
2+940.00	20	6.5	0.35	45.50	7321.70

مهندس الهندسة /

مهندس الهندسة /



مهندس الشركة المنفذة /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق بها - بني صالح المشين (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
2+960.00	20	6.5	0.35	45.50	7367.20
2+980.00	20	6.5	0.37	48.10	7412.70
3+000.00	20	6.5	0.37	48.10	7460.80
3+020.00	20	6.5	0.37	48.10	7508.90
3+040.00	20	6.5	0.37	48.10	7557.00
3+060.00	20	6.5	0.35	45.50	7605.10
3+080.00	20	6.5	0.35	45.50	7650.60
3+100.00	20	6.5	0.36	46.80	7696.10
3+120.00	20	7	0.36	50.40	7742.90
3+140.00	20	7	0.34	47.60	7793.30
3+160.00	20	7	0.39	54.60	7840.90
3+180.00	20	7	0.39	54.60	7895.50
3+200.00	20	6.5	0.39	50.70	7950.10
3+220.00	20	6.5	0.36	46.80	8000.80
3+240.00	20	6.5	0.36	46.80	8047.60
3+260.00	20	6.5	0.35	45.50	8094.40
3+280.00	20	6.5	0.36	46.80	8139.90
3+300.00	20	6.5	0.38	49.40	8186.70
3+320.00	20	6.5	0.38	49.40	8236.10
3+340.00	20	6.5	0.38	49.40	8285.50
3+360.00	20	6.5	0.38	49.40	8334.90
3+380.00	20	6.5	0.38	49.40	8384.30
3+400.00	20	6.5	0.40	52.00	8433.70
3+420.00	20	6.5	0.40	52.00	8485.70
3+440.00	20	6.5	0.40	52.00	8537.70
3+460.00	20	6.5	0.37	48.10	8589.70
3+480.00	20	6.5	0.37	48.10	8637.80
3+500.00	20	6.5	0.39	50.70	8685.90
3+520.00	20	6.5	0.39	50.70	8736.60
3+540.00	20	6.5	0.38	49.40	8787.30
3+560.00	20	6.5	0.38	49.40	8836.70
3+580.00	20	6.5	0.37	48.10	8886.10
3+600.00	20	6.5	0.37	48.10	8934.20
3+620.00	20	6.5	0.37	48.10	8982.30
3+640.00	20	6.5	0.36	46.80	9030.40

مهندس الهيئة /

الفراس للمقاولات العمومية
مهندس الشركة المنفذة /
ب.ن: ٧٤٦-٨٩٩-٢٢٢
س.ن: ٤٥٩٢٦٦

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤.٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠٠+٠٠٠ الى الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م³)	المكعب التراكمي (م³)
3+660.00	20	6.5	0.36	46.80	9077.20
3+680.00	20	6.5	0.38	49.40	9124.00
3+700.00	20	6.5	0.38	49.40	9173.40
3+720.00	20	6.5	0.36	46.80	9222.80
3+740.00	20	7	0.36	50.40	9269.60
3+760.00	20	7	0.37	51.80	9320.00
3+780.00	20	7	0.40	56.00	9371.80
3+800.00	20	7	0.40	56.00	9427.80
3+820.00	20	6.5	0.40	52.00	9483.80
3+840.00	20	6.5	0.38	49.40	9535.80
3+860.00	20	6.5	0.38	49.40	9585.20
3+880.00	20	6.5	0.38	49.40	9634.60
3+900.00	20	6.5	0.38	49.40	9684.00
3+920.00	20	6.5	0.38	49.40	9733.40
3+940.00	20	6.5	0.38	49.40	9782.80
3+960.00	20	6.5	0.38	49.40	9832.20
3+980.00	20	6.5	0.38	49.40	9881.60
4+000.00	20	6.5	0.38	49.40	9931.00
4+020.00	20	6.5	0.38	49.40	9980.40
4+040.00	20	6.5	0.36	46.80	10029.80
4+060.00	20	6.5	0.38	49.40	10076.60
4+080.00	20	6.5	0.36	46.80	10126.00
4+100.00	20	6.5	0.36	46.80	10172.80
4+120.00	20	6.5	0.37	48.10	10219.60
4+140.00	20	6.5	0.37	48.10	10267.70
4+160.00	20	6.5	0.37	48.10	10315.80
4+180.00	20	6.5	0.38	49.40	10363.90
4+200.00	20	6.5	0.40	52.00	10413.30
4+220.00	20	6.5	0.40	52.00	10465.30
4+240.00	20	6.5	0.39	50.70	10517.30
4+260.00	20	6.5	0.39	50.70	10568.00

مهندس الهيئة /

الفارس للمقاولات العمومية
فارس بن ببا صالح
٤٥٩٢٦
٢٢٢-٨٩٩-٢٤٣

مهندس الشركة المنفذة /

مشروع تنفيذ أعمال رفع كفاءة - طريق ببا - بني صالح الفشن (القطاع الثاني) بطول ٤,٥٠٠ كم
تنفيذ شركة الفارس للمقاولات العمومية

بيان حصر كميات الأساس
القطاع الاول (من الكم ٠+٠٠٠ الي الكم ٤+٥٠٠)

المحطة	الطول (م)	العرض (م)	السمك (م)	المكعب (م ^٣)	المكعب التراكمي (م ^٣)
4+280.00	20	6.5	0.39	50.70	10618.70
4+300.00	20	6.5	0.38	49.40	10669.40
4+320.00	20	6.5	0.38	49.40	10718.80
4+340.00	20	6.5	0.38	49.40	10768.20
4+360.00	20	6.5	0.38	49.40	10817.60
4+380.00	20	6.5	0.38	49.40	10867.00
4+400.00	20	6.5	0.38	49.40	10916.40
4+420.00	20	6.5	0.36	47.32	10965.80
4+440.00	20	7	0.36	50.40	11013.12
4+460.00	20	7	0.36	50.40	11063.52
4+480.00	20	6.5	0.35	45.50	11113.92
4+500.00	20	6.5	0.35	45.50	11159.42

مهندس الهيثم /

الفارس للمقاولات العمومية
شركة مقاولات عمومية
سجل تجارة ٢٥٩٢٢
ب.ن. ٧٤٩٠٠٠٨٩٩-٢٣٢

مهندس الشركة المنفذ

علي الحساب نهائيا
الجامعة للطرق والنقل الجوي
مجلس الإدارة المركزية
احمد عتر
مفتي

شركة الفارس للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (١) جاری

A, 598, 79Y, 17

خود مع الله - مول

رقم و مقدار القصص

بسم الله الرحمن الرحيم

فيمه امر الاصله :

قيمة امر الاعمال		فرش
بيان المتصرف من الموقوف	7,626,793.00	
بيان الاعمال التي تمت الان	0.00	
خصم فروق الاسعار البيومين والتشريب MCO	0.00	
خصم محضر التقييم لسلام ابتدائي	0.00	
سابق صرفه	7,626,793.00	
مستحق صرفه		
جملة الاستقطاعات	691,718.12	
صافي المبالغ المستحق	6,935,074.88	
اوامر الدفع الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	363,180.62	
التأمينات ق.خ فقط 2.7%طرق 3.6 كيلوي	196,117.53	
حد جهاز مشروع الحصة (فرش) لسلام العنبر والاملاك	0.00	
شيك الشركة	0.00	

جنيه	٥% تأمين اعمال	٣٨١,٣٣٩.٦٥
رسم الدفعة		١٧٤,٧٢٣.٥٠
أرباح تص للقطاع الخاص		٧٢,٦٣٦.١٢
عملة غير منتظمة ص.ق. ٤٥%		٠.٠٠
تخارب المصل منطقة بنى مويرف		٩,١٤٥.٠٠
تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠.٠٠	
١٤% "ضريبة قيمة مضافة	٠.٠٠	١,٢٨٠.٣٠
مير هندسية		٠.٠٠
اتساع		٠.٠٠
تعمية		٠.٠٠
يعلى مبلغ قط اربعون الف جنيه لا غير لحين توريد الادوات الكتلية		٤٠,٠٠٠.٠٠
يعلى مبلغ		٠.٠٠
سيارة العينات		٠.٠٠
		٠.٠٠

رو جمع حسابیاء.

مدير عام الشؤون المالية والإدارية