

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد: / / ٢٠٢٤/
التاريخ: / / ٢٠٢٤/



الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر
بولين أعلى الرياح البحيرى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجيت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص فروق الأسعار رقم (٥) عن كميات مستخلص رقم (٧) جارى الخاص

بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص رقم (5) فروق اسعار عن كميات مستخلص 7 جاري

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1002)

تاريخ الاسناد			تاريخ الاسناد
Nov-23	Oct-23	مارس-2022	تاريخ الاسناد
٣٢٠,٦	٣٠٣,٥	٢٣٢,٣	الاسمنت
٩٩٨,٥	٩١٣,٦	٣٨٦,٤	الحديد
٤١٧	٣٩٦,٢	٣٢٧,٨	السولار

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	فئة	المستخلص		نسبة عدد الايام	عدد الايام	الأشهر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
				الكمية	قيمة الأعمال										
17	٣٢٠٠	م.ط		٣٦	١١٥٢٠٠	٠,٣٥٠	١٦	Oct-23	اسمنت	16.5%	٢٣٢,٣	٣٠٣,٥	٠,٠٥٠٥٧٢٥٤	٢٠٣٩,٠٨	
					١١٥٢٠٠	٠,٦٥٠	٣٠	Nov-23	اسمنت	16.5%	٢٣٢,٣	٣٢٠,٦	٠,٠٦٢٧١٨٤٧	٤٦٩٦,٣٦	
					١١٥٢٠٠	٠,٣٥٠	١٦	Oct-23	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٤٢٠,٦٧	
					١١٥٢٠٠	٠,٦٥٠	٣٠	Nov-23	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	١٠١٨,٨١	
18	٤٢٠٠	م.ط		٤٤٥	١٨٦٩٠٠٠	٠,٣٥٠	١٦	Oct-23	اسمنت	17.8%	٢٣٢,٣	٣٠٣,٥	٠,٠٥٤٥٥٧٠٤	٣٥٦٨٨,٤٩	
					١٨٦٩٠٠٠	٠,٦٥٠	٣٠	Nov-23	اسمنت	17.8%	٢٣٢,٣	٣٢٠,٦	٠,٠٦٧٦٥٩٩٢	٨٢١٩٦,٦٦	
					١٨٦٩٠٠٠	٠,٣٥٠	١٦	Oct-23	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٦٨٢٤,٨٧	
					١٨٦٩٠٠٠	٠,٦٥٠	٣٠	Nov-23	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	١٦٥٢٩,٠٨	
23	١٩٥٠	م.ط		٣١	٦٠٤٥٠	٠,٣٥٠	١٦	Oct-23	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٣٠٣,٥	٠,٠٢٩٧٣٠٥٢	٦٢٩,٠٢	
					٦٠٤٥٠	٠,٦٥٠	٣٠	Nov-23	اسمنت	9.7%	٢٣٢,٣	٣٢٠,٦	٠,٠٣٦٨٧٠٨٦	١٤٤٨,٧٥	
					٦٠٤٥٠	٠,٣٥٠	١٦	Oct-23	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٢٢٠,٧٤	
					٦٠٤٥٠	٠,٦٥٠	٣٠	Nov-23	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٥٣٤,٦١	

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م/ محمد عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات
م/ كارم امام

عن الهيئة
م/ صابر بن النجراوى
م/ محمد عماد

عن المكتب الاستشاري
م/ مصطفى فتحي عزام

مدير المشروع
م/ محمد حسين سويد

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني
د.م / حمادة محمد كامل

تاريخ الاستناد			٢٠٢٢/٠٣/١٦
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مارس-2022	Oct-23	Nov-23
الاسمنت	٢٢٢,٣	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦
الحديد	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٩٩٨,٥
السولار	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٤١٧

رقم البند	بيان البند	الوحدة	قفة	المستخلص		الأشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	نوع التكلفة	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
				الكمية	قيمة الأعمال										
41	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ² و محتوى اسمنت 450 كجم/م ³ و السعر لا يشمل حديد التسليح	3م	٢٩٧٠	١٥	٤٤٥٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	اسمنت	22.4%	٢٢٢,٣	٣٠٣,٥	٠,٦٨٦٥٦٠٥	١٠٧٠,٥٢	
					٤٤٥٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	اسمنت	22.4%	٢٢٢,٣	٣٢٠,٦	٠,٨٥١٤٥٠٧	٢٤٦٥,٥٩	
					٤٤٥٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٢٠٨٦٦٣٨	٣٢٥,٣٦	
					٤٤٥٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	سولار	10.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٢٧٢١١٧١	٧٨٧,٩٨	
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنـاعـه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٦٥٠٠	١٦١	٤٢٦٦٥٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠	١٣٢٤٣١٥,٤٢	
					٤٢٦٦٥٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩٩٨,٥	١,٠٢٩٦٧١٣٣	٢٨٥٥٥١٠,٢٦	
					٤٢٦٦٥٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	١٥٥٧٩,٦٢	
					٤٢٦٦٥٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٣٧٧٣٢,١٠	
53	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢٥٠	٢	٢٥٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٩,١٣	
					٢٥٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٢٢,١١	
54	بالمتر المسطح اعمال دمسـة لقواعد المجرى المائى والهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى والبر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفليه (دمسه) والبند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقتة وتركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى	2م	٢٨٠٠	٣٩	١٠٩٢٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٣٩٨,٧٦	
					١٠٩٢٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٩٦٥,٧٤	
59	بالطن توريد وتركيب قايـسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئـة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٣١٠٠٠	٣٧	١١٤٧٠٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠	٣٥٦٠٢٧,١٤	
					١١٤٧٠٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩٩٨,٥	١,٠٢٩٦٧١٣٣	٧٦٧٦٧١,٤٦	
					١١٤٧٠٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١	٢٥١٣,٠٤	
					١١٤٧٠٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠٠٨١٦٣٥١	٨٦,٣١	

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص رقم (5) فروق اسعار عن كميات مستخلص 7 جاري

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1002)

تاريخ الاسناد	٢٠٢٢/٠٣/١٦
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	2022-مارس
الاسمنت	٢٢٢,٣
الحديد	٣٨٦,٤
السولار	٣٢٧,٨
رقم البند	٤١٧

بيانات التعاقد				المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عدد العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
رقم البند	بيان البند	الوحدة	فترة	الكمية	قيمة الأعمال										
60	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جهد 350 كجم/سم2 محتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 والفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	3م	٢٥٩٥	١٣٩	٣٦٠٧٠٥	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	اسمنت	18.2%	٢٣٢,٣	٣٠٣,٥	٠,٠٥٥٧٨٣٠٤	٧٠٤٢,٤٣	
					٣٦٠٧٠٥	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	اسمنت	18.2%	٢٣٢,٣	٣٢٠,٦	٠,٠٦٩١٨٠٣٧	١٦٢١٩,٩١	
					٣٦٠٧٠٥	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١	٧٩٠,٢٩	
					٣٦٠٧٠٥	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠٠٨١٦٣٥١	١٩١٤,٠٠	
61	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/سم2 مع الدمك الديناميكي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 والفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	3م	٣٤٥٠	٥٥	١٨٩٧٥٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	اسمنت	18.5%	٢٣٢,٣	٣٠٣,٥	٠,٠٥٦٧٠٢٥٤	٣٧٦٥,٧٦	
					١٨٩٧٥٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	اسمنت	18.5%	٢٣٢,٣	٣٢٠,٦	٠,٠٧٠٣٢٠٧١	٨٦٧٣,١٨	
					١٨٩٧٥٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠٠٦٢٥٩٩١	٤١٥,٧٤	
					١٨٩٧٥٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠٠٨١٦٣٥١	١٠٠٦,٨٧	
65	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصل التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢٧٠٠٠	٣٤	٩١٨٠٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩١٣,٦	٠,٨٨٦٨٥٣٠٠	٢٨٤٩٤٥,٨٧	
					٩١٨٠٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	٩٩٨,٥	١,٠٢٩٦٧١٣٣	٦١٤٤٠٤,٨٨	
					٩١٨٠٠٠	Oct-23	١٦	٠,٣٥٠	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,٠١٠٤٣٣١٩	٣٣٥٢,١٨	
					٩١٨٠٠٠	Nov-23	٣٠	٠,٦٥٠	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٨١١٨,٦٢	
الإجمالي إلى															٦٤٨٤١٨١,١٤

ب.ت.ر.ج.ت
رئيس الإدارة المركزية
م/ مجدي عبدالسلام عامر
٥٠٩٢٥

عن الهيئة
م/ صابرين النحراوى
م/ محمد عماد
م/ كارم امام
م/ محمد عمار
م/ محمد عمار
م/ محمد عمار

عن المكتب الاستشاري
م/ مصطفى فتحي عزام
م/ محمد حسن سويد
م/ محمد حسن سويد
م/ محمد حسن سويد

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني
م.د / حمادة محمد كامل
م/ محمد حسن سويد