

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	ملاحظات الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤	طبقة الأساس													
١-٤	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش طبقة تلميس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم الجبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة الرمل من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال و يتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٤٦,٤	٣م	١,٦٨٥,٧٨	٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤,٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤,٢٤٠,٠٠		
	قيمة المادة المحجورة بمشتملاتها							١٦١	٣م	١,٦٨٥,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٧,٦٠٠,٠٠	
	علوة مسافة النقل ٢١٥ كم							٢٥٣,٥	٣م	١,٦٨٥,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٥,٦٠٠,٠٠	
	علوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية							٢٥	٣م	١,٦٨٥,٧٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمل توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم الجبيبات ما بين ١٠٠ سم الى ٤٠٠ سم والا تزيد نسبة الرمل من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة باده روع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % و يتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوى (لاقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٥١,٣	٣م	١٥,٦٣٣,١٢	٠,٠٠	١٤,٨٥٠,٠٠	١٤,٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٤٦,٨٠٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٤٦,٨٠٥,٠٠		
	قيمة المادة المحجورة بمشتملاتها							١٧٥	٣م	١٥,٦٣٣,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٩٨,٧٥٠,٠٠	
	علوة مسافة النقل ٢١٥ كم							٢٥٣,٥	٣م	١٥,٦٣٣,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٦٤,٤٧٥,٠٠	
	علوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا لللائحة الشركة الوطنية							٢٥	٣م	١٥,٦٣٣,١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧١,٢٥٠,٠٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح اعمل توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥سم لحماية الكفاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٠٨ سن دولوميت مترج + ٣٠,٠٤ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سبك) على أن يكون السن نظيف ومضبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسبك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنشيط المسطح وملء الفواصل بالبيتومين والرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٧	٢م	١٣,٦٣٥,٠٦	٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠	٨,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٠١,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٧٠١,٧٠٠,٠٠		
٢-٥	بالمتر المكعب اعمل توريد وصب خرسانة عادية لقواعد الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٠٨ سن دولوميت مترج + ٣٠,٠٤ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر+سبك) على أن يكون السن نظيف ويغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسبك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اصال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وملء الفواصل بالبيتومين والرمل والتنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦٦٥,٢	٣م	١,٢٤٨,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٩٢,٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٩٢,٥١٢,٠٠		
إجمالي قيمة المستخلص														١٥,١١٢,٩٣٢

فقط خمسة عشر مليوناً ومائة واثنان عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيه لا غير

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:

يدفع للمقاول مبلغ.....

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الاستشاري دا/سيد الجيوشي)

استشاري المساحة

الشركة المنفذة: شركة ايجي كونتراتك

مدير المشروع

م/محمد سعيد

م/محمد خليل

م/محمد سعيد

م/محمد سعيد