

بخصوص : عمله مُرْجِع اعمال  
لتعديل الملفات الاصناف  
القديمة امام هيئة المحاكم  
شركة : شئيل العاشر ماركت



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجاري رقم (٣) عن العملية عاليه بعد مراجعته فنياً وحسابياً بمعرفة المنطقة.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو الصرف

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام ، ، ،

الغردة في ٢٠١٨ / ٣ / ٢٥

## مرفقات :-

## عدد (١) مستخلص اصل (٢) صورة

عدد (١) اصل استمارة ٥٠ ع. ح

## عدد (١) قوائم الكميات

عدد (١) تجارب المعمل

جعفر

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

"خالد سعد على"

**جمهورية مصر العربية**  
**استمارة لاعتماد الصرف**

(استمارة رقم ٥٠ «ع.ح»)

(١)

مصلحة : الجهاز المركزي للطريق العام  
قسم : المؤسسة المائية ١٢٤  
المبلغ المستحق إلى : شركة البترول العام لسنة ٢٠٢١، الطريق  
بموجب { الطلبات طبيه أو اكتتاب المرافق

صار مراجعته ووتجد على صحة و يقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة  
إذن صرف على :

اهـ دفع

شيك على الخارج { صاحب الحق أو يسحب باسم  
شركة البترول العام لسنة ٢٠٢١، الطريق  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير				
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	الجملة
			٣٨٠٠/-	
			٣٨٣٥٠٠/-	

رقم : \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
	بيانات			نوع الخصم			
	من منظارهم مارن رقم (٣) في ملء	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	٣٨٣٩٠٠/-
	مترح اعمال لصرف الطريق العام / سما						
إجمالي الأصل							
بيانات الاستقطاعات						قرش	جنيه
عادى إضافى دمغة توقيع							
قرش جنيه	قرش جنيه	قرش جنيه					
رسم الدمغة							
صافي القيمة المطلوب صرفها							

علامة

٢٦٨٤٠

في ٢٠٢ سنة

رئيس المصلحة



(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ الإيرادات بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ علامات المراجع ورئيس المصلحة

شيخ  
يعتمد سحب إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ٢٠٢ سنة مبلغ \_\_\_\_\_



الم الهيئة العامة لشئون المطبع الأمومية ٤٤٠٠ من ٢٠٢١

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح» ) \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_ إمضاءات موظفى الشطب

(٤) سحب

الختم ذو التاريخ

رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٤) قيد في سجل

الختم ذو التاريخ

الشيكات \_\_\_\_\_

الموالات \_\_\_\_\_

الشيكات \_\_\_\_\_

الموالات \_\_\_\_\_

(٥) أدراج في كشف

الختم ذو التاريخ



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الادارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر



مستخلص رقم (٣) جاري عن عملية : مشروع اعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

العقد رقم (٣٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ مع شركة النيل العامة لانشاء الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٧ / ٢٠٢٥ م

رقم البند	نوع العمل	القناة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراوه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملحوظات
١	عمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخريّة	٢٩,٢	٣	٢٠٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢١٦٠٠٠		٦٣٠٧٢٠٠,٠٠	٦٣٠٧٢٠٠,٠٠ ١- المعمل متواجد
٢	أعمال تحميل ونقل أتربة	٤٩	٣	٣٣٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠		١٦٦٦٠٠٠,٠٠	٢- المهندسون متواجدون
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجه الطبيعية	٢١١	٣	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠		٥٦٩٧٠٠٠,٠٠	٣- مهندس المعمل متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب (mco)	٥٨	٢	٣٩٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠		٢٦٦٨٠٠٠,٠٠	٤- لافتات المشروع متواجدة
٧	أعمال إنشاء طبقة الرابطة بسمك ٧ سم	٣٤٠	٢	٣٤٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٧٠٠٠,٠٠		١٢٥٨٠٠٠,٠٠	٥- المعدات متواجدة
١٠	أعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ امتار وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة	٣١٥٠	١	٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠		١٦٦٩٥٠٠,٠٠	٦- الجداول الزمنية والتడفقات المالية موجودة
١٢	أعمال توريد وصب خرسانة عادي لحماية مواسير البرايخ والأساسات والخدمات	١٩٥٥	٣	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠		١٨٥٧٢٥٠,٠٠	٧- مهندس السلامة متواجد
١٢	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	٤٦٠٠٠	٦,٥	٦,٥	٠,٠٠	٦,٥		٢٩٩٠٠٠,٠٠	٨- فني السلامة متواجد
١٦	أعمال انشاء حاجز خرسانى وجهين بارتفاع ٩٠ سم	١٢١٠	١	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		٦٠٥٠٠,٠٠	٩- اللوحات الارشادية موجودة ١٠- التقرير المبدئي متواجد
									١١- التقرير الشهري متواجد ١٢- التقرير الأسبوعي متواجد ١٣- السيارات متواجدة
									٤٨٣٤٢٩٥٠,٠٠



رئيس الادارة المركزية  
مهندس /  
خالد سعد على  
٢٦٨٢

مدير عام التنفيذ والصيانة  
مهندس / السيد نبوى احمد

المحاسب / هدى كهيب الله

مدير عام الشئون المالية والإدارية  
المحاسب / وائل عبدالفتاح محمد

المقاول : - م / محمد سيد مسلم  
مهندس العملية : - م / محمد حسانين عبد الباسط  
مدير الأعمال : - م / احمد محمد رزق

اسم العمل :  
اسم المقاول

**رقم ومقدار التصديق :  
بند الميزانية :**

تحريرا في

بيانات التأمين والجوازات

إقرار بأن ربط البدل المختص يسمح بالصرف

بيان المبالغ معطى بالأمانات بتاريخ  
٢٠٠٣ سنة تحريرا في

الكتاب المنوطين علاقات