

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

وزارة النقل

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر

الإدارة المركزية للتدريب والإشراف
مشروع : أعمال نقل مسارات كابلات الياف ضوئية تابع لكل من إدارة الإشارة للقوات المسلحة والشركة المصرية للاتصالات ضمن
أعمال توسعة وتطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس وكذا المرافق الخاصة بحطة تقاطع طريق القاهرة /
السويس ضمن مشروع الاتوبيس الترددي السريع " بالأمر المباشر "

شهادة المدة من بدء العمل حتي : ٢٠٢٥ / ٢ / ١٣

عقد رقم : (٢٠٢٥/١٠٢٤/٦٥٧)

مستخلص رقم : (جاري ١)

رقم البند	توصيف البند	الفئة		الكمية بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق إبترائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	حفر في التربة العادية بعرض ٧٠ سم وعمق ١٣٠ سم مع وضع عدد ٨ ماسورة قطر ١٠ مم وعدد ٢ ماسورة ٥ مم ، والحفر يشمل تطهير قاع الحفر ووضع طبقة من الرمال النظيفة بارتفاع ٢٠ سم ووضع شريط تحذير والرمم ، طبقا لمواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للاتصالات .	٠	٢٠٠	١/٥٠	م	٣	٥٥٠	٥٥٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات الأمن و السلامة موجودة	
٢	توريد عدد ٨ ماسورة pvc قطر ١١٠ مم بالجوان والفواصل (السيبر) والبند يشمل تركيب المواسير في الحفر بوضع الرأس في الذيل مع عدم نزع الجوان وترتيب المواسير بالفواصل والاسبيس ومعايرة المواسير بخيط نايلون لا يقل عن ٤ مم واختبار المواسير ، طبقا لمواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للاتصالات	٠	٣٠٠٨	١/٥٠	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	١,٦٥٤,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
٣	توريد عدد ٢ ماسورة pvc قطر ٥ مم بالجوان والبند يشمل تركيب المواسير في الحفر بوضع الرأس في الذيل مع عدم نزع الجوان ومعايرة المواسير بخيط نايلون لا يقل عن ٤ مم واختبار المواسير ، طبقا لمواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للاتصالات	٠	١٦٠	١/٥٠	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
٤	توريد عدد ٢٤ فردة صيدكت قطر ٣٢ والبند يشمل سحب الصيدكت داخل المواسير ١١٠ مم ومعايرة المواسير وخيط نايلون بداخلها لا يقل عن ٤ مم و، المواسير ، طبقا لمواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للاتصالات	٠	١١٠٠	١/٥٠	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
٥	توريد غرفة خرسانية طراز ١ بأبعاد ١,٥*١,٥*٢,٥ شاملة الحلق والغطاء مصنوع من حديد زاوية ٩*٩ مم ومواصفة إدارة الإشارة والشركة المصرية للاتصالات	٠	٦٥٠٠٠	٣	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
٦	توريد كابل ألياف ضوئية ١٤٤ شعرة خاص بإدارة الإشارة ق.م طبقا لمواصفة إدارة الإشارة	٠	٢٤٥	١٠٠	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
٧	توريد كابل ألياف ضوئية ٧٢ شعرة خاص بإدارة الإشارة ق.م طبقا لمواصفة إدارة الإشارة	٠	٢١٣	١٠٠	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	١٢٧,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
٨	توريد كابل ألياف ضوئية ٢٤ شعرة خاص بإدارة الإشارة ق.م طبقا لمواصفة إدارة الإشارة	٠	١٨٠	١٢٠	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
٩	سحب كابل ألياف ضوئية داخل المواسير ٥ مم طبقا بمواصفة إدارة الإشارة	٠	١٥	٣٢٠	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
١٠	توريد وصلة لحام كابل ألياف ضوئية وعمل اللحامات طبقا بمواصفة إدارة الإشارة	٠	٣٥٩٧٠	٨	بالعدد	٣	٥٥٠	٥٥٠	٢١٥,٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
١١	توريد كابل نحاس مرن ٤ مم	٠	٨٧٥	٣٠٠	م . ط	٣	٥٥٠	٥٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
١٢	تثبيت النظام وبرمجة المحطة	٠	٣٨٤٠٠	١	مقطوعة	٣	٥٥٠	٥٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	إجراءات تأمين و سلامة المرور موجودة	
إجمالي المستحق معرفة عن المستخلص رقم ()										٢,١٤٨,٠٢٠,٠٠٠				
إجمالي ما سبق صرفه من مستحقات										٠,٠٠٠				
الدائمة الإيجار - السية الكلية للأعمال										٢,١٤٨,٠٢٠,٠٠٠				
فقط و قدره: ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وأربعون ألف وعشرون جنيهاً لا غير														



مدير عام المشروعات /
مهندس /

مهندس /
مهندس /

مهندس /
مهندس /

مهندس /
مهندس /

المكتب الفني /
مهندس /