



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم :

بخصوص: اعمال رفع كفاءة طريق أسبوط / طما الزراعي بطول ٣٣ كم

بتقنية FDR.

تنفيذ: شركة السعداء جروب.

رقم العقد: ٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٤٨٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (١٠) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل

مرفقاً بها إستمارة (٥٠ ع.ح).

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه
بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٣/١٣

مرفقات: (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

٢٠٢٥/٠٣/١٣

إسلام محمد فوزي



٢٠٢٥/٠٣/١٣

Done by
MADKOUR

Done by
MADKOUR

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
اسم العملية : تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق أسبوط / طما الزراعى بطول 33 كم بتقنية تدوير طبقات الرصف
بكمال العلق " بالامر المباشر " .
العقد رقم 2021/2020/485

مستخلص جاري رقم (10)

شركة المقاولات المسند شركة السعداء جروب للتنشيد
اليها العملية : و البناء

تاريخ استلام الموقع : 2021 / 06 / 10 تاريخ التهو المعدل : 2025 / 07 / 21
عن الاعمال من : بدايه المشروع حتى : 2025 / 03 / 13 م

ملاحظات	الكميات طبقا للمقايضة المعدلة - طبقا لأسعار المفوضية																	
	سلفى المستحق صرفه		استقطاعات ومبالغ معلاة		قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	قيمة الأعمال		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	بنود الأعمال	رقم البند	م
										جنيه	قرش	جنيه	قرش					
	جنيه	قرش	رقم الملاحظة	جنيه	قرش	جنيه	قرش											
التقرير الاسبوعي موجود التقرير الشهري موجود البرنامج الزمني موجود وسائل التأمين والسلامة موجود يتم تطبيق شروط التعاقد الاحبار تراجع بالاداره					٤٢٩٤٤٨٧	٣٢	٢٦٨٤٠٥,٤٧	٢٦٠,٣٧	٢٦٨١٤٥,١٠	٥٦٠٠٠٠,٠٠	.	١٦	.	٣٥٠٠٠	2م	بالمتر المسطح اعمال كشط المسطحات الزاحفة و المنهارة	٣	١
					٤١٥٥٥٩٣	٤٠	٦٩٢٥٩,٨٨	١٧٩,٧٥	٦٩٠٨٠,١٣	٥٤٠٠٠٠,٠٠	.	٦٠	.	٩٠٠٠	2م	بالمتر المسطح عمل طبقة اساس مثبت fdr	٥	٢
					٣٠٥٦٣٢٥	٥٩	٢٢٦٣,٩٤	٦,٦٧	٢٢٥٧,٢٧	٤٣٢٠٠٠,٠٠	.	١٣٥٠	.	٣٢٠٠	طن	بالمطن توريد و اضافة اسمنت	٦	٣
					١٧٧١٤٧٣	.	٧٠٨٥٨,٩٢	٢١٠,٧٩	٧٠٦٤٨,١٣	٢٢٥٠٠٠,٠٠	.	٢٥	.	٩٠٠٠	2م	بالمتر المسطح رش mc	٨	٤
					٢٠٨٦٨٤٨٥	٣٨	١٨٣٠٥٦,٨٨	٢٨٤,١١	١٨٢٧٧٢,٧٧	٣٤٧٧٠٠٠,٠٠	.	١١٤	.	٣٠٥٠٠	2م	بالمتر المسطح عمل طبقة رابطة سمك 6م	٩	٥
					٣٨٢٤٠١١	٥٨	٥٢٧٤٤٩,٨٤	٨٣٠٢٨,٤٥	٤٤٤٤٢١,٣٩	٥٥٤٦٢٥٠,٠٠	.	٧	٢٥	٧٦٥٠٠	2م	بالمتر المسطح رش طبقة RC	١٠	٦
					٤٥٤٢٧٥٩٤	٩٦	٤١٦٧٦٦,٩٢	٨٢٨٥٦,٦٧	٣٣٣٩١٠,٢٥	٤٨٥٠٠٠٠,٠٠	.	١٠٩	.	٤٤٥٠٠	2م	بالمتر المسطح اعمال تشاء طبقة سطحية 5م	١١	٧
	الكارتات																	
				١٧٩٩٤٧١	٥٠	٥٩٩٨٢٣,٨٠	٨٣١٤٠,٧٨	٥١٦٦٨٣,٠٢			٣	.			بالمتر المسطح كارتات اسفلت	٨		
الإجمالي																		
٨٥١٩٧٤٣٩,٧٢																		

ملاحظات :-

مهندس الشركة المنفذه
م/ اسلام الحجازي
التوقيع

مهندس المشروع
م/ محمود جمال محمد
التوقيع

مدير عام التنفيذ والصيانه
م/ محمود عبدالغني
التوقيع



يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
التوقيع :
مهندس / اسلام محمد فوزي

نسبة حسن سير عمل	٤٩٧, ٣١٨, ٧٧
دفعه عاليه	٥٩, ٧٦٦, ٢٥
دفعه اضعافيه	١٧٩, ٢٩٨, ٧٦
دفعه توزيع وموارد	٥, ٤, ٠
رسوم معامل مركزيه بالإدارة	٠, ٠, ٠
رسوم معتمليه بالمنطقه	٣, ٢٤٩, ٠, ٠

الربح - م	٢,٨٥٠,٠٠
١٥ % م. ا	٠,٠٠
١٤ % ض. ج	٣٩٩,٠٠

عملة غير منتظمة ٤٤,٧٤٩,٦٩
استقطاع لحين ظهور نتائج العينة العشوائية ٠,٠
يقطع لحساب الدائنين ٠,٠,٠

جملة الإسقاطات	الصفة
٧٨٤,٢٨٢,٨٧	٩,١٦,٠٠٩٢,٥٣

— 116 —

رئيس الإدارة المركزية

١٠٤٢
١١١١

أحمد محمد فوزي



7. 7. 7.