

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٩ / ٢ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٦ } جارى عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام خو اطرا جعة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ١٠

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج
عدد { ٤ } شهادة
عدد { ٣٤٥ } حصر
عدد { ١٠ } معمل المنطقة
عدد { ١ } كتاب المحملات
عدد { ١٣ } مصادره
عدد { ٢٩ } جوابات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح



مصلحة: مصلحة مصلحة مصلحة
قسم: قسم
المبلغ المستحق إلى: مصلحة مصلحة مصلحة
الطلبات طيه، أو: مصلحة بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على: شيك
شيك على البنك المركزي في: شيك
شيك على الخارج: صاحب الحق أو: شيك
يسحب باسم شيك
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:


بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
٢٦٧٨٧٨٤٥		
الجملة ٢٦٧٨٧٨٤٥		



(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
				٢٦٧٨٧٨٤٥		
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	قرش
			رسم الدمغة			
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: الإمضاء
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء
جاري: الإمضاء
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: بتاريخ الإمضاء
الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤١٠١٢ س ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») إمضاء الكاتب المنوط(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطبالختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم: إمضاء الكاتب المنوط شيك
إذن صرف(٤) قيد في سجل تحت رقم: إمضاء الكاتب المنوط الشيكات
الحوالات(٥) أدرج في كشف رقم: إمضاء الكاتب المنوط الشيكات
الحوالات(٦) استلمت إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢ شيك
إذن صرف

١٠ إدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق (١)

إدارة العقود العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤١ { ٦ } جارى عن عملية إزواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمقاولات ووصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٣ / ١٠

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولا : أعمال الطرق												
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٦٠	٢٣	٢٤٠١٥,٦٥	—	٢٤٠١٥,٦٥	جارى	٣٤	—	٥٦٦٧٦٩	٣٤	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	علاوة النقل لمسافة النقل ٥٢,٩ كم x ١,٠٥ اجنيه	٥٤٥	٥٥	٢٤٠١٥,٦٥	—	٢٤٠١٥,٦٥	جارى	٢٨	—	١٣٣٣٩٤٩	٢٨	٢- معمل الموقع متواجد .
٢	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والزروع	١٠	٦	١٠٤٤٤	—	١٠٤٤٤	جارى	٤٠	—	٦٣٧٠٨	٤٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	٦٠	٢٣٤	١٦٩٦٧,٧٢	—	١٦٩٦٧,٧٢	جارى	١١	—	٣٩٨٠٦٢٧	١١	٤- كرفان جهاز الأشرف متواجد .
٤	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ %	٢٠	٢٤٤	١٨٦٥٤,٢٤	—	١٨٦٥٤,٢٤	جارى	٤١	—	٤٥٥٥٣٦٥	٤١	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٥-أ	أعمال توريد مواشير قطر ١٠٠ سم	—	١٦١٠	٩	—	٩	جارى	—	—	١٤٤٩٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٥-ب	أعمال توريد مواشير قطر ٧٠ سم	—	١٢٠٨	٢٧٥	—	٢٧٥	جارى	—	—	٣٣٢٢٠٠	—	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
	أعمال توريد مواشير قطر ٥٠ سم	—	٩٥٥	١٦٦	—	١٦٦	جارى	—	—	١٥٨٥٣٠	—	
٦	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية المواشير	—	١٥٥٦	٢٦٧١,٤٦	—	٢٦٧١,٤٦	جارى	٧٦	—	٤١٥٦٧٩١	٧٦	والتحذيرية .
٧	أعمال توريد خرسانة مسلحة برباخ	—	٢٣٠٠	٤١٥٦,٣٢	—	٤١٥٦,٣٢	جارى	—	—	٩٥٥٩٥٣٦	—	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة
٨	أعمال توريد مواشير قطر ١٩٥ سم	—	١٥١٠٠	٨٦٧	—	٨٦٧	جارى	—	—	١٣٠٩١٧٠٠	—	بالمستخلص .
٩	أعمال خرسانة عادية للتغليف	—	٢١٠٠	٨٧٨,٦٦	—	٨٧٨,٦٦	جارى	—	—	١٨٤٥١٨٦	—	٨- التقارير متواجدة طبقاً للبند الرابع من الشروط
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٧٠	٤٧٥	٤٧٨٥,٥٤	—	٤٧٨٥,٥٤	جارى	٣٨	—	٢٢٧٦٤٨١	٣٨	الخاصة .
١٣	أعمال توريد ورش طبقة لمق	٧٥	١٠	١١٤٦٧,٥	—	١١٤٦٧,٥	جارى	٦٣	—	١٢٣٢٧٥	٦٣	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٢٥	١٦١	١١٤٦٧,٥	—	١١٤٦٧,٥	جارى	٣٨	—	١٨٤٩١٣٤	٣٨	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١٩	أعمال تكسير وإزالة مباني	—	٨١	١١٢٤	—	١١٢٤	جارى	—	—	٩١٠٤٤	—	١١- السيارات متواجدة بالمنطقة .
	علاوة النقل لمسافة النقل ٢٣,٤ x ١,٠٥ اجنيه	٥٧	٢٤	١١٢٤	—	١١٢٤	جارى	—	—	٢٧٦١٦	—	
٢٠	أعمال توريد برودة عجالى	—	١٤٢	٢٩٥٣,٧	—	٢٩٥٣,٧	جارى	٤٠	—	٤١٩٤٢٥	٤٠	
٢٧	أعمال توريد ورص صلب التسليح	—	٤٤٠٠٠	٥٩,٠١	—	٥٩,٠١	جارى	—	—	٢٥٩٦٤٤٠	—	
٢٩	أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتى	—	٢٥٥٠	٩٩٨,٧١	—	٩٩٨,٧١	جارى	٥٠	—	٢٥٤٦٧١٠	٥٠	
٣٠	أعمال دهان برودة	—	١٨	٢٤٩٨,٨١	—	٢٤٩٨,٨١	جارى	٥٨	—	٤٤٩٧٨	٥٨	
	إجمالى الطرق							٨٤	—	٤٩٦٣٣٩٥٩	٨٤	
الكارات												
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	—	١٣	١٦٩٦٧,٧٢	—	١٦٩٦٧,٧٢	جارى	—	—	٢٢٠٥٨٠	—	
٢	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ %	—	١٣	١٨٦٥٤,٢٤	—	١٨٦٥٤,٢٤	جارى	—	—	٢٤٢٥٠٥	—	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	٤٧٨٥,٥٤	—	٤٧٨٥,٥٤	جارى	—	—	١١٩٦٣٩	—	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٣	١١٤٦٧,٥	—	١١٤٦٧,٥	جارى	—	—	٣٤٤٠٣	—	
	إجمالى الكارات							٦١٧١٢٧	—	٦١٧١٢٧	—	
	الإجمالى							٨٤	—	٥٠٢٥١٠٨٦	٨٤	

مهندس العملية

الاسم

التوقيع

أ. س. ابراهيم

الوزارة

الهيئة العامة للغمر والتفتيش

الهيئة العامة للغمر والتفتيش

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً في سنة المحاسب

جنيه سبق صرفها المقاول

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

يدفع إلى المقاول مبلغ :
جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً في سنة
 روجع فوجد على صحة
 سنة
 أقر بصحة ذلك

مهندس الإشراف الأسم
 أسامة محمد
 مدير الأعمال الأسم
 أسامة محمد
 مهندس الشركة الأسم
 أسامة محمد

التوقيع
 التوقيع
 التوقيع

أسم العملية : عملية ازدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
 أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 رقم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول	جنيه	قرش
جمله قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)		الإستقطاعات	جنيه	قرش
جمله	رقم الإستمارة	بتحويل	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	
			جنيه	قرش
جمله	رقم الإستمارة	تاريخ	محجوز	
			مصرح بصرفه	
جمله	رقم الإستمارة	تاريخ	سابق صرفه	
			مستحق صرفه	
جمله	رقم الإستمارة	تاريخ	قرش	
			جنيه	
جمله	رقم الإستمارة	تاريخ	رسم دمغة اصل	
			رسم دمغة إضافي	
جمله	رقم الإستمارة	تاريخ	أمانات	
			إيرادات	
جمله	رقم الإستمارة	تاريخ	جمله الإستقطاعات	
			صافي المبلغ المستحق	

تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
 أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
 بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء
 تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج رقم
 تحريراً في سنة
 علامات الكتاب المنوطين

سحب يعتمد شيك إذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريراً في سنة

(١) شطب (٢) سحب ، ،

رقم شيك

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

تحت رقم

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جمله المبالغ السابق صرفها
 الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأسقطاعات

قرش جنيه

رسم دمغة أصلى

رسم دمغة إضافي

أمانات

إيرادات

جمله

كشف رقم { ٦ } جارى عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من ميادة حياه كريمة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٤١
إدارة العقود
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٣ / ١٠

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه					ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
	ثانيا : أعمال بنود المياه													
١	أعمال توريد مواسير قطر ١٦٠ مم	٦٠٠	-	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	١٢٠٠٠٠	-	-	-	٨٤	٥٠٢٥١٠٨٦	
	أعمال توريد مواسير قطر ٦٣٠ مم	٩٢٠٠	-	٤٥٨٥	٤٥٨٥	٤٢١٨٢٠٠٠	جارى	١٢٠٠٠٠	-	-	-	-	٤٢١٨٢٠٠٠	
٢	مواسير صلب سيملس ١٥٠ مم	٥٥٠٠	-	٢٢٠	٢٢٠	١٢١٠٠٠٠	جارى	١٢١٠٠٠٠	-	-	-	-	١٢١٠٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٢٠٠ مم	٨٠٠٠	-	٢٤	٢٤	١٩٢٠٠٠	جارى	١٩٢٠٠٠	-	-	-	-	١٩٢٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٢٥٠ مم	١١٥٠٠	-	١٤٠	١٤٠	١٦١٠٠٠٠	جارى	١٦١٠٠٠٠	-	-	-	-	١٦١٠٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٦٠٠ مم	٤٠٢٥٠	-	٩٤	٩٤	٣٧٨٣٥٠٠	جارى	٣٧٨٣٥٠٠	-	-	-	-	٣٧٨٣٥٠٠	
٣	قطعة أو تقفيلة ١٥٠ / ١٥٠	٨٠٠٠	-	١٢	١٢	٩٦٠٠٠	جارى	٩٦٠٠٠	-	-	-	-	٩٦٠٠٠	
	قطعة أو تقفيلة ٢٠٠ / ٢٠٠	١٠٥٠٠	-	٢	٢	٢١٠٠٠	جارى	٢١٠٠٠	-	-	-	-	٢١٠٠٠	
	قطعة أو تقفيلة ٢٥٠ / ٢٥٠	١٥٠٠٠	-	٥	٥	٧٥٠٠٠	جارى	٧٥٠٠٠	-	-	-	-	٧٥٠٠٠	
	أعمال توريد قطعية ٦٠٠ / ٦٠٠	٣٦٠٠٠	-	١٤	١٤	٥٠٤٠٠٠	جارى	٥٠٤٠٠٠	-	-	-	-	٥٠٤٠٠٠	
٤	توريد وتركيب من الزهر المرن	١٢٠	-	٢٣٢٥٠	٢٣٢٥٠	٢٧٩٠٠٠٠	جارى	٢٧٩٠٠٠٠	-	-	-	-	٢٧٩٠٠٠٠	
٥	تركيب محبس قطر ١٥٠ مم	٣٠٠٠٠	-	١٢	١٢	٣٦٠٠٠٠	جارى	٣٦٠٠٠٠	-	-	-	-	٣٦٠٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ٢٠٠ مم	٤٠٠٠٠	-	٢	٢	٨٠٠٠٠	جارى	٨٠٠٠٠	-	-	-	-	٨٠٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ٢٥٠ مم	٨٥٠٠٠	-	٥	٥	٤٢٥٠٠٠	جارى	٤٢٥٠٠٠	-	-	-	-	٤٢٥٠٠٠	
٦	توريد وأنشاء محابس ١,٥ × ١,٥	٩٥٠٠٠	-	٢	٢	١٩٠٠٠٠	جارى	١٩٠٠٠٠	-	-	-	-	١٩٠٠٠٠	
	توريد وأنشاء محابس ٢,٥ × ٢,٥	٢٢٠٠٠٠	-	١٤	١٤	٣٠٨٠٠٠٠	جارى	٣٠٨٠٠٠٠	-	-	-	-	٣٠٨٠٠٠٠	
٧	أعمال توريد وتركيب صمام هواء	٥٧٥٠٠	-	٨	٨	٤٦٠٠٠٠	جارى	٤٦٠٠٠٠	-	-	-	-	٤٦٠٠٠٠	
٨	وتركيب مواسير فواريج أسمنية قطر ٧٠ سم	٧٠٠٠	-	٢٥٠	٢٥٠	١٧٥٠٠٠٠	جارى	١٧٥٠٠٠٠	-	-	-	-	١٧٥٠٠٠٠	
	وتركيب مواسير فواريج أسمنية قطر ١٥٠ سم	١٧٠٠٠	-	٤٥	٤٥	٧٦٥٠٠٠	جارى	٧٦٥٠٠٠	-	-	-	-	٧٦٥٠٠٠	
٩	توريد وتركيب مواسير بولى أثيلين	١٦٠٠٠	-	٢٦	٢٦	٤١٦٠٠٠	جارى	٤١٦٠٠٠	-	-	-	-	٤١٦٠٠٠	
١٠	توريد وأنشاء غرفتى دفع وأستقبال	٢١٠٠٠٠	-	٢	٢	٤٢٠٠٠٠	جارى	٤٢٠٠٠٠	-	-	-	-	٤٢٠٠٠٠	
١١	ترك شدة خشبية	٢٨٠٠٠	-	٥	٥	١٤٠٠٠٠	جارى	١٤٠٠٠٠	-	-	-	-	١٤٠٠٠٠	
١٢	أعمال تجفيف التربة لتخفيض منسوب المياه	١٠٥٠٠٠	-	٢	٢	٢١٠٠٠٠	جارى	٢١٠٠٠٠	-	-	-	-	٢١٠٠٠٠	
	إجمالى					٦١٩٥٩٥٠٠		٦١٩٥٩٥٠٠	-	-	-	-	٦١٩٥٩٥٠٠	
	الإجمالى العام					١١٢٢١٠٥٨٦		١١٢٢١٠٥٨٦	-	-	-	-	١١٢٢١٠٥٨٦	

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً فى سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ :
جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم :
مهندس الأعمال الأسم :
مهندس الشركة الأسم :
سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

أسم العملية : عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة
 أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
 رقم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :
 رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش		جنيه		بيان المنصرف من المقاول									
قرش		جنيه		بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن									
قرش		جنيه		محموز									
قرش		جنيه		مصرح بصرفه									
قرش		جنيه		سابق صرفه									
قرش		جنيه		مستحق صرفه									
قرش		جنيه		قرش									
قرش		جنيه		الاستقطاعات									
قرش		جنيه		رسوم دمغة اصل									
قرش		جنيه		رسوم دمغة إضافي									
قرش		جنيه		أمانات									
قرش		جنيه		إيرادات									
قرش		جنيه		جملة الإستقطاعات									
قرش		جنيه		صافي المبلغ المستحق									

تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة
 أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
 أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
 بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ
 تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم
 تحريراً في سنة
 علامات الكتاب المنوطين
 روجع : الكاتب المنوط
 ختم ذو التاريخ
 سحبه
 يعتمد
 شيك
 إذن صرف
 بمبلغ

قرش		جنيه		رئيس الحسابات									
قرش		جنيه		تحريراً في سنة									
قرش		جنيه		رقم									
قرش		جنيه		شيك									
قرش		جنيه		إذن صرف									
قرش		جنيه		شيك									
قرش		جنيه		إذن صرف									
قرش		جنيه		تحت رقم									
قرش		جنيه		(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)									
قرش		جنيه		وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت									

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
						إجمالى ما سبق		١١٢٢١٠٥٨٦	٨٤	—	—	١١٢٢١٠٥٨٦	٨٤	
	ثالثا : البنود الزائدة عن ٢٥ %													
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٤٥	٧٩	٣م	١٩٩٠٠	١٩٩٠٠	جارى	١٥٧٤٩٨٥	٥٠	—	—	١٥٧٤٩٨٥	٥٠	
٦	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية الواصلير	—	١٥٥٦	٣م	٧٤٠	٧٤٠	جارى	١١٥١٤٤٠	—	—	—	١١٥١٤٤٠	—	
٧	أعمال توريد خرسانة مسلحة بربايخ	—	٢٣٠٠	٣م	٢٠٠	٢٠٠	جارى	٤٦٠٠٠٠	—	—	—	٤٦٠٠٠٠	—	
١٩	أعمال تكسير وإزالة مباني	٥٧	١٠٥	٣م	٢٣٠	٢٣٠	جارى	٢٤٢٨١	١٠	—	—	٢٤٢٨١	١٠	
	البنود طبقا لقائمة أكتوبر ٢٠٢٤							٣٢١٠٧٠٦	٦٠	—	—	٣٢١٠٧٠٦	٦٠	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٤٠	١٦٣	٣م	١٥٨٠٠	١٥٨٠٠	جارى	٢٥٨١٧٢٠	—	—	—	٢٥٨١٧٢٠	—	
٢	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	١٦	٣٩٦	٣م	١٤٦٠٠	١٤٦٠٠	جارى	٥٧٨٣٩٣٦	—	—	—	٥٧٨٣٩٣٦	—	
٥	أعمال توريد مواسير قطر ٨٠ سم	—	٢٣٠٠	م.ط	١٢٨٠	١٢٨٠	جارى	٢٩٤٤٠٠٠	—	—	—	٢٩٤٤٠٠٠	—	
٨	توريد خرسانة عادية إجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢	—	٢٣٤٢	٣م	١٥٢٠	١٥٢٠	جارى	٣٥٥٩٨٤٠	—	—	—	٣٥٥٩٨٤٠	—	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	١٠	٨٥٥	٣م	٧٢٠٠	٧٢٠٠	جارى	٦١٥٦٧٢٠	—	—	—	٦١٥٦٧٢٠	—	
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	—	٦٠	٢م	٢١٨٠٠	٢١٨٠٠	جارى	١٣٠٨٠٠٠	—	—	—	١٣٠٨٠٠٠	—	
١١	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٥٠	٣٠١	٢م	٢١٨٠٠	٢١٨٠٠	جارى	٦٥٧٢٧٠٠	—	—	—	٦٥٧٢٧٠٠	—	
١٤	أعمال توريد حاجز خرسانة وجهين	—	١٥٠٠	م.ط	١٢٨٠	١٢٨٠	جارى	١٩٢٠٠٠٠	—	—	—	١٩٢٠٠٠٠	—	
١٥	أعمال توريد حاجز خرسانة وجه واحد	—	١٠٠٠	م.ط	١٦٠٠	١٦٠٠	جارى	١٦٠٠٠٠٠	—	—	—	١٦٠٠٠٠٠	—	
١٩	أعمال توريد ورص صلب التسليح	—	٦٠٤٤٢	طن	١٠	١٠	جارى	٦٠٤٤٢٠	—	—	—	٦٠٤٤٢٠	—	
٢٣	أعمال توريد وتركيب مواسير ٦ بوصة	—	٦٦٢	م.ط	٩٠	٩٠	جارى	٥٩٥٨٠	—	—	—	٥٩٥٨٠	—	
٢٤	أعمال توريد لالوعات مطر	—	٥١٠٠	عدد	١٠	١٠	جارى	٥١٠٠٠	—	—	—	٥١٠٠٠	—	
	الإجمالي							٣٣١٤١٩١٦	—	—	—	٣٣١٤١٩١٦	—	
	الكارتات													
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	—	١٣	٣م	١٤٦٠٠	١٤٦٠٠	جارى	١٨٩٨٠٠	—	—	—	١٨٩٨٠٠	—	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	٣م	٧٢٠٠	٧٢٠٠	جارى	١٨٠٠٠٠	—	—	—	١٨٠٠٠٠	—	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	٣	٢م	٢١٨٠٠	٢١٨٠٠	جارى	٦٥٤٠٠	—	—	—	٦٥٤٠٠	—	
	الإجمالي							٤٣٥٢٠٠	—	—	—	٤٣٥٢٠٠	—	
	الإجمالي							١٤٨٩٩٨٤٠٩	٤٤	—	—	١٤٨٩٩٨٤٠٩	٤٤	

رئيس الإدارة المركزية

مهندس :
سلوى سامى صالحأقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١١٢٢١٠٥٨٦,٨٤ جنيه مابق صافي المقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٦٧٨٧٨٢٢,٦٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
إسماعيل أبو جبرمدير الأعمال الأسم
إسماعيل أبو جبر
مهندس الشركة الأسم
إسماعيل أبو جبرتحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة سنة
أقر بصحة ذلك

هيئة العامة للصحة العامة
وزارة الصحة
إدارة الصحة
رقم



الهيئة العامة للطرق والكبارى
دائرة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقنايق (١)

مستخلص رقم {٦} جارى عن عملية إزواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤١
إدارة العقود
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٣ / ١٠

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الطرق												
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٢٣	٦٠	٢٤٠١٥,٦٥	٢٤٠١٥,٦٥	٢٤٠١٥,٦٥	٢٤٠١٥,٦٥	٣٤	—	٥٦٦٧٦٩	٣٤	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	علاوة النقل {مسافة النقل ٥٢,٩ كم} × ١,٠٥ جنيهه	٥٥	٥٤٥	٢٤٠١٥,٦٥	٢٤٠١٥,٦٥	٢٤٠١٥,٦٥	٢٤٠١٥,٦٥	٢٨	—	١٣٣٣٩٤٩	٢٨	٢- معمل الموقع متواجد .
٢	أعمال تظهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٦	١٠	١٠٤٤٤	١٠٤٤٤	١٠٤٤٤	١٠٤٤٤	٤٠	—	٦٣٧٠٨	٤٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	٢٣٤	٦٠	١٦٩٦٧,٧٢	١٦٩٦٧,٧٢	١٦٩٦٧,٧٢	١٦٩٦٧,٧٢	١١	—	٣٩٨٠٦٢٧	١١	٤- كرفان جهاز الأشراف متواجد .
٤	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ %	٢٤٤	٢٠	١٨٦٥٤,٢٤	١٨٦٥٤,٢٤	١٨٦٥٤,٢٤	١٨٦٥٤,٢٤	٤١	—	٤٥٥٥٣٦٥	٤١	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٥-أ	أعمال توريد مواسير قطر ١٠٠ سم	١٦١٠	—	٩	٩	٩	٩	—	—	١٤٤٩٠	—	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٥-ب	أعمال توريد مواسير قطر ٧٠ سم	١٢٠٨	—	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	—	—	٣٣٢٢٠٠	—	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
	أعمال توريد مواسير قطر ٥٠ سم	٩٥٥	—	١٦٦	١٦٦	١٦٦	١٦٦	—	—	١٥٨٥٣٠	—	والتحذيرية .
٦	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية المواسير	١٥٥٦	—	٢٦٧١,٤٦	٢٦٧١,٤٦	٢٦٧١,٤٦	٢٦٧١,٤٦	٧٦	—	٤١٥٦٧٩١	٧٦	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود الدرجة
٧	أعمال توريد خرسانة مسلحة بربايخ	٢٣٠٠	—	٤١٥٦,٣٢	٤١٥٦,٣٢	٤١٥٦,٣٢	٤١٥٦,٣٢	—	—	٩٥٥٩٥٣٦	—	بالمستخلص .
٨	أعمال توريد مواسير قطر ١٩٥ سم	١٥١٠٠	—	٨٦٧	٨٦٧	٨٦٧	٨٦٧	—	—	١٣٠٩١٧٠٠	—	٨- التقارير متواجدة طبقاً للبند الرابع من الشروط
٩	أعمال خرسانة عادية للتغليف	٢١٠٠	—	٨٧٨,٦٦	٨٧٨,٦٦	٨٧٨,٦٦	٨٧٨,٦٦	—	—	١٨٤٥١٨٦	—	الخاصة .
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٧٥	٧٠	٤٧٨٥,٥٤	٤٧٨٥,٥٤	٤٧٨٥,٥٤	٤٧٨٥,٥٤	٣٨	—	٢٢٧٦٤٨١	٣٨	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٣	أعمال توريد وورش طبقة لصق	١٠	٧٥	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	٦٣	—	١٢٣٢٧٥	٦٣	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٦١	٢٥	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	٣٨	—	١٨٤٩١٣٤	٣٨	١١- السيارات متواجدة بالمنطقة .
١٩	أعمال تكسير وإزالة مباني	٨١	—	١١٢٤	١١٢٤	١١٢٤	١١٢٤	—	—	٩١٠٤٤	—	
	علاوة النقل {مسافة النقل ٢٣,٤ كم} × ١,٠٥ جنيهه	٢٤	٥٧	١١٢٤	١١٢٤	١١٢٤	١١٢٤	—	—	٢٧٦١٦	—	
٢٠	أعمال توريد برودة عبالى	١٤٢	—	٢٩٥٣,٧	٢٩٥٣,٧	٢٩٥٣,٧	٢٩٥٣,٧	٤٠	—	٤١٩٤٢٥	٤٠	مهندس العملية
٢٧	أعمال توريد ورس صلب التسليح	٤٤٠٠٠	—	٥٩,٠١	٥٩,٠١	٥٩,٠١	٥٩,٠١	—	—	٢٥٩٦٤٤٠	—	الاسم
٢٩	أعمال ترميم بالخلوط الأسفلتى	٢٥٥٠	—	٩٩٨,٧١	٩٩٨,٧١	٩٩٨,٧١	٩٩٨,٧١	٥٠	—	٢٥٤٩٧١٠	٥٠	اسماء ابو بكر
٣٠	أعمال دهان برودة	١٨	—	٢٤٩٨,٨١	٢٤٩٨,٨١	٢٤٩٨,٨١	٢٤٩٨,٨١	٥٨	—	٤٤٩٧٨	٥٨	التوقيع
إجمالى الطرق												
٤٩٦٣٣٩٥٩ ٨٤ — — ٤٩٦٣٣٩٥٩ ٨٤												
الكارتات												
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	١٣	—	١٦٩٦٧,٧٢	١٦٩٦٧,٧٢	١٦٩٦٧,٧٢	١٦٩٦٧,٧٢	—	—	٢٢٠٥٨٠	—	جنيه سيق صرفها للمقاول
٢	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٥ %	١٣	—	١٨٦٥٤,٢٤	١٨٦٥٤,٢٤	١٨٦٥٤,٢٤	١٨٦٥٤,٢٤	—	—	٢٤٢٥٠٥	—	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : تحريراً فى سنة المحاسب
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٤٧٨٥,٥٤	٤٧٨٥,٥٤	٤٧٨٥,٥٤	٤٧٨٥,٥٤	—	—	١١٩٦٣٩	—	يدفع إلى المقاول مبلغ : جنيه على الحساب
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	—	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	١١٤٦٧,٥	—	—	٣٤٤٠٣	—	نهاياً
إجمالى الكارتات												
٦١٧١٢٧ — — ٦١٧١٢٧ — — ٥٠٢٥١٠٨٦ ٨٤												
الإجمالى												

مهندس الإشراف الأسم
١- اسماء ابو بكر
مدير الأعمال الأسم
م. اسماء محمد منار
مهندس الشركة الأسم
م. كرم
سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك
تحريراً فى
تحريراً فى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً فى سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ :
جنيه على الحساب
نهاياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم
١- اسماء ابو بكر
مدير الأعمال الأسم
م. اسماء محمد منار
مهندس الشركة الأسم
م. كرم
سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك
تحريراً فى
تحريراً فى

كشف رقم ٦ { جارى } عن عملية إزواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤١ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٣ / ١٠

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		القرار	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه						ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
							جملة ما قبله		٨٤	٥٠٢٥١٠٨٦	—	—	٨٤	٥٠٢٥١٠٨٦	
	ثانيا : أعمال بنود المياه														
١	أعمال توريد مواسير قطر ١٦٠ مم	ط.م	٦٠٠	—	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	جارى	—	١٢٠٠٠٠٠	—	—	—	١٢٠٠٠٠٠	
	أعمال توريد مواسير قطر ٦٣٠ مم	ط.م	٩٢٠٠	—	٤٥٨٥	—	٤٥٨٥	جارى	—	٤٢١٨٢٠٠٠	—	—	—	٤٢١٨٢٠٠٠	
٢	مواسير صلب سيملس ١٥٠ مم	ط.م	٥٥٠٠	—	٢٢٠	—	٢٢٠	جارى	—	١٢١٠٠٠٠	—	—	—	١٢١٠٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٢٠٠ مم		٨٠٠٠	—	٢٤	—	٢٤	جارى	—	١٩٢٠٠٠	—	—	—	١٩٢٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٢٥٠ مم		١١٥٠٠	—	١٤٠	—	١٤٠	جارى	—	١٦١٠٠٠٠	—	—	—	١٦١٠٠٠٠	
	مواسير صلب سيملس ٦٠٠ مم		٤٠٢٥٠	—	٩٤	—	٩٤	جارى	—	٣٧٨٣٥٠٠	—	—	—	٣٧٨٣٥٠٠	
٣	قطعة أو تقفيلة ١٥٠ / ١٥٠	عدد	٨٠٠٠	—	١٢	—	١٢	جارى	—	٩٦٠٠٠٠	—	—	—	٩٦٠٠٠٠	
	قطعة أو تقفيلة ٢٠٠ / ٢٠٠		١٠٥٠٠	—	٢	—	٢	جارى	—	٢١٠٠٠٠	—	—	—	٢١٠٠٠٠	
	قطعة أو تقفيلة ٢٥٠ / ٢٥٠		١٥٠٠٠	—	٥	—	٥	جارى	—	٧٥٠٠٠٠	—	—	—	٧٥٠٠٠٠	
	أعمال توريد قطعية ٦٠٠ / ٦٠٠		٣٦٠٠٠	—	١٤	—	١٤	جارى	—	٥٠٤٠٠٠	—	—	—	٥٠٤٠٠٠	
٤	توريد وتركيب من الزهر المرن	كجم	١٢٠	—	٢٣٢٥٠	—	٢٣٢٥٠	جارى	—	٢٧٩٠٠٠٠	—	—	—	٢٧٩٠٠٠٠	
٥	تركيب محبس قطر ١٥٠ مم	عدد	٣٠٠٠٠	—	١٢	—	١٢	جارى	—	٣٦٠٠٠٠	—	—	—	٣٦٠٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ٢٠٠ مم		٤٠٠٠٠	—	٢	—	٢	جارى	—	٨٠٠٠٠	—	—	—	٨٠٠٠٠	
	تركيب محبس قطر ٢٥٠ مم		٨٥٠٠٠	—	٥	—	٥	جارى	—	٤٢٥٠٠٠	—	—	—	٤٢٥٠٠٠	
٦	توريد وإنشاء محابس ١,٥ × ١,٥	عدد	٩٥٠٠٠	—	٢	—	٢	جارى	—	١٩٠٠٠٠	—	—	—	١٩٠٠٠٠	
	توريد وإنشاء محابس ٢,٥ × ٢,٥		٢٢٠٠٠٠	—	١٤	—	١٤	جارى	—	٣٠٨٠٠٠٠	—	—	—	٣٠٨٠٠٠٠	
٧	أعمال توريد وتركيب صمام هواء	عدد	٥٧٥٠٠	—	٨	—	٨	جارى	—	٤٦٠٠٠٠	—	—	—	٤٦٠٠٠٠	
٨	وتركيب مواسير فواريج أسمنتية قطر ٧٠ سم	ط.م	٧٠٠٠	—	٢٥٠	—	٢٥٠	جارى	—	١٧٥٠٠٠٠	—	—	—	١٧٥٠٠٠٠	
	وتركيب مواسير فواريج أسمنتية قطر ١٥٠ سم		١٧٠٠٠	—	٤٥	—	٤٥	جارى	—	٧٦٥٠٠٠	—	—	—	٧٦٥٠٠٠	
٩	توريد وتركيب مواسير بولى أثيلين	ط.م	١٦٠٠٠	—	٢٦	—	٢٦	جارى	—	٤١٦٠٠٠	—	—	—	٤١٦٠٠٠	
١٠	توريد وإنشاء غرفتى دفع وأستقبال		٢١٠٠٠٠	—	٢	—	٢	جارى	—	٤٢٠٠٠٠	—	—	—	٤٢٠٠٠٠	
١١	ترك شدة خشبية	٣م	٢٨٠٠٠	—	٥	—	٥	جارى	—	١٤٠٠٠٠	—	—	—	١٤٠٠٠٠	
١٢	أعمال تجفيف التربة لتخفيض منسوب المياه	مقطوعيه	١٠٥٠٠٠	—	٢	—	٢	جارى	—	٢١٠٠٠٠	—	—	—	٢١٠٠٠٠	
	إجمالي						٦١٩٥٩٥٠٠	—	—	٦١٩٥٩٥٠٠	—	—	—	٦١٩٥٩٥٠٠	
	الإجمالي العام						١١٢٢١٠٥٨٦	—	—	١١٢٢١٠٥٨٦	—	—	—	١١٢٢١٠٥٨٦	



رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

جنيه سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأس
اسماء أبو ج

مدير الأعمال الأس
اسماء محمد م

مهندس الشركة الأس
محمد

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

أسم العملية : عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
 أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ووصف الطرق
 رقم ومقدار التصديق :
 بند الميزانية :
 رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية : فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										
قرش	جنيه	بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن	قرش	جنيه	الإستقطاعات	جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنة)					قرش	جنيه
قرش	جنيه	محجوز	رقم	تاريخ	بتحويل	رقم الإستمارة	تاريخ	قيمة التحويل	إستقطاعات	الجملة	قرش	جنيه
قرش	جنيه	مصرح بصرفه	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	سابق صرفه	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	مستحق صرفه	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	قرش	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	الاستقطاعات	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	رسوم دمغة اصل	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	رسوم دمغة إضافي	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	أمانات	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	إيرادات	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	جملة الإستقطاعات	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
قرش	جنيه	صافي المبلغ المستحق	رقم	تاريخ	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم	رقم
تحريراً في : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ تحريراً في سنة روجع :  علامات الكتاب المنوط سحب يعتمد شيك إن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً في سنة (١) شطب (٢) سحب ، ، شيك إن صرف رقم الكاتب المنوط (٣) تقيد في السجل إن صرف تحت رقم الكاتب المنوط (٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم (رقم التقيد وعلامة كتاب الشطب) تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني موافق على هذا الحساب التقدم بيانه (•) وأنى تسلمت												
الدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة الأستقطاعات رسم دمغة أصلى رسم دمغة إضافي أمانات إيرادات الجملة												

الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق (٣)

مستخلص رقم { ٦ } جارى عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤١
إدارة العقود
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٣ / ١٠

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	
						إجمالي ما سبق	١١٢٢١٠٥٨٦	٨٤	١١٢٢١٠٥٨٦	
										ثالثا : البنود الزائدة عن ٢٥ %
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٣م	١٤٥	٧٩	١٩٩٠٠	١٩٩٠٠	١٥٧٤٩٨٥	٥٠	١٥٧٤٩٨٥	
٦	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية المواسير	٣م	١٥٥٦	—	٧٤٠	٧٤٠	١١٥١٤٤٠	—	١١٥١٤٤٠	
٧	أعمال توريد خرسانة مسلحة بربايخ	٣م	٢٣٠٠	—	٢٠٠	٢٠٠	٤٦٠٠٠٠	—	٤٦٠٠٠٠	
١٩	أعمال تكسير وإزالة مباني	٣م	١٠٥	٥٧	٢٣٠	٢٣٠	٢٤٢٨١	١٠	٢٤٢٨١	
						الإجمالي	٣٢١٠٧٠٦	٦٠	٣٢١٠٧٠٦	
										البنود طبقا لقائمة أكتوبر ٢٠٢٤
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٣م	١٦٣	٤٠	١٥٨٠٠	١٥٨٠٠	٢٥٨١٧٢٠	—	٢٥٨١٧٢٠	
٢	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	٣م	٣٩٦	١٦	١٤٦٠٠	١٤٦٠٠	٥٧٨٣٩٣٦	—	٥٧٨٣٩٣٦	
٥	أعمال توريد مواسير قطر ٨٠ سم	٣م	٢٣٠٠	—	١٢٨٠	١٢٨٠	٢٩٤٤٠٠٠	—	٢٩٤٤٠٠٠	
٨	توريد خرسانة عادية إجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢	٣م	٢٣٤٢	—	١٥٢٠	١٥٢٠	٣٥٥٩٨٤٠	—	٣٥٥٩٨٤٠	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣م	٨٥٥	١٠	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٦١٥٦٧٢٠	—	٦١٥٦٧٢٠	
١٠	أعمال توريد وفرش طبقة تشريب	٢م	٦٠	—	٢١٨٠٠	٢١٨٠٠	١٣٠٨٠٠٠	—	١٣٠٨٠٠٠	
١١	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢م	٣٠١	٥٠	٢١٨٠٠	٢١٨٠٠	٦٥٧٢٧٠٠	—	٦٥٧٢٧٠٠	
١٤	أعمال توريد حاجز خرسانة وجهين	٣م	١٥٠٠	—	١٢٨٠	١٢٨٠	١٩٢٠٠٠٠	—	١٩٢٠٠٠٠	
١٥	أعمال توريد حاجز خرسانة وجه واحد	٣م	١٠٠٠	—	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠٠٠٠	—	١٦٠٠٠٠٠	
١٩	أعمال توريد ورس صلب التسليح	طن	٦٠٤٤٢	—	٩٠	٩٠	٦٠٤٤٢٠	—	٦٠٤٤٢٠	
٢٣	أعمال توريد وتركيب مواسير ٦ بوصة	٣م	٦٦٢	—	٩٠	٩٠	٥٩٥٨٠	—	٥٩٥٨٠	
٢٤	أعمال توريد لالوعات مطر	عدد	٥١٠٠	—	١٠	١٠	٥١٠٠٠	—	٥١٠٠٠	
						الإجمالي	٣٣١٤١٩١٦	—	٣٣١٤١٩١٦	
										الكارتات
١	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠ %	٣م	١٣	—	١٤٦٠٠	١٤٦٠٠	١٨٩٨٠٠	—	١٨٩٨٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣م	٢٥	—	٧٢٠٠	٧٢٠٠	١٨٠٠٠٠	—	١٨٠٠٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢م	٣	—	٢١٨٠٠	٢١٨٠٠	٦٥٤٠٠	—	٦٥٤٠٠	
						الإجمالي	٤٣٥٢٠٠	—	٤٣٥٢٠٠	
						الإجمالي	١٤٨٩٩٨٤٠٩	٤٤	١٤٨٩٩٨٤٠٩	



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١١٢٢١٠٥٨٦,٨٤ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٦٧٨٧٨٢٢,٦٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم
التوقيع
التوقيع
التوقيع

تحريراً فى
تحريراً فى
سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

رقم المستند (عدد المحقات) رقم التصديق : القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حذف

الجملة