

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيـد : / / ٢٠٢٤

التاريخ : / / ٢٠٢٤



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية رفع كفاءة طريق دمنهور / سوق بطول ١٦ كم

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/١٤٦

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص رقم (٧) جاري للعملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات

(التوقيع)
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية
٥٠٩٢٥

مصلحة: البيت - الو

بہانات القوالہ			
رقم	التاریخ	حصہ	مقرر
		۲۳۸۱۰۰۰	-
	الجملة	۲۳۸۱۰۰۰	-

2.1               

(ب) از کتب مربوط

رکبہ اصلاحیہ

وكيل الحسابات

(a)

المختتم ذو التاريخ

(٥) ادرج في كشف المعاملات رقم إعضاء الكاتب المنوط ، _____



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)
مقولة : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (٧) جاري

عناية: استكمال رفع كفاءة طريق دمنهور / مسوق بطول ١٦ كم (عقد رقم ٢٠٢٠-٢٠٢١-١٤٦) تاريخ بدء العمل ٢٠٢١/١/١٧

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٥/١٢/٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لجره	مقدار الاصل الذي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاصل الذي تمت حتى الان	جار ام نهى	جمله مقدار الاصل التي تمت حتى الان	الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	
١	بالمتر المكعب اصال توريد وتشغيل التربة مع الفرش والدمك على طبقات لاستكمال الجسر والاكتاف والميول الجانبية....	٢٠٠	٣م	١٧٠٠٠	١٤٧٩٧	٠	١٤٧٩٧	جاري	٢٩٥٩٤٠٠	٠	٠	يراعى تطبيق جميع بنود التعاقد
٢	بالمتر المكعب اصال تكسير وازالة الطبقات الاسفلتية والمساحات المنهارة بالرصف الحالي....	٨٠	٣م	٢٥٠٠٠	٢١٨١٨	٠	٢١٨١٨	جاري	١٧٤٥٤٤٠	٠	٠	المهندسون متواجدون
٣	بالمتر المسطح اصال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة تفج تكسير الكسرات	١٢٠	٢م	١٢٥٠٠٠	٩٦٩١٤	٠	٩٦٩١٤	جاري	١١٦٢٩٦٨٠	٠	٠	مكتب الموقع متواجد
٤	بالمتر المسطح اصال إنشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.٣٠) بمعدل ١٠.٥ كجم/م ^٢	٢١	٢م	١٢٥٠٠٠	٧٠٩١٦	٠	٧٠٩١٦	جاري	١٤٨٩٢٣٦	٠	٠	المعمل متواجد
٥	بالمتر المسطح اصال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٥٣) بسك ٦ سم بعد الدمك	١١٤	٢م	١٢٥٠٠٠	٦٦٧٢٢	٠	٦٦٧٢٢	جاري	٧٦٠٦٣٠٨	٠	٠	وثيقة التأمين متواجدة
٦	اصال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.٣٠٠) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن ١٠.١ كجم/م ^٢	٦	٢م	١٥٥٠٠٠	١١٦٨١٢	٢٢٠٠٠	١٣٨٨١٢	جاري	٩٠٢٢٧٨	٠	٠	يراعى مراجعة المحملات بمعرفة الإدارة
٧	اصال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٩) بسك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠	١٠٩	٢م	١٥٥٠٠٠	١١٦٨١٢	٢٢٠٠٠	١٣٨٨١٢	جاري	١٤٧٠٠٥٠٨	٠	٤٣٠٠٠٠	بتم حجز مبلغ ٤٣٠٠٠٠ جنيه فقط وقدره اريصاته وثلاثون الف جنيه لا غير لحين ورود نتائج التجارب المعملية من البند رقم ٧
المجملة										٤١٤٦٧٨٥٠		
السابق صرفه										٣٨٦٩١٨٥٠		
المستحق										٢٣٤٦١٠٠٠		
										٤١٠٣٢٨٥٠		



سجل صحتها للمقولة

ان كان هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبلغ المبدئي بالظهور واقر ما
تدريه في سنة ٢٠٠٠
على حساب

توقيع فريد على صحته

يوقع هي المقولة مبلغ

المرمسة تلك ملاحظات نهائية

مهندس الشركة

مدير عام المشروعات

تسليم المراجعة بملف
ختم النسخة
مدير المكتب
١٣/١٢/٢٠٢٤

مهندس المعملية