

بر. عام مشاريع الطرق بالهيئة

حمد محمد حماد

— وَإِنَّ الْمَنَاءَ الْمُسْتَأْنِدَةَ بِهَذِهِ وَقْدَرَةٍ —
— سَنَة : ١٤٢٥ —

مهندس الاستشاري العام
مهندس البناء

مهندس / استاذ مهندس ابراهيم الحوده

حرير افني : _____ سنة ٢٠٢٠

المحاسب / 
والبا
متبرّع أتعهدت من 

A circular stamp with Persian text around the border. The text includes "جمهوری اسلامی ایران" (Islamic Republic of Iran) at the top, "سازمان اسناد و کتابخانه ملی" (National Library and Archives Organization) in the center, and "کتابخانه ملی" (National Library) at the bottom.

— وَإِنِّي لَمُعْلَمٌ بِهِ مِنْ أَنْفُسِي —

پیرا فی:

شکر
SHAKER
CONSULTANCY GROUP
NCO

يُدْفَعُ إِلَى الْعَدَوْلِ مَبْلَغ

رقم المستند نوع الميزانية
 رقم التصديق لغة
 عدد الملاحق حرف
 بند
 القسم

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنها)

مدة المبالغ الصادقة صرفها

باقي المقاول

العنوان الان بالتحوين رقم بتاريخ سنة ٢٠

حملة

تعريف في / سنة

جملة قيمة التحويل

نیاقی لئوگرافی

بيان العقوبات

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(استارة رقم ٥٥ «ع.ح» ٢٠١٩)

(١)

مصلحة : البنك المركزي

قسم : العمارة

المبلغ المتعلق إلى : شركة امانة المعارض

بموجب {الطلبات طبى، أو:}

متحف مصر

صار مراجعته وردد على صحة وتقديم لاعتماده، إدارياً وصرف التسعة برواسة

{إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج {صاحب الحق أو:}

سحب باسم {شركة امانة المعارض} بهام

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير				
رقم	التاريخ	جنيه	قرش	قرش
			٢٨٨٢٧٢	٢٨٨٢٧٢

كتاب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

(ب) الكائن المدعي

الختم ذو التاريخ

٢٠١٩

وجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : _____ بتاريخ _____ جاري الإبرادات : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في _____ سنة ٢٠١ شيك _____ علامات المراجع ورئيس المصلحة

يعتمد سحب _____ إذن صرف _____

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠١ بمبلغ

البureau العامة لشئون المطابع الاميرية ٤٠٣٣ - ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») _____ إمضاء، الكاتب المنوط :

(٢) تيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٤) (د)

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب _____ إذر صرف _____

(٤) قيد في مجل _____ الشحات _____

(٥) أدرج في كشف _____ الشحات _____

(٦) استلمت _____ شيك _____ إذر صرف _____

إمضاء، طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠١

محضر إسلام الموقع

مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سالمه بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ١١ وحتى كم ١٤ بطول ٣ كم .

تنفيذ: شركة امازون للمقاولات.

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٧ إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- م/ أيمن محمد السيد - مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري) .
- م/ راضى محمود أحمد العجمى - عن مكتب شاكر جروب(الاستشارى العام للسكة الحديد) .
- م/ عصام الدين سيد محمد - عن مكتب د.حسن مهدى(استشارى الهيئة) .
- م/ مختار أحمد عبد العال - عن مكتب الدولية (استشارى المساحة) .
- مدير المشروع (الشركة المنفذة) .

بناءاً على العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٧٦) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٣ تمت المعاينة لمسافة عاليه وتبين أن الموقع خالى من الواقع ظاهرياً وعليه يكون تاريخ إسلام الموقعا هو تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٧ وأقفل المحضر على ذلك :-

التوفيق :-

الحضور:-

١. م/ أيمن محمد السيد

٢. م/ راضى محمود أحمد العجمى -

٣. م/ عصام الدين سيد محمد

٤. م/ مختار أحمد عبد العال

٥. م/ مصطفى حجازي -

سالمه

يعتمد ،،، رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الاولى المركزية"
مهندس / نصر محمد نصر طبيخ



مدير عام مشروعات طرق
"المنطقة الاولى المركزية"
المهندسة /

مشيرة السيد عبد الله

محضر معاينة للأرض الممنوعة

مشروع انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ اكتوبر / بنى سلامه بطول 67 كم في المسافة من كم 11+000 حتى كم 14+000 بطول 3 كم.

تنفيذ:- شركة أمازون للمقاولات العامة

باتنة في يوم الموافق ٢٠١٨.٧.٢٠ إجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق والجاري)
- عن مكتب شاكر جروب (المستشاري العام لسكك الحديد)
- عن مكتب د/ حسن مهدي (المستشاري الهيئة)
- عن مكتب الدولية (المستشاري المساحة)
- مدير مشروع (الشركة المتنفذة)
- م/ أيمن محمد
- م/ أحمد لطفي يكري
- م/ خالد محمد مصطفى
- م/ مختار احمد عبدالعال
- م/ مصطفى حجازي

وبعد زيارة ومعاينة قطاع الشركة المذكور أعلاه لتبيين نوعية التربة بقطاع الحفر من المحطة 11+420 الى 13+320 وجدت أن التربة متمسكة وتحتاج الى بلدورز الى تفكيكها وسهولة تحملها .

وأقفل المحضر على ذلك :::

- التوقيع

- الحضور :-



- م/ مصطفى حجازي
- م/ مختار احمد عبدالعال
- م/ خالد محمد مصطفى
- م/ أحمد لطفي يكري
- م/ أيمن محمد

بيان: نعلمكم أننا في الأصل صاحب لملك سعفان للمؤتمر والمنفذ ٩ المنور - وهي مملوكة لنا بالكامل - وذلك بحسب ما يطل على الملكية من المدخل من المدخل رقم ١٤٠٠٠ إلى رقم ١٤٠٠١ بمسافة ٣ كم

تاليف شريف ابراهيم المطران العامل ، المدرسات .

كتاب المدراء

Plate Load 24s

مکالمہ

1

卷之三

مشروع انشاء الجسر الترادي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ اكتوبر / بني سلامه بطول 67 كم في المسافة من كم ١١+٠٠٠ حتى كم ١٤+٠٠٠ بطول 3 كم.

تنفيذ شركة امازون للمقاولات العامة والتوريدات

في يوم ١٢٠٢٠١٩ الموافق ١١/٢/٢٠٢٠ اجتمعت اللجنة بحضور كل من :-

- مهندس الهيئة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- عن مكتب شاكر جروب (المستشاري العام لسكك الحديد)
- عن مكتب د/ حسن مهدي (مستشاري الهيئة)
- عن مكتب الدولي للمساحة (مستشاري الهيئة)
- مدير مشروع (الشركة المنفذة)
- م / ايمن مجد السيد
- م / احمد لطفي
- م / خالد محمد بدر
- م / مختار احمد عبد العال
- م / مصطفى حجازي

وتم على الطبيعة مراجعة ما تم تنفيذه من أعمال وتم حصر الأعمال ومايلي بيان بما تم تنفيذه من الأعمال.

الإجمالي	الحالي	السابق	الوحدة	البند	M
اعمال الإزالة والتطهير					
29	8	21	عدد	القيام بختبار plate load test (طبقاً لتعليمات المستشاري العام للمشروع. وطبقاً لملحق ١ الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية الخاصة سكة حديد مصر)	1-5
اعمال الحفر					
179,093.38	164,887.38	14,206.00	3م	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتلسيم اسفل المنسوب التصميمي لمسكك الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمناسبات الموضح بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح والمخلفات للمقالب العمومية او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المشاون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسويف والارتكه لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للقطاعات التصميمية المرسومة الفرزجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقاً لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوه 1.05 جنيه عن كل 1 كم زاده - يتم احتساب علاوه 2 جنيه /م لكل 5 متر عمق وذلك يشمل انشاء منقفات ومطالع ومنازل.	2-2



أعمال الردم

58,041.34	3,608.85	54,572.00	3م	<p>بالمتر المكعب اعمل تحويل وتوريد ونقل اثربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويفه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورثها بال المياه الاصوليه للوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهرباسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن 95% من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه التموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه والشروط ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيم الشركة المنفذة بتقديم مايطلب من الجهات الرسميه المعتمدة المشرفة عن المحاجر مسافة النقل حتى 2 كم</p> <ul style="list-style-type: none"> - يتم تشغيل الفرمه - أعلى طبقة الردم العلوية بسماكه لا تقل عن 50مم - باستخدام الات التسويفه بسمك لا يزيد عن 25 - يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.5 متراً من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويفه بسمك لا يزيد عن 25 سم - يتم تشغيل الجزء المفلحي - باقي الارتفاع - على طبقات باستخدام الات التسويفه بسمك لا يزيد عن 50 سم 	3_1
-----------	----------	-----------	----	--	-----

التوقيع:-

الحضور :-

م / ايمن محمد السيد

م / أحمد لطفي



م / خالد محمد بدر

م / مختار احمد عبد العال

م / مصطفى حجازي


احمد لطفي
مساعد
مختار احمد عبد العال





بيان العمل

البيان	الاسم
العضو المنتدب للشركة	م محمود شاهين
مدير المشروع	م مصطفى حجازي
مهندس التنفيذ	م ابراهيم السيد
مهندس المكتب الفني	م احمد عفت
مهندس الجودة	م حسام رمضان
مهندس سلامة وصحة مهنية	م عبد الرحمن حسين
مشرف سلامة وصحة مهنية	مجد مؤمن
مشرف تنفيذ	احمد رجب
محاسب	كرم مجد
اخصائي مساحة	احمد الباهي
فني مساحة	اشرف صبحي
اخصائي مساحة	مجد غريب



A handwritten signature in Arabic, written over a horizontal line, likely a personal or professional signature.





AMAZON
CONTRACTING GENERAL SUPPLIES



بيان للمعدات المشاركة في تشييد الجسر العلوي لمتوسط نهر النيل البصائع لخط ٦ا الكوبري / بني سادمة وذلك عقب صرف
مسمى خلص جاري ١

الردد	العنوان
4	حفار
4	قلاب
2	لودر
1	جريدر
1	هراس
2	تنك مياه



بيان: نعلمكم أن رئيس مجلس إدارة الشركة الممثل للخط سعيد عطية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الممثل للخط سعيد عطية متوفى . رئيس مجلس إدارة الشركة الممثل للخط سعيد عطية متوفى .

تاليف شريف ابراهيم المطران العامل ، المدرسات .

عبد الرحمن العبدالله

Plate Load Δ vs
Plate Load

مهمات العمل	المنفذ	(m ³)
	cut under 6m (0-6)	136,363.13
	cut above 6m (0-6)	30,001.22
	cut above 6m (0-10)	2,724.87
	prepared sub grade in cut only	2,104.10
ابعد المد		179,093.30

مکالمہ

1

卷之三



مكتب الاستاذ الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمعطارات والمرور

الطبعة العامة للطريق والكتاب



الموقف التنفيذي الأسبوعي

1/1/2025

پتارخ:

أمازون للمقاولات العامة

اسم الشركة :

نهاية القطاع: 14+000 طول القطاع: 11+000 بداية القطاع: 3 كم

ثانياً: بيان المعدات بالموقع

العدد	اسم المعدة	العدد	اسم المعدة	العدد	العدد	اسم المعدة
2	لودر	2	حفار	2	بلدوزر	جويير
2	تاank مياه	2	كسارة	اجهزه معمل	اجهزه مساحة	هرا
2	2	2	جاهز	توتال+ميزان	قلاب	دمبر

ثالثاً: بيان العاملين بالموقع

الوظيفة	مدير المشروع	م تنفيذى	م مكتب فنى	م مساحة	فني مساحة
العدد	م/مصطفى حجازى	م/ابراهيم السيد	م/ابراهيم السيد	3	3
الوظيفة	فني معمل	سائق معدة ومساعد	عامل	حاسب	
العدد	1	12مساعد18سائق	2	2	

الاعمال الصناعية

الاعمال	الموقف

التوقيع

مديرون المشروع



رائد رقم / ٢٠٢٣ / ٣
التاريخ / ٢٥/٠٦/٢٠٢٣

مذكرة للعرض على

السيد المفدى / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

- اسم المشروع :- أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامه بطول 67 كم في المسافة من كم ١١ وحتى كم ١٤ بطول ٣ كم .
- اسم الشركة المنفذة :- شركة أمازون للمقاولات والتوريدات العمومية .
- عقد المشروع :- رقم (476/2023/2024) .
- قيمة العملية :- ١٨,٢٢٨,٠٧٥ مليون جنيه .
- تاريخ بدء المشروع :- ٢٠٢٣/١٠/٧ .
- مدة العملية طبقاً للعقد :- ٨ أشهر .
- تاريخ نهو المشروع طبقاً للعقد :- ٢٠٢٤/٦/٧ .
- تقدمت الشركة المنفذة بخطاب تطلب فيه مد مدة إضافية ١٠ أشهر (٦ أشهر مجلس وزراء - ٤ أشهر عوائق أخرى) .
- مد مدة إضافية ٦ شهور طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٤ بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ يسري المد على التعاقدات التي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور وذلك للتعاقدات أو المشروعات أو الاعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها أو فتح مطاريفها الفنية أو التعاقدية بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد تاريخ ٣١/٣/٢٠٢٢ وأستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منه .
- مد مدة إضافية ٤ أشهر توقف تشغيل الابار بسبب نقل تبعية الارضى من الدفاع الجوى "جنة مصر" إلى القوات الجوية "مستقبل مصر" .

وجاءت مبررات الشركة كالاتى :-

- عدم توافر قطع غيار اللازمة لمعدات التشغيل (جريدار- لوذر- بلوزر- الخ) ، وكذا قطع غيار الخلطات والكسارات والمحاجر مما ادى إلى توقف الكسارات عن الانتاج "مد مده ٣ أشهر" .
- ارتفاع سعر الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار كافة المنتجات مما ادى إلى قلة وجود أو احتكار لبعض المواد والمنتجات مثل (حديد التسليح - الاسمنت - وبعض المنتجات الازمة للإنسان- الاتربة -) وذلك بهدف البيع باعلى سعر ممكن في ظل عدم الاستقرار للأسعار والتزايد المستمر لأسعار المواد الخام وإرتفاع سعر النقل "مد مده ٣ أشهر" .
- بتاريخ ٥/٦/٢٠٢٤ تم نقل تبعية الارضى الموجود بها الابار إلى القوات الجوية "مشروع مستقبل تشغيل الابار" بسبب نقل تبعية الارضى التي يقع بها أبار المياه الازمة للتشغيل من ولاية الدفاع الجوى "جنة مصر" إلى القوات الجوية "مستقبل مصر" وبالتالي توقف الاعمال في الفترة من ٥/٦/٢٠٢٤ وحتى تم حل المشكلة وتم تشغيل الابار في تاريخ ٢٢/٩/٢٠٢٤ "مد مده ٣ أشهر + ١٧ يوم"

وعليه قرر المنطقة الموافقة على مد مدة العملية ٩ أشهر + ١٧ يوماً مدة إضافية بناءاً إلى عوائق ومبررات الشركة عليهه وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٥٤ بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣ المذكور عاليه "مرفق"

ليصبح تاريخ النهو للمشروع هو ٢٤/٣/٢٠٢٥ .

والامر مفوض لسيادتكم ،،،،

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،،

الأمين العام للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركبة
قسم المخفرات العامة
رقم الصادر /
عدد المرفقات /
التاريخ / ٢٥/٠٦/٢٠٢٣
التزكيـع /

رئيس الادارة المركزية

(المنطقة الاولى المركزية)

مهندس

طارق يوسف الجزار

١٢٣٤٥٦٧٨

السيد/太太/ المسئول/ الكباري
و مسل البرى
قسم المخفرات / مدننة مصر
رقم
عدد المرفقات
التاريخ
التزكيـع
التوقع

٢٠٢٥/٢٤

مرفقات :- عدد ()