



تحية طيبة وبعد ...

عقد رقم (2024/2023/1056)

تنفيذ: شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

مهندس الهيئة
م / احمد الشاعر
للمصمم

المرفقات ()

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس / مجدى عبد السلام

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات
تحية طيبة وبعد.....**

الموضوع: تنفيذ كوبري اعلى الخط الأول للقطار الكهربائي (السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

كم 259,890 عند قرية الشجاعة

عقد رقم : (2024/2023/1056)

تنفيذ : شركة الزايد للمقاولات العمومية المتكاملة

بخصوص المستخلص رقم (03) جاري نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- 1-تجهيزات المقاول الموقعية
- 2-معدات ومهندسين المشروع
- 3-الأجهزة المساحية
- 4-لوحات المشروع
- 5-البرنامج الزمني
- 6-أعمال السلامة والمرور ومسئول التأمين
- 7-السجلات
- 8-توثيق الموقع
- 9-التقارير الشهرية والأسبوعية
- 10-صور فوتوغرافية + فيديوهات
- 11-مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري
- 12-العلامات الارشادية
- 13-لا يوجد عمالة بالعقد

14-يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس / مجدي عبد السلام

مدير المشروع

م / احمد أبو دقبة

البحيرة

رقم البند		بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حيز	الباقى بعد الاستقطاع او الحيز	ملاحظات	
											جنيه	جنيه	جنيه		
قبل التفاوض	١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والفئة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل ما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة أو النقصان	١٠٠	٧٠	م٣	٣٠	٣٠-	٠	جارى	%٩٨	٠,٠٠				
بعد التفاوض	١		٣٢	٧١		٠	٣٠	٣٠	٣٠		%٩٨	٢٠٨٧,٤٠			
قبل التفاوض	٥	بالمقطوعية عمل تحويلية مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الارشاد وكشافات الاناره على طول التحويله وأشارات مضئية وحواجز خرسانية مؤقته طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور	٢	٥٥٠٠٠	مقط	١	١-	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠		بند رقم (٥) يتم مراعاة حيز مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ لحين نهر الملاحظات		
بعد التفاوض	٥		١	٥٥٠٠٠		٠	١	١	١		%٩٨	٥٣٩٠٠,٠٠		٢٥٠٠٠	٢٨٩٠٠,٠٠
قبل التفاوض	٧	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٣٠	٤٥٠	م.ط	٣٠٠	٣٠٠-	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠				
بعد التفاوض	٧		٣٠٠	٤٥٤		٠	٣٠٠	٣٠٠	٣٠٠		%٩٨	١٣٣٤٧٦,٠٠			١٣٣٤٧٦,٠٠
قبل التفاوض	٨	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحلفات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	٢	٢٧٠٠٠٠	عدد	١	١-	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠				
بعد التفاوض	٨		٢	٢٧٢٤٢٠		٠	١	١	١		%٩٨	٢٦٦٩٧١,٦٠		٢٦٦٩٧١,٦٠	
قبل التفاوض	٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م٣ مع زيادة اضافات بحيث لا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم٢ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٣٠	٤١٠٠	م.ط	١١٨٣	١١٨٣-	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠				
بعد التفاوض	٩		٢٣٥٠	٤٣٠٠		٠	١١٨٣	١١٨٣	١١٨٣		%٩٨	٤٩٨٥١٦٢,٠٠	٢٠٠٠٠	٤٩٦٥١٦٢,٠٠	بند رقم (٩) يتم مراعاة حيز مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ لحين نهر الملاحظات
قبل التفاوض	١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م٣ مع زيادة اضافات بحيث لا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم٢ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢١٦	٥٤٠٠	م.ط	١٠٦	١٠٦-	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠		١. المعمل متواجد ٢. المهندسون متواجدون ٣. المكاتب متواجدة ٤. وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة . ٥. المعدات متواجدة ٦. وثيقة التأمين متواجدة ٧. البرنامج الزمني متواجد ٨. التقارير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية) ٩. لوحات المشروع متواجدة		
بعد التفاوض	١٠		١٠٦	٥٦٦٠		٠	١٠٦	١٠٦	١٠٦		%٩٨	٥٨٧٩٦٠,٨٠			٥٨٧٩٦٠,٨٠
قبل التفاوض	١١	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع إستخدام أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل المحتوى الأسمنتي عن ٤٥٠ كجم/م٣ مع زيادة اضافات بحيث لا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم٢ مع على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٥٤٠	٧٧٥٠	م.ط	٢٥١	٢٥١-	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠				
بعد التفاوض	١١		٧٥٥	٨١٠٠		٠	٢٥١	٢٥١	٢٥١		%٩٨	١٩٩٢٤٣٨,٠٠			١٩٩٢٤٣٨,٠٠
قبل التفاوض	١٣	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل بالبر ١٥٠سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	١	٣٤٢٠٠٠	عدد	١	١-	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠				
بعد التفاوض	١٣		١	٣٤٣٩٠٠		٠	١	١	١		%٩٨	٣٣٧٠٢٢,٠٠		٣٣٧٠٢٢,٠٠	
قبل التفاوض	١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقا للمصنوب الصالح للتأسيس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠٠٠	١٠٠	م٣	١٥٤٠	١٥٤٠-	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠				
بعد التفاوض	١٥		١٦٣٠	١٠٣		٠	١٥٤٠	١٥٤٠	١٥٤٠		%٩٨	١٥٥٤٤٧,٦٠		١٥٥٤٤٧,٦٠	
٨,٤٦٩,٤٦٥,٤٠															
٤٥,٠٠٠,٠٠٠															
٨,٥١٤,٤٦٥,٤٠															

مهندس / مجدي عبدالسلام
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(البخير - كفر الشيخ)
٥٠٩٢٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقيمة بظهوره وقدرها جنيه
تحريرا في / / المحاسب /
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يضمث ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/ احمد ابودقيقة
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كارم امام

الاستشاري الهيئة
كوزموس - ديار
مهندس الاستشاري / فادي فريخ
التوقيع :
مدير المشروع /
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/
المكتب الفني
م/
الزايد
للمقاولات العمومية المتكاملة
س.ت: ١٣٤١٩٠ ب.ض: ٧٣٤٤/٩٩٤/٢٠

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٥٦) من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٥/٠٤/١٥)
مستخلص جاري رقم (٣)

البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقايضة	الفئة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيته	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيته	ملاحظات
	اجمالي ما سبق												
١٦	قبل التفاوض	٣٢١٨	١٢٠	م	١٥٠	١٥٠	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠	٤٥٠٠٠	٨٤٦٩٤٦٥,٤٠	
١٦	بعد التفاوض	١٦٠	١٢٠	م	٠	١٥٠	١٥٠	جاري	%٩٨	١٧٦٤٠,٠٠		٠,٠٠	
١٨	قبل التفاوض	٥٦٠	١٦٠	م	١٨٥	١٨٥	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠	
١٨	بعد التفاوض	٢١٨٥	١٦٥	م	٠	١٨٥	١٨٥	جاري	%٩٨	٢٩٩١٤,٥٠		٢٩٩١٤,٥٠	
١٩	قبل التفاوض	٢٢٠	٢١٠٠	م	٥٥	٥٥	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠	
١٩	بعد التفاوض	٩٠	٢٢٠٠	م	٠	٥٥	٥٥	جاري	%٩٨	١١٨٥٨٠,٠٠		١١٨٥٨٠,٠٠	
٢١	قبل التفاوض	٢٨١٤	٢٨٥٠	م	١٣٣٥	١٣٣٥	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢١	بعد التفاوض	٢٣١٠	٢٩٧٠	م	٠	١٣٣٥	١٣٣٥	جاري	%٩٨	٣٨٨٥٦٥١,٠٠		٣٨٨٥٦٥١,٠٠	
١-٢١	بعد التفاوض	١٩٣٥	٢٨٠	م	٠	١٣٣٥	١٣٣٥	جاري	%٩٨	٣٦٦٣٢٤,٠٠		٣٦٦٣٢٤,٠٠	
٢٢	قبل التفاوض	٨٠٠	٣٧٠٠	م	٣١٥	٣١٥	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٢	بعد التفاوض			م	٠			جاري	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠	
١-٢٢	بعد التفاوض	٥٢٦	٣٨٦٥	م	٠	٣٢١	٣٢١	جاري	%٩٨	١٢١٥٨٥١,٧٠		١٢١٥٨٥١,٧٠	
٢-٢٢	بعد التفاوض	٥٢٦	١٠٠	م	٠	٧٩	٧٩	جاري	%٩٨	٧٧٤٢,٠٠		٧٧٤٢,٠٠	
٦-٢٢	بعد التفاوض	٥٢٦	١٤٠	م	٠	٣٢١	٣٢١	جاري	%٩٨	٤٤٠٤١,٢٠		٤٤٠٤١,٢٠	
٢٣	قبل التفاوض	٥٠٠	٣٩٠٠	م	٢٧٨	٢٧٨	٠	جاري	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٣	بعد التفاوض			م	٠			جاري	%٩٨	٠,٠٠		٠,٠٠	
١-٢٣	بعد التفاوض	٣٦٥	٤٠٧٠	م	٠	٢٨٣,٠	٢٨٣	جاري	%٩٨	١١٢٨٧٧٣,٨٠		١١٢٨٧٧٣,٨٠	
٢-٢٣	بعد التفاوض	٣٦٥	١٠٠	م	٠	٢٩,٠	٢٩	جاري	%٩٨	٢٨٤٢,٠٠		٢٨٤٢,٠٠	
٣-٢٣	بعد التفاوض	٣٦٥	٣٠٠	م	٠	٤٠,٠	٤٠	جاري	%٩٨	١١٧٦٠,٠٠		١١٧٦٠,٠٠	
٤-٢٣	بعد التفاوض	٣٦٥	٤٠٠	م	٠	٢٩,٠	٢٩	جاري	%٩٨	١١٣٦٨,٠٠		١١٣٦٨,٠٠	
٢٣,٥	بعد التفاوض	٣٦٥	١٤٠	م	٠	٢٨٣	٢٨٣	جاري	%٩٨	٣٨٨٢٧,٦٠		٣٨٨٢٧,٦٠	
												١٥,٣٤٨,٧٨١,٢٠	

يُعتمد،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
(البخيرة - كفر الشيخ)
مهندس /
مجدى عبد السلام
٥٠٩٢٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها قرش جنيته سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في / / المحاسب
بدفع للمقاول مبلغ قرش جنيته على الحساب / نهائيا
ملاحظة الفئات : غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من
يعتمد ،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ احمد الشاعر
التوقيع :
مدير المشروع
م/ احمد ابودقيقة
التوقيع :
مدير إدارة المشروعات
م/ كارم إمام

الاستشاري الهيئة
كوزموس - ديار
مهندس الاستشاري / فادي فريضة
التوقيع :
مدير المشروع /
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/
التوقيع :
التوقيع :
الزاي
للمقاولات العمومية المتكاملة
ب.ت: ١٣٤١٩٠ ب.ض: ٧٣٤/٩٩٤/٢٠٢٥

البيد قبل وبعد التفاوض	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	البقي بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
	اجمالي ما سبق												
قبل التفاوض	٢٤	٨٠٠٠	٤٠٥٠	٣م	٦٤٦	٦٤٦	٠	جاري	%٩٨	١٥٣٩٢٧٨١,٢٠	٤٥٠٠٠	١٥٣٤٨٧٨١,٢٠	
بعد التفاوض	٢٤			٣م					%٩٨		٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	بند رقم (٢٤) يراعي حجز مبلغ وقدره ٧٥٠٠٠ جنية لحين ورود باقي نتائج الاختبارات
بعد التفاوض	١-٢٤	٣٧٣٦	٤٢٢٠	٣م	٠	٨٦٠	٨٦٠	جاري	%٩٨	٣٥٥٦٦٦		٣٥٥٦٦٦	
بعد التفاوض	٢-٢٤	٣٧٣٦	٤٢٢٠	٣م	٠	١٥٤	١٥٤	جاري	%٩٨	٦٥١٩٧٤,٤		٦٥١٩٧٤,٤	
بعد التفاوض	٣-٢٤	٣٧٣٦	٤٤٢٠	٣م	٠	١٢٥	١٢٥	جاري	%٩٨	٥٤١٤٥٠		٥٤١٤٥٠	
بعد التفاوض	٤-٢٤	٣٧٣٦	٤٥٢٠	٣م	٠	٥٧	٥٧	جاري	%٩٨	٢٥٢٤٨٧,٢		٢٥٢٤٨٧,٢	
بعد التفاوض	٥-٢٤	٣٧٣٦	٤٦٢٠	٣م	٠	٩٠	٩٠	جاري	%٩٨	٤٠٧٤٨٤		٤٠٧٤٨٤	
بعد التفاوض	٦-٢٤	٣٧٣٦	٤٧٢٠	٣م	٠	٨٢	٨٢	جاري	%٩٨	٣٧٩٢٩٩,٢		٣٧٩٢٩٩,٢	
بعد التفاوض	٧-٢٤	٣٧٣٦	١٤٠	٣م	٠	١٣٦٨	١٣٦٨	جاري	%٩٨	١٨٧٦٨٩,٦		١٨٧٦٨٩,٦	
قبل التفاوض	٢٥	٢٩٤٣	٤٤٠٠	٣م	٨١٨	٨١٨	٠	جاري	%٩٨				
بعد التفاوض	٢٥	٢٩٤٣	٦٥٢٤٠	٣م		١١٤٠	١١٤٠	جاري	%٩٨	٧٢٨٨٦١٢٨	٥٠٠٠٠	٧٢٨٨٦١٢٨	بند رقم (٢٥) يراعي حجز مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ جنية لحين ورود باقي نتائج الاختبارات والتجارب
قبل التفاوض	٢٩	٢٩٢٠	٦٠	٢م	١٣٨٠	١٣٨٠	٠	جاري	%٩٨				
بعد التفاوض	٢٩	١٩٢٠	٦٦	٢م		١٣٨٠	١٣٨٠	جاري	%٩٨	٨٩٢٥٨,٤		٨٩٢٥٨,٤	
قبل التفاوض	٣٤			عدد				جاري	%٩٨				
بعد التفاوض	٣٤			عدد				جاري	%٩٨				
قبل التفاوض	٣٤-ب	٢٤	٥٧٥٠٠	عدد	٤	٤	٠	جاري	%٩٨				
بعد التفاوض	٣٤-ب	١٢	٦٩٣٠٠	عدد	٨	٨	٠	جاري	%٩٨	٥٤٣٣١٢	٢٥٠٠٠	٥٤٣٣١٢	بند رقم (٣٤) يراعي حجز مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ جنية لحين ورود نتائج الاختبارات والتجارب
قبل التفاوض	٣٤-ج	١٢	٢١٠٠٠٠	عدد	٢	٢	٠	جاري	%٩٨				
بعد التفاوض	٣٤-ج	٧	٢٥٣٠٠٠	عدد	٦	٦	٠	جاري	%٩٨	١٤٨٧٦٤٠	٢٥٠٠٠	١٤٨٧٦٤٠	بند رقم (٣٤) يراعي حجز مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ جنية لحين ورود نتائج الاختبارات والتجارب
التشريفات													
الركائز	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول	٦٩٣٠٠	عدد	٠	٤	٤	٠	جاري	%٤٠	١١٠٨٨٠		١١٠٨٨٠	
حديد	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٤٤٠٠٠	طن	٠	٥٤٢	٥٤٢	٠	جاري	%٤٠				
حديد	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٦٥٢٤٠	طن	٠	٣٢٤	٣٢٤	٠	جاري	%٤٠	٨٤٥٥١٠٤		٨٤٥٥١٠٤	

إجمالي الأعمال (٣)

القيمة الإجمالية للمستخلص

القيمة الإجمالية للمستخلص السابق

القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٣)

القيمة الحالية للمستخلص (جاري ٣)

واحد وخمسون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً مصرياً وتسعون قرشاً فقط لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المقدرة بظهورها وقدرها قرش جنيه
تحريراً في / / المحاسب /
بمبلغ للمقاول مبلغ قرش جنيه
ملاحظة الفئات : على الحساب /
غير الواردة بصفة الشروط واعتمدت من

بمعدد

بمعدد

بمعدد

بمعدد

بمعدد

بمعدد

بمعدد

بمعدد

بمعدد

بمعدد

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ احمد الشاعر

التوقيع :

مدير المشروع

م/احمد ابوبقيدة

التوقيع :

مدير إدارة المشروعات

م/ كرام امام

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الاستشاري

م/ كوزموس - ديار

التوقيع :

مهندس الاستشاري

م/ فادي فريضة

التوقيع :

مدير المشروع

م/ كرام امام

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

الشركة المنقذة

مدير المشروع

م/

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

المكتب الفني

م/

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

