

السيد العميد مهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٥) جارى لعملية اعمال عدد (٢) كوبرى علوى اولاد حمام ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر.

كوبرى عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م.
تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ١٠ / ٤ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠

خطاب المحملات

بالاحالة الى عملية اعمال عدد (٢) كوبرى علوى اولاد حمام ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر.

كوبرى عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م.
تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) ماكينة تصوير رسومات هندسية واسكانر ويوجد عدد (٢) علبة حبر ليزر للطابعة يتم مراجعتها بمعرفة الادارة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ١٠ / ٤ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة الى عملية اعمال عدد (٢) كوبرى علوى اولاد حمام ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر.

كوبرى عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م.
تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٣) سيارات متواجدة بالمنطقة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ١٠ / ٤ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
بدر عبد التواب بدر



خطاب المحملات

بالاحالة الى عملية اعمال عدد (٢) كوبرى علوى اولاد حمام ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر.

كوبرى عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) استراحة بالمنطقة.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرافى : ١٠ / ٤ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

بدر عبد التواب بدر

مهندس /



خطاب العمالة

بالإحالة الى عملية اعمال عدد (٢) كوبرى علوى اولاد حمام ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر.

كوبرى عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ شركة الصفا للمقاولات العمومية.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٣) عمال محملة على عقد المشروع عاليه وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقا لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ١٠ / ٤ / ٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



محضر تشوينات

التاريخ: 9/4/2025

المكان: مشروع انشاء كوبري أولاد حمام على الطريق الدولي الساحلي الكيلو (55 + 300)

الحاضرون:


- (1) مهندس / احمد على عطية مهندس الهيئة
(2) مهندس / حسين حسن زين العابدين مكتب الاستشاريون الدوليون
(3) مهندس / محمد منير شركة الصفا للمقاولات العمومية

الاجراءات:

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/4/9 اجتمع السادة الحاضرون بشأن معاينة تشوينات الحديد الموجودة بالموقع

و جانت الكمية كالتالي :- 650 طن حديد تسليح + 17 طن حديد كابلات + 12 ركائز للكمر + 75 كرسى حمولة 180 طن

- و تعهدت الشركة المنفذة بالمسئولية الكاملة عن الحديد المتواجد بالموقع .

م	الاسم	التوقيع
1	مهندس / احمد على عطية	
2	مهندس / حسين حسن	
3	مهندس / محمد منير	

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
(وسيناء)

کشف رقم (۱۵) جاری

عملية : مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلى فى المسافة من كم ٥٠ الى كم ٩٠ - محطة (٥٥+٣٠٠)
كوبرى علوي اولاد حمام

شاملة المدة من : ...بداية العمل..... الى ٢٠٢٥ / ٤ / ١٠

العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦ بتاريخ ٧/٧ سنة ٢٠٢٢ تنفيذ شركة شركة الصفا للمقاولات العموميه

رقم البند	نوع العمل	الفترة		الوحدة	مقدار العمل السابق احراره	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	حالة مقدار العمل السابق التي تمت حتى الان	حالة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		الفترة						حالة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		الباقي بعد الاستقطاع		
		من	الى					من	الى	من	الى	
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات طبقاً للاجهادات المختلفة	٣٦٠,٠٠	ح.ط	١٣٥٠	٠	١٣٥٠	٠	٤٨٦٠٠٠,٠٠	٠	٤٨٦٠٠٠,٠٠	* المهندسون والمشترون متواجدون	
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك)	٨٧,٠٠	م٣	٢٠٠	٠	٢٠٠	٠	١٧٤٠٠,٠٠	٠	١٧٤٠٠,٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده	
٧	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها خارج الموقع	٢٤٤٨٠٠,٠٠	عدد	٢	٠	٢	٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠	٠	٤٨٩٦٠٠,٠٠	* السيارات متواجده	
٨	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والأوتاش اللازمة للفك والتركيب	٥٠٠٠٠,٠٠	عدد	٤	٠	٤	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠	* الإستراحه موجوده	
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم (٦)	٤٣٧٥,٠٠	ح.ط	٨٤٩٦	١٠٨	٨٦٠٤	٠	٣٧٦٤٢٥٠٠,٠٠	٠	٣٧٦٤٢٥٠٠,٠٠	* وثائق التأمين موجوده	
١٠	بالمتر الطولي علاوة على أعمال تنفيذ الخوازيق بقطر ١٢٠سم في التربة الأنضباطية ذات الرتبة (C CLASS) C	٧٥٠,٠٠	ح.ط	٦٩١٢	٠	٦٩١٢	٠	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	٠	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	* التقارير الاسبوعيه موجوده	
١١	بالعدد عمل تجربه تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخوازيق المستخدمة (قطر ١٢٠ سم)	١٨٩٠٠٠,٠٠	عدد	١	٠	١	٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	٠	١٨٩٠٠٠,٠٠	* الافتات موجوده	
١٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخذات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة	٢٩٥٥,٠٠	م٣	٧٣٤	٠	٧٣٤	٠	٢١٦٨٩٧٠,٠٠	٠	٢١٦٨٩٧٠,٠٠	* العلامات الارشادية و التحذيريه موجوده	
١٥	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً	٣٠٩٥,٠٠	م٣	٦٥٠	١٧	٦٦٧	٠	٢٠٦٤٣٦٥	٠	٢٠٦٤٣٦٥	تدوير	
١٥	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٣٨٥٥,٠٠	م٣	٤٩١	٠	٤٩١	٠	١٨٩٢٨٥٠,٠٠	٠	١٨٩٢٨٥٠,٠٠		
١٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم كمرات سابقة الصب و سابقة الاجهاد	٣١٠٥,٠٠	م٣	٤٩٩٤	٥١٣	٥٥٠٧	٠	١٧٠٩٩٢٣٥٠,٠٠	٠	١٧٠٩٩٢٣٥٠,٠٠		
١٨	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile) والكوبستات											
٢٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٤٢٣٠	٦٦	٤٢٩٦	٠	١٢٨٨٨٠٠٠٠,٠٠	٠	١٢٨٨٨٠٠٠٠,٠٠		
٢٠	اسياخ طول ١٢ م	٦٨٥٠٠,٠٠	طن	٢٨	٠	٢٨	٠	١٩١٨٠٠٠,٠٠	٠	١٩١٨٠٠٠,٠٠		
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهادمن اسلاك مجدولة											
٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات و الاشتراطات الموضحة بالجدول و الرسومات	١٥٠٠٠,٠٠	بالعدد	١٣٨	٠	١٣٨	٠	٢٠٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٧٠٠٠٠,٠٠		
٢٤	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط											
٢٥	بالمتر المسطح تكسير وازالة مسطحات اسفلتية باى سمك	٣٥٠٠	م٢	٣٩٦	٣٩٦	٧٩٢	٠	٢٧٧٢٠,٠٠	٠	٢٧٧٢٠,٠٠		
٧١	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاجزاء المنهارة من الجزء العلوى للكوبرى	٢٩٤٠٠,٠٠	م٣	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠		
٧٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠/٤٠) بجميع الأقطار	٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٣٣	٠	٣٣	٠	٩٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠٠,٠٠		
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠/٤٠) بجميع الأقطار	٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٣٣	٠	٣٣	٠	٩٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠٠٠٠,٠٠		
٢٤	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز للكمرات سابقة الصب سابقة الاجهاد	٥١٤٨٠,٠٠	بالعدد	٢٤	٠	٢٤	٠	١٢٣٥٥٢٠,٠٠	٠	١٢٣٥٥٢٠,٠٠		
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠/٤٠) بجميع الأقطار	٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٦٥٠	٠	٦٥٠	٠	١٩٥٠٠٠٠,٠٠	٧٨٠٠٠٠,٠٠	١١٧٠٠٠٠,٠٠	تدوير	
٢١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهادمن اسلاك مجدولة	٦٨٥٠٠,٠٠	طن	١٧	٠	١٧	٠	١١٦٤٥٠٠,٠٠	٤٦٥٨٠٠٠,٠٠	٦٩٨٧٠٠		
٢٤	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط	١٥٠٠٠,٠٠	بالعدد	٧٥	٠	٧٥	٠	١١٢٥٠٠٠,٠٠	٤٥٠٠٠٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠		
٢٤	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوابط	٥١٤٨٠,٠٠	بالعدد	١٢	٠	١٢	٠	٦١٧٦١٠,٠٠	٢٤٧١٠٤,٠٠	٣٧٠٦٥٦		
إجمالي المستخلص												
قيمة المستخلص السابق												
صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق												
٢١٥٩٩٤٧١												
٢١١٥٠٩٠٧٠												
٤٤٩٠٤٠١												

قرش جنينه

قر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقال

المحاسب

على الحساب / نهائيا

فغير الواردة بصك الشروط اعتمدت من:

عَمَد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

م / بدر عبدالنواب بدر

()

تحریر افی سنہ ۲۰۲

قرش جنیه

دفع الى المقاتل

ملاحظة القنات

قر بصحة ذلك

ملاحظة القنات

يَعْتَمِدُ،

مدير عام التنفيذ و الصيانة

م / عزازی جمال

تحریر افی




الإستشاري : م. محمد بن عبد الله العتيبي

رُوجِعَ فُوجِدَ عَلَى صَحَةٍ

مدير الاعمال .:

قر بصحة ذلك

لمقاول:.....کی

تحریر افی



تحریر افی _____ سنہ ۲۰۲

تحریر افی منہ ۲۰۲

تحریر افی سنہ ۲۰۲