

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٨ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١٣ } جارى عن عملية ازدواج طريق
فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة
العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحي
عقد رقم ٩٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات .

يرجاء الفضل بالإحاطة والنيبه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف

لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

مهندس /

سلوى سامى صالح



م. اعزى



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٨ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٣ } جارى عن عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحى عقد رقم ٩٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١) سيارة نقل العينات وكذا عدم تواجد عدد (٣) عمال بالمنطقة اعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



Handwritten signature in blue ink.

مستخلص رقم { ١٣ } جارى

عن عملية إزدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق

الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٢) كوبرى سطحى

مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢

العقد رقم ٩٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٣٥	-	١٥١٠٠٠	١٥١٠٠٠	١٥١٠٠٠	جارى	٥٢٨٥٠٠٠	-	-	-	٥٢٨٥٠٠٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال توريد أتربة رملية	١٠٨	-	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	جارى	١٤٥٨٠٠٠٠	-	-	-	١٤٥٨٠٠٠٠	-	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة	٤٠٠	-	٤١٢٥٠	٤١٢٥٠	٤١٢٥٠	جارى	١٦٥٠٠٠٠	-	-	-	١٦٥٠٠٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٣٠	-	٦٢١٥٠	٦٢١٥٠	٦٢١٥٠	جارى	٢٦٧٢٤٥٠٠	-	-	-	٢٦٧٢٤٥٠٠	-	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٥	-	٦٨٠٠٠	٤١٠٠٠	١٠٩٠٠٠	جارى	٢٧٢٥٠٠٠	-	-	-	٢٧٢٥٠٠٠	-	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٩	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٥٠	-	٦٨٠٠٠	٤١٠٠٠	١٠٩٠٠٠	جارى	١٦٣٥٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	١٦٣٥٠٠٠٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١١	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجهين	٦١٥	-	٢١٥٠	٢١٥٠	٢١٥٠	جارى	١٣٢٢٢٥٠	-	-	-	١٣٢٢٢٥٠	-	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
١٢	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	٥٠٠	-	٤٦٠٠	٤٦٠٠	٤٦٠٠	جارى	٢٣٠٠٠٠٠	-	-	-	٢٣٠٠٠٠٠	-	والتحذيرية .
١٣	أعمال إنشاء بربرة	١٥٧٠	-	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	جارى	٧٨٥٠٠٠	-	-	-	٧٨٥٠٠٠	-	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
١٤	مواشير خرسانية مسلحة قطر ١,٩٥ م	٩٣٠٠	-	٤٥٩	٤٥٩	٤٥٩	جارى	٤٢٦٨٧٠٠	-	-	-	٤٢٦٨٧٠٠	-	بالمستخلص .
١٦	مواشير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم	١٥٠٠	-	١٢٥	١٢٥	١٢٥	جارى	١٨٧٥٠٠	-	-	-	١٨٧٥٠٠	-	٨- التقارير متواجدة طبقاً للبند الرابع من الشروط
١٧	خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	٥٠٠٠	-	٤٠٥	٤٠٥	٤٠٥	جارى	٢٠٢٥٠٠٠	-	-	-	٢٠٢٥٠٠٠	-	الخاصة .
١٨	أعمال طبقة تدوير FDR	٨٠	-	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	٥٤٢٠٠	جارى	٤٣٣٦٠٠٠	-	-	-	٤٣٣٦٠٠٠	-	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٩	أعمال توريد وإضافة أسمنت	١٧٠٠	-	١٤٢٠	١٤٢٠	١٤٢٠	جارى	٢٤١٤٠٠٠	-	-	-	٢٤١٤٠٠٠	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٢١	أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط	١٥٠٠	-	٨٣٥٠	٨٣٥٠	٨٣٥٠	جارى	١٢٥٢٥٠٠٠	-	-	-	١٢٥٢٥٠٠٠	-	١١- العمالة غير متواجدة بالمنطقة بعدد (٣) عمال
٢٢	توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢)	٣٠٠٠٠	-	٦٩	٦٩	٦٩	جارى	٢٠٧٠٠٠٠	-	-	-	٢٠٧٠٠٠٠	-	أعتباراً من ١٠ / ٤ / ٢٠٢٤ .
							الإجمالى	٩٩٤٩٧٩٥٠	-	٥٠٠٠٠	-	٩٩٤٩٧٩٥٠	-	١٢- وسيلة نقل العينات متواجدة .
	الكارتات													١٣- حجز ميب ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
١	أعمال توريد أتربة رملية	١٣	-	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	جارى	١٧٥٥٠٠٠	-	-	-	١٧٥٥٠٠٠	-	(٩) رابطة لحين ورود التقارير العملية .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٦٢١٥٠	٦٢١٥٠	٦٢١٥٠	جارى	١٥٥٣٧٥٠	-	-	-	١٥٥٣٧٥٠	-	مهندس العملية
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	٣	-	٦٨٠٠٠	٤١٠٠٠	١٠٩٠٠٠	جارى	٣٢٧٠٠٠	-	-	-	٣٢٧٠٠٠	-	الاسم
							إجمالى الكارتات	٣٦٣٥٧٥٠	-	-	-	٣٦٣٥٧٥٠	-	التوقيع
	بنود مستحدثة													
١	مواشير خرسانية مسلحة قطر ١,٦٥ م	١٠٥٠٠	-	٢٦٤٠	٢٦٤٠	٢٦٤٠	جارى	٢٧٧٢٠٠٠٠	-	-	-	٢٧٧٢٠٠٠٠	-	
							الإجمالى	٢٧٧٢٠٠٠٠	-	-	-	٢٧٧٢٠٠٠٠	-	
							الإجمالى العام	١٣٠٩٠٣٧٠٠	-	٥٠٠٠٠	-	٣٠٨٥٣٧٠٠	-	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٢٣٥٨٥٧٠٠,٠٠ جنيه سبيلها
تحريراً فى سنة المحاسب

رئيس الإدارة المركزية

سلى سامى صالح

يدفع إلى الماقل مبلغ : ٧٢٦٨٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأس
التوقيع

مدير الأعمال الأس

مهندس الشركة الأس

أقر بصحة ذلك

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى



٣٠٨٥٣٧٠٠

مصلحة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
 قسم: الميزانية العامة
 المبلغ المستحق إلى: شركة مصرية للتأمين
 بموجب: الطلبات طيه، أو: لمقتضى
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على: شيك على البنك المركزي فى: صاحب الحق أو: يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتى:
 رقم: ٧٤٦٨٠٠٠١
 الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢
 الجملية: ٧٤٦٨٠٠٠١

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

رئيس المصلحة

تقيد فى السجل برقم: ٥٥ «ع. ح.»

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		قرش	جنيه
	بند	فصل	قسم	فرع	بند	فصل		
١	٥٠٥١	٥٠٥١	٥٠٥١	٥٠٥١	٥٠٥١	٥٠٥١	٥٠٥١	٥٠٥١
	بيانات الاستقطاعات		جنيه		قرش			
	عادي	إضافى	دمغة توقيع	قرش	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها		

علامة

فى سنة ٢٠٢٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: الإمضاء: شيك

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء: شيك

جارى: بتاريخ: ٢٠٢٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإيرادات

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: ٥٥ «ع. ح.»

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

روجع فى سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢٢ بمبلغ ٢٠٢٢



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): ٢٢٤ «ع. ح.»

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب شيك

(٤) قيد فى سجل الشيكات

(٥) أدرج فى كشف الشيكات

(٦) استلمت شيك

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير: ٢٠٢٢