

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع : تنفيذ أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٦ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ م .
تنفيذ: الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٨.٦٣٩٦١.١٦ جنيهاً (فقط ثمانية مليون وثلاثة وستون الف وتسعمائة وواحد وستون جنيهاً وستة عشر قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم (١٢) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير


تحريراً: ١٧/٤/٢٠٢٥ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /





بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركه الصفا للمقاولات العمومية

فروق الاسعار المرفقة


صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماد إدارياً و صرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على
 شيك على البنك المركزي في
 صاحب الحق أو :
 شيك على الخارج
 يسحب باسم
 و يرسل إليه بالمعنوان الآتي :

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
٨٠٦٣٩٦١	١٦	
8063961	16	

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠


تفديد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات			بيانات الإستقطاعات		
شركه الصفا للمقاولات العمومية	قيمفروق الاسعار للمستخلص ١٢ جاري ببيعد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٦	بند	فصل	فرع	8063961
					16
			إجمالي الأصل		
			8063961		
			جنية		
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
.....					

صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس الإدارة المركزية
 مهندس
 بدر عبد التواب بدر

٥٠٦٢٦

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
 جاري بتاريخ
 بتاريخ
 الإضاء
 الإضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل
 (علامات المراجع و رئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ



روجع في سنة ٢٠

شيك
 سحب
 إذن صرف

وكيل الحسابات - ير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية تنفيذ أعمال عدد ٢ كوبري علوي أولاد حمام ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى
من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمايط حتى حمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م / محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٧/٠٧
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٧/٢٥

رقم البند	بيانات التعاقد		بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة الأعمال	نسبة المدة	الكمية الممنوعة خلال الشهر	قيمة الأصل	معدلة قانون (م)					قيمة التعويض	
	الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	اجمالي عدد الأيام						ف	ت	١٤	ع	ك		ا
٩	خزائيق محفورة ومصبوبة بمواليفها قطر ١٢٠ سم على البر است	٤٣٧٥	١٢	ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	١٠٨	%١٠٠	٠,٣٠٠	٣٢,٤٠	١٤١٧٥٠,٠٠	٠,٨٢	%١٧,٨٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٤,٠٨٤,٤٥
	خزائيق محفورة ومصبوبة بمواليفها قطر ١٢٠ سم على البر	٤٣٧٥		يناير-٢٥	١٤	٢٠	١٠٨	%١٠٠	٠,٧٠٠	٧٥,٦٠	٣٣٠٧٥٠,٠٠	٠,٨٢	%١٧,٨٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٩٥,٣١٠,٧٢
	خزائيق محفورة ومصبوبة بمواليفها قطر ١٢٠ سم على البر	٤٣٧٥		ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	١٠٨	%١٠٠	٠,٣٠٠	٣٢,٤٠	١٤١٧٥٠,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٢٨	٥,٣٤١,٦٨
	خزائيق محفورة ومصبوبة بمواليفها قطر ١٢٠ سم على البر	٤٣٧٥		يناير-٢٥	١٤	٢٠	١٠٨	%١٠٠	٠,٧٠٠	٧٥,٦٠	٣٣٠٧٥٠,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٢٨	١٢,٤٦٣,٩٢
١/١٤	خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منشوب ظهر المخدات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر است	٢٩٥٥	٢٣	٤٥٦١٧	٦	٢٠	٢٣	%١٠٠	٠,٣٠٠	٦,٩٠	٢٠٣٨٩,٥٠	٠,٧٦٧	%٢٣,٣٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٣٧٧	٧,٦٩١,٠٣
	خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منشوب ظهر المخدات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر است	٢٩٥٥		٤٥٦٥٨	١٤	٢٠	٢٣	%١٠٠	٠,٧٠٠	٦١,١٠	٤٧٥٧٥,٥٠	٠,٧٦٧	%٢٣,٣٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٣٧٧	١٧,٩٤٥,٧٣
	خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منشوب ظهر المخدات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر است	٢٩٥٥		٤٥٦١٧	٦	٢٠	٢٣	%١٠٠	٠,٣٠٠	٦,٩٠	٢٠٣٨٩,٥٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٧٥	١٠,٥٦٦,١٦
	خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منشوب ظهر المخدات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر است	٢٩٥٥		٤٥٦٥٨	١٤	٢٠	٢٣	%١٠٠	٠,٧٠٠	٦١,١٠	٤٧٥٧٥,٥٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٧٥	٢,٥٨٥,٦٥
١/١٥	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر است	٣٠٩٥	١٢	ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	٤٧	%١٠٠	٠,٣٠٠	١٤,٤٠	٤٤٥٦٨,٠٠	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٣٦٣	١٦,١٦١,٩٢
	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر است	٣٠٩٥		يناير-٢٥	١٤	٢٠	٤٧	%١٠٠	٠,٧٠٠	٣٣,٦٠	١٠٣٩٩٢,٠٠	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٣٦٣	٣٧,٧١١,١٦
	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر است	٣٠٩٥		ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	٤٧	%١٠٠	٠,٣٠٠	١٤,٤٠	٤٤٥٦٨,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٧٥	٢,٣٥٨,٩٩
	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق أعمدة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر است	٣٠٩٥		يناير-٢٥	١٤	٢٠	٤٧	%١٠٠	٠,٧٠٠	٣٣,٦٠	١٠٣٩٩٢,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٧٥	٧,٨٣٧,٦٣
١٦	خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإحجار مع قصم الخطة الخرسانية لارتفاع كمرات	٢٨٥٥	١٢	ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	٨٢	%١٠٠	٠,٣٠٠	٢٤,٦٠	٩٤٨٣٣,٠٠	٠,٨٣٣	%١٧,٧٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٢٨٧	٢٧,١٧٤,٠٧
	خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإحجار مع قصم الخطة الخرسانية لارتفاع كمرات	٢٨٥٥		يناير-٢٥	١٤	٢٠	٨٢	%١٠٠	٠,٧٠٠	٥٧,٤٠	٢٢١٢٧٧,٠٠	٠,٨٢	%١٧,٧٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٢٨٧	٦٣,٤٠٦,١٦
	خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإحجار مع قصم الخطة الخرسانية لارتفاع كمرات	٢٨٥٥		ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	٨٢	%١٠٠	٠,٣٠٠	٢٤,٦٠	٩٤٨٣٣,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٧٥	٧,١٤٧,٣٤
	خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإحجار مع قصم الخطة الخرسانية لارتفاع كمرات	٢٨٥٥		يناير-٢٥	١٤	٢٠	٨٢	%١٠٠	٠,٧٠٠	٥٧,٤٠	٢٢١٢٧٧,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٧٥	١٦,٦٧٧,١٣
١٨	خرسانة مسلحة للاستشف اعلى الخزائيق است	٣١٠٥	١٢	ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	٢٨٢	%١٠٠	٠,٣٠٠	٨٤,٦٠	٢٢٦٨٣٢,٠٠	٠,٧٦٦	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٣٦٣	٩٥,٢٥٨,٠٩
	خرسانة مسلحة للاستشف اعلى الخزائيق است	٣١٠٥		يناير-٢٥	١٤	٢٠	٢٨٢	%١٠٠	٠,٧٠٠	١٩٧,٤٠	٦١٢٩٢٧,٠٠	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٣٦٣	٢٢٦,٢١٨,٨٨
	خرسانة مسلحة للاستشف اعلى الخزائيق است	٣١٠٥		ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	٢٨٢	%١٠٠	٠,٣٠٠	٨٤,٦٠	٢٢٦٨٣٢,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٧٥	١٩,٧٩٧,٨٠
	خرسانة مسلحة للاستشف اعلى الخزائيق است	٣١٠٥		يناير-٢٥	١٤	٢٠	٢٨٢	%١٠٠	٠,٧٠٠	١٩٧,٤٠	٦١٢٩٢٧,٠٠	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٧٥	٤٦,١٩٤,٨٧
٢٠	حديد تسليح حديد	٣٠٠٠٠	١٢	ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	٢٠٥	%١٠٠	٠,٣٠٠	٦١,٥٠	١٨٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٣٥	%٦٥,٠٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٣٣٣	١,٩٠٦,٦٠٥,٣٣
	حديد تسليح حديد	٣٠٠٠٠		يناير-٢٥	١٤	٢٠	٢٠٥	%١٠٠	٠,٧٠٠	١٤٣,٥٠	٤٣٠٥٠٠٠,٠٠	٠,٣٥	%٦٥,٠٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٣٣٣	٤,٤٤٨,٧٤٥,٥٤
	حديد تسليح حديد	٣٠٠٠٠		ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	٢٠٥	%١٠٠	٠,٣٠٠	٦١,٥٠	١٨٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٣٢٨	٦٩,٥٦٦,٦٥
	حديد تسليح حديد	٣٠٠٠٠		يناير-٢٥	١٤	٢٠	٢٠٥	%١٠٠	٠,٧٠٠	١٤٣,٥٠	٤٣٠٥٠٠٠,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٣٢٨	١٦٦,٢٢٨,٨٦
٢١	حديد كابلات عالية الجهد من اسلاك مجذولة حديد كثر و فتحات	٢٨٥٠٠	١٢	ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	١٤	%١٠٠	٠,٣٠٠	٤,٢٠	٢٨٧٧٠٠٠,٠٠	٠,٥٥	%٤٥,٠٠	٢٨٠,٣	٩٩١,٠	١,٧٢٣	٠,٧٢٣	٢٠٧,٨٩٩,٧٥
	حديد كابلات عالية الجهد من اسلاك مجذولة حديد كثر و فتحات	٢٨٥٠٠		يناير-٢٥	١٤	٢٠	١٤	%١٠٠	٠,٧٠٠	٩,٨٠	٦٧١٣٠٠٠,٠٠	٠,٥٥	%٤٥,٠٠	٢٨٠,٣	٩٩١,٠	١,٧٢٣	٠,٧٢٣	٤٨٥,٠٩٩,٤٢
	حديد كابلات عالية الجهد من اسلاك مجذولة حديد كثر و فتحات	٢٨٥٠٠		ديسمبر-٢٤	٦	٢٠	١٤	%١٠٠	٠,٣٠٠	٤,٢٠	٢٨٧٧٠٠٠,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٣٢٨	١,٠٨٤١,٦٤
	حديد كابلات عالية الجهد من اسلاك مجذولة حديد كثر و فتحات	٢٨٥٠٠		يناير-٢٥	١٤	٢٠	١٤	%١٠٠	٠,٧٠٠	٩,٨٠	٦٧١٣٠٠٠,٠٠	٠,٩٥	%٥٠,٠٠	٢٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٣٢٨	٢٥,٢٩٧,١٥
اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (١٢)																٨٠,٦٣٩,١١١,١٦		

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية

مدير عام التنفيذ والصيانة

محاسب

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الشركة

مهندس الشركة



فروق الاسعار طبقا للبرنامج الزمني				
المنفذ		المخطط		اسم العنصر
النهاية	البداية	النهاية	البداية	
الخوازيق				
30/12/2024	28/12/2024	02/01/2025	30/12/2024	P46-P37-P39
الاعمده				
12/01/2025	30/12/2024	15/01/2025	25/12/2024	اعمده القطاع الاول شمال -C1-C2-C4-CL5-CL7-CL9-CL10-CL11 CL12-CL13-CL14-CL15-CL16-CL18
هامات				
07/01/2025	29/12/2024	30/01/2025	01/01/2025	فريم L40
بلاطات على خوازيق				
16/01/2025	30/12/2024	23/01/2025	23/12/2024	بلاطه محور R31-R35 (حديد فقط)
07/01/2025	06/01/2025	16/01/2025	23/12/2024	بلاطه محور R35-R38 (خرسانه فقط)
كمر سابق الاجهاد				
30/12/2024	07/12/2024	لم يتم ادراجها داخل البرنامج الزمني لقرب الانتهاء منها قبل بداية البرنامج الزمني		صب كمر محور R30-R31
01/01/2025	25/12/2024	10/01/2025	24/12/2024	شد وحقن كابلات معدنية مجدولة R12- R13



مهندس استشاري



مهندس الشركة

(Signature)

مهندس الهيئة
عزالدين لسانة
(Signature)