

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٥) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلاً بقبول وافر الاحترام

تحرير في : ٢٠٢٤/٥/١٢
عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استئارة ٥٠ ع ح
حصر إعمال
كشف معدات
كشف مهندسين



يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبيخ


  

(استماره رقم ٥ «ع . ح »)

استهارة الاعتماد الصرف
مصلحة: (لهذه المصلحة الاعمالية)

قسم : الـ فـ وـ
المبلغ المستحق إلى : شـرـى اـسـهـدـاـهـ حـبـبـهـ لـلـهـ تـعـالـىـ حـاـنـدـارـ

شار مراجعته وو جد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج { صاحب الحق أو :
يسحب باسم الى العمار حيدر به
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٨٣٦٢٣	
 ٢٠١٤			
المصلحة			٢٦

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

3

رئيس المحكمة

علامہ

٢٠١٣ — فی

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والمتنازلات : _____
 الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمع ولم يسبق الصرف : _____
 الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : _____
 الإمضاء : _____
 التاريخ : _____
 جاري _____
 الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (٢٠١٣) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠١ سنتاً في وحدة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد ساحب إذن تأوف شبيك

٥٥١ الحسابات

مدى ٢٠١٩، الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١ ببلغ

四

_____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
_____ رقم القيد في الدفتر رقم ٣٢٤ « ع . ح ») _____
_____ طلاب الأميرية ٢٠١٩ مس ٤٦٠٣ () _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: لحساباته وظائف الشطر.

الاسم : (الإسم) سحب (٣) رقم : إمضاء الكاتب المنوط : شبيه

إذن صرف الشكبات : _____ إجازة الكاتب المنشط : _____

2

(٤) قيد في سجل المنشآت : _____
 الشكبات : _____
 أذناء الكاتب المنظم : _____
 المنشآت : _____
 إصدار العالمة المسؤولة : _____

1

امضاً طالب أو كاتب التحصدير في _____ لسنة _____

۶) استلمت

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

بالحاله الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) (بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٢)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد(٤) سيارة ملاكي سيدان .
- وعدد (١٠) عمال طوال مدة المشروع ومتواجدين بالمنطقه .
- وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم توریدها .
- وتجهيز معمل مواد بمشتملاتة تؤول ملكيتها الى الهيئة في نهاية المشروع .
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم ...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير فى : ٢٠٢٤/٥/١٢

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طبيخ



روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

113

مدير مكتب فني مقاول / م. مح
١٢

مدير مكتب فني مقاول / م. مصود العبا
مدير مشروع مقاول / م. رضا امين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / مهندس / مهندس

مدير المشروع الهيئة




العام	2024	نوع المعاملة	حريراً في
الحساب	الحساب	جيم	فريض
عنوان	عنوان	مع إلى المقاول مبلغ	الحالات
غير الواردة بقصد الشرط واعتذر	غير الواردة بقصد الشرط واعتذر	الافتتاح	اللاحظة
مدين المصطلح	مدين المصطلح	يقتد	
حريراً في	حريراً في		

في المدة من أعمال/3/3/2024 حتى أعمال 31/3/2024

بتاريخ 11/10/2022

العقد رقم : 2022/467

المنطقة الأولى

البيان	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفترة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	باقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملحوظات
أعمال المجرى المائي											
١٤٧	بالметр المكعب أعمال تطهير وتنقية المجرى المائي لزوم حركة المعدات البحرية.	٥٢٥٠٠٠	١٠١,٠٠	٣م	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧١٩٦٠,٠٠	
١٤٩	بالفتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخريه - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ²	٣٦٠,٠٠	١٣١١,٠٠	٦مٌ	٣٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧١٩٦٠,٠٠	٤٧١٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧١٩٦٠,٠٠	
١٥٠	بالفتر المسطح اعمال دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والبيكل العلوي.	٥٧٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	٢م	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٣٠٤٣٣٦٠,٠٠
١٥١	بالطن توريد تركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراري باقطار وسمكات مختلفة.	١١٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠		
١٥٣	بالفتر الطولى أعمال خوازيق ب قطر 200 سم بمحوري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخريه محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بفرسانة ملحة وتقى تصميم الخلطة الفرزانية والخلط والميكانيكي على الأقل اجهاد الكبرى 400 كجم / سم ² بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م ³ - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ²	٦٠٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	٦مٌ	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٥٤٢٦٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠
١٥٤	بالعد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكيات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠		
١٥٥	بالعد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحموله التشغيلي باستخدام الجاكيات والوايرات والليند شامل ما جمعيه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتليميات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠		
١٥٧	بالعد عمل اختبار على خازوق طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للماء	٠٧,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٠٣٨٨٨,٠٠	٩٠٣٨٨٨,٠٠	٠٠,٠٠		
١٥٨	بالفتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاماسات بمحوري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محنتى استنط - لا يقل عن 420 كجم/3 سم ³ استنط بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وأضافة السليكا مع الميكانيكي جيداً وتسوية السطح الملوى لازمه للحصول على سطح اسلام لاسلطن الظاهر وكل التقويات الازمه ومعالجتها وعلى ان تحفظ الخرسانه ربته لا يقل عن 450 كجم/سم ²	٧٩٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	٣م	٧٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٥١١٨٠,٠٠	٢٣٥١١٨٠,٠٠	٠٠,٠٠		
١٥٩	بالفتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة شاملة لتيجان بمحوري النيل باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه و الانداش الازمه بجايه لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى استنط بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/سم ³ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	٣م	١٥٧٢,٠٠	٢٨,٠٠	٧٥٦٩٦٠,٠٠	٧٥٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠		
١٦٠	بالفتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لسلامة Box section (Cantilever carriage) باستخدام خرسانة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم ² بعد 28 يوم بمحتوى استنط بورتلاندي عادي لا يقل عن 440 كجم / 3 سم ³ و باستخدام اضافات خاصة (Prestressing work) و ذلك باستخدام ماده الإضافات المعدنة للحصول (durability) لا يقل عن 120 سنة للنصر والتقويات والخرسانه ربته لا تشمل حديد السليكون ولا تشمل كابلات سبق الالسنج ولا تشمل التقويات	٨٥٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	٣م	٩٩٢,٠٠	٤٣,٠٠	٨٥٢٣٢٢٥,٠٠	٨٥٢٣٢٢٥,٠٠	٠٠,٠٠		
١٦١	بالفتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لسلامة CAST IN SITU Box section (Cantilever carriage) باستخدام خرسانة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم ² بعد 28 يوم بمحتوى استنط الميكانيكي وعلى ان تكون المقاومة المميزة لمحوري النيل على ان يكون الخطوط وأضافة الملاط على اقل المقاومة المميزة لمحوري النيل على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) (CORROSION INHIBITOR) وأضافة السليكا واستخدام اضافات خاصة (durability) لا يقل عن 120 سنة للنصر والتقويات والخرسانه ربته لا تشمل الاقوال وعمل الشادات المعاشرة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتليميات المهندس المشرف والتقويات لا تشمل سبق الالسنج ولا تشمل التقويات	٨٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	٣م	١٩٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٠٤٤,٠٠	١٠٣٣٠٤٤,٠٠	٠٠,٠٠		
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليع B500 DWR لزيادة المطوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الاشتائية للكوبري اطول حتى 12م بالليل.	٨٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٥٧٨٧,٠٠	٤٦,٠٠	١٨٢٣٢٠٤٠٧,٠٠	١٨٢٣٢٠٤٠٧,٠٠	١٣٠,٠٠,٠٠	١٨٢٣٢٠٤٠٧,٠٠	١٨٢٣٢٠٤٠٧,٠٠
١٦٦	بالطن توريد وتنقيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم البيكل العلوي للكوبري بمحوري النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPa with diameter 15.7mm وانتهاء شتم جميع الاكسسوارات طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وحسب اصول الصناعة وتليميات المهندس المشرف وافية المعاشرة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتليميات المهندس المشرف والتقويات لا تشمل كابلات سبق الالسنج ولا تشمل التقويات	٨٠٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٧٠٣٩٤,٠٠	٤٤٧٠٣٩٤,٠٠	٢٠٥,٠٠,٠٠		
١٢٣	بالطن توريد وتنقيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم البيكل العلوي للكوبري بالجزيرة.	٢٠٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	٤٤,٥٠	٠٠,٠٠	٢٥٨٨٩١٢,١٠	٢٥٨٨٩١٢,١٠	١٧٢٥٩٤١,٤٠	٤٣١٤٨٥٣,٥	٣٥٣٤١٠٧٠٣,٢٣
التشوينات											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (14)											
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 15)											
روج فوج على صحة ، اقر بصحة ذلك .											
 مدير مكتب فني مقاول / م. محمد البنا مدين / أمثلة											
 مهندس / رashed ناصر											
 محاسب / علي الحساب / نهاية ملاحظة : الفاتن غير الواجهة يصلك البروز غير المصطف يتقدم تحرر في 2024											
 مدير المشروع الهيئة											
 الاستشاري العام SYSTRA سيسترا مهندس / أمثلة											
 مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين											
 رئيس الوزارة											