

مستخلص جاري رقم (٤)

عن عملية : إنسان تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول (أكتوبر/بني مزار) المسافة من الكم ١٠٨+٠٠٠ الى الكم ١١١+٠٠٠ بطول ٣ كم اتجاه المنيا (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق (حماده الروبي) حتى ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي كمية الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
الاعمال بعد المفاضلة بتاريخ ٢٠٢٣-٦-٢٦											
(٢٠١)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣-٥٠٠٤ في حالة الزيادة او النقصان.	٢٣,٠٠	م	٥٦١٢٨,٠٠٠	٥٠٥١٤,٧٧٧	٢٨٠٦,٣٧٦	٥٣٢٢١,١٥٣٥٠٠٠	١٢٢٦٣٨٦,٥٣٠٥	٠,٠٠٠٠	١٢٢٦٣٨٦,٥٣٠٥	يراعي تطبيق نصوص العقد
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر.	٣,٥٠			٨٢٨٠,١٢٠	٤٦٠,٠٠٧	٨٧٤٠,١٢٦٦٦٧	٣٠٥٩٠,٤٤٣٣٣٣٣٣	٠,٠٠٠٠	٣٠٥٩٠,٤٤٣٣٣٣٣٣	مكتب جهاز الاشراف متواجد
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥٠٤ = ٣,٥ كم) قبل ٢٠٢٣-٥٠٠٤.	٣,٨٥			٣٩٣٨٨,٠١٨	٢٨٠٦,٣٧٦	٤٢١٩٤,٣٩٣٦٠٠٠	١٦٢٤٤٨,٤١٥٣٦	٠,٠٠٠٠	١٦٢٤٤٨,٤١٥٣٦	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة زياده السولار ٠,٦ جنيه لكل ٣م١ ابتداء من ٢٠٢٣-٥٠٠٤.	٠,٦٠			٤٢٢٣٤,٦٥٧	٢٨٠٦,٣٧٦	٤٥٠٤١,٠٣٥٠٠٠	٢٧٠٢٤,٦٢٠١	٠,٠٠٠٠	٢٧٠٢٤,٦٢٠١	وسائل تأمين وسلامه المرور متواجدة
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣-٥٠٠٤ في حالة الزيادة او النقصان.	٢٦,٠٠			م	١٢٠٨٣,٠٠٠	١٠٨٧٤,١٧٨	٦٠٤,١٢١	١١٤٧٨,٢٩٩	٢٩٨٤٣٥,٧٧٤٠	٠,٠٠٠٠
لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر.	٣,٨٥	١٠٨٧٤,١٧٨	٦٠٤,١٢١	١١٤٧٨,٢٩٩			٤٤١٩١,٤٥١١٥	٠,٠٠٠٠	٤٤١٩١,٤٥١١٥	معدات الموقع متواجدة	
علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٠,٥٠٤ = ٣,٥ كم) بعد ٢٠٢٣-٥٠٠٤.	٠,٧٠	١٠٨٧٤,١٧٨	٦٠٤,١٢١	١١٤٧٨,٢٩٩			٨٠٣٤,٨٠٩٣٠	٠,٠٠٠٠	٨٠٣٤,٨٠٩٣٠	مهندس المشروع ومدير المشروع متواجدان	
علاوة زياده السولار ٠,٧ جنيه لكل ٣م١ ابتداء من ٢٠٢٣-٥٠٠٤.	٨٨,٠٠	٦٨١٠,٧٨٦	٣٧٨,٣٧٧	٧١٨٩,١٦٣			٦٣٢٦٤٦,٣٤٤٠	٠,٠٠٠٠	٦٣٢٦٤٦,٣٤٤٠		
علاوة زياده اجهاد ٦ جنيه لكل ١٠٠ كجم/سم/٢ لكل متر مكعب متوسط الاجهادات = ٥٩٨,٦٦	١٢,٠٠	٦٨١٠,٧٨٦	٣٧٨,٣٧٧	٧١٨٩,١٦٣			٨٦٢٦٩,٩٥٦٠	٠,٠٠٠٠	٨٦٢٦٩,٩٥٦٠		
(٢٠٢)	علاوة زياده السولار ٢,٢ جنيه بعد ٢٠٢٣-٥٠٠٤	٢,٢٠	م	٧٥٦٨,٠٠٠	٦٨١٠,٧٨٦	٣٧٨,٣٧٧	٧١٨٩,١٦٣	١٥٨١٦,١٥٨٦	٠,٠٠٠٠	١٥٨١٦,١٥٨٦	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %.										
	مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان بعد ٢٠٢٣-٥٠٠٤.										
	السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجيرة.										
(٢٠٣)	علاوة زياده السولار ١,٦ جنيه لكل ٣ م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣-٥٠٠٤	٦٠,٠٠	م	١٥٠٥٤٣,٣٨٨	١٠٧٣٦٨,٦٠٧	٣٥٦٦٣,٨١٨	١٤٣٠٣٢,٤٢٥	٨٥٨١٩٤٥,٥٢٤٠	٠,٠٠٠٠	٨٥٨١٩٤٥,٥٢٤٠	
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	١,٦٠			١٠٤٤٦٠,٣٢٧	٣٥٦٦٣,٨١٨	١٤٠١٢٤,١٤٥	٢٢٤١٩٨,٦٣٢٦	٠,٠٠٠٠	٢٢٤١٩٨,٦٣٢٦	
	علاوة زياده السولار ١,٦ جنيه لكل ١ م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣-٥٠٠٤.	١٠,٢٠			٦٨٢٦٢,٧٠٧	٣٥٦٦٣,٨١٨	١٠٣٩٢٦,٥٢٥	١٠٦٠٥٠,٥٥٩١	٠,٠٠٠٠	١٠٦٠٥٠,٥٥٩١	
	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبند العقد .	٤٤,٨٠			٧٧٠٣٢,٣٠٧	٣٥٦٦٣,٨١٨	١١٢٦٩٦,١٢٥	٥٠٤٨٧٨٦,٤١٧٩	٠,٠٠٠٠	٥٠٤٨٧٨٦,٤١٧٩	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠			٧٧٠٣٢,٣٠٧	٣٥٦٦٣,٨١٨	١١٢٦٩٦,١٢٥	١٤٦٥٠٤٩,٦٣٠٢	٠,٠٠٠٠	١٤٦٥٠٤٩,٦٣٠٢	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٨,٨ = ٦,٨ كم) قبل ٢٠٢٣-٥٠٠٤.	٩,٥٢	م	١٥٠٥٤٣,٣٨٨	٨٧٦٩,٦٠٠	٤٨٧,٢٠٠	٩٢٥٦,٨٠٠	٨٨١٢٤,٧٣٦٠	٠,٠٠٠٠	٨٨١٢٤,٧٣٦٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم.										
	علاوة زياده السولار ١,٦ جنيه لكل ١ م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣-٥٠٠٤.										
	مسافة النقل حتى ٢ كم.										
	علاوة زياده السولار ١,٦ جنيه لكل ١ م ٣ ابتداء من ٢٠٢٣-٥٠٠٤.										
الاجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢٠٣) جاري											
١٩٠٠٠٠٠٠,٠٠											
١٩٠٠٠٠٠٠,٠٠											
١٤٢٣٧٥٥٩,٩١٢٨											
٤٧٦٢٤٤٠,٠٨٩٤											



سبق صرفها الى
٢٠٢٣

مدير عام
المشروعات

م. مصطفى شعبان
٢٠٢٣

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع

عن استشاري (الترنس)
عن استشاري (الترنس)

عن استشاري المساحة
عن استشاري المساحة

شركة المتميز لإنشاء
ورصف الطرق

العقد رقم :) بتاريخ : / /		
	قرش	جنيه
مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة	
بيان الاعمال التي تمت الان	١٩٠٠٠٠٠٠	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقي صرفه	١٤٢٣٧٥٥٩	٩١٤
مستحق صرفه	٤٧٦٢٤٤٠	٠٨٩
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصيلي		
رسم دمغة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (٤)

بمبلغ	يعتمد سحب	أذن صرف
رئيس الحسابات		

تحريرا في..... سنة ٢٠.....

(١) شطب
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم..... الكاتب المنوط
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]