

شركة الاخلاص للمقاولات العمومية و استغلال المحاجر

العقد رقم (١٠٥) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

من ٢٠٢٢/١٠/٢٦ الى ٢٠٢٢/١١/١٣

نوع الاعمال	كميات العقد	اللمنة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة		جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن		قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظات
					كمية	كمية	جاري / نهائي	جنيه				
أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٥٠	٦٠	م٣	٣٠	٨.٨٣	٣٨.٨٣	٢,٣٢٩.٨٠	٠.٠٠	٢,٣٢٩.٨٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد		
أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	١٠٠	٣٣٥	م٣	١٠٠	٧٢٦.٣٠	٨٢٦.٣٠	٢٧٦,٨١٠.٥٠	٠.٠٠	٢٧٦,٨١٠.٥٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين		
أعمال توريد و صب خرسانه عاديه	٢٥	١,١٢٠	م٣	٢٥	٩٩.٢٥	٥٤.٢٥	٦٠,٧٦٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠,٧٦٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين		
توريد و تركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانه العاديه	٢	٤,٨٠٠	بالعدد	١	١	٢	٩,٦٠٠	٠	٩,٦٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة		
بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير PVC	٥٠	٢٨٠	م.ط	٤٠	٨	٤٨	١٣,٤٤٠	٠	١٣,٤٤٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد		
							٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- المعدات متواجدة		
							٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد		
							٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨- و التقارير المبنيه و الالاسبوعيه و الشهرية متولدة		
							٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة		
							٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٠- وثيقه التأمين متواجدة		
اجمالي قيمة الاعمال							٣٦٢,٩٤٠.٣٠			١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة		
الكارتات موازين طبقا للالتحاف و شروط التعاقد											١٢- خصم ١٢٣١٨,٠٧ مبلغ (فقط و قدرة اثني عشر الف و ثلاثمائة و ثمانية عشر جنيها و سبعة قرش لا غير) قيمة محضر التقيم	
أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	١٠٠.٠٠	٢٥.٠٠	م٣	١٠٠.٠٠	٧٢٦.٣٠	٨٢٦.٣٠	٢٠,٦٥٧.٥٠	٠.٠٠	٢٠,٦٥٧.٥٠	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاة الهيئة بمخالصه المواد المحجريه		
اجمالي قيمة الكارتات							٢٠,٦٥٧.٥٠	٠.٠٠	٢٠,٦٥٧.٥٠			
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات							٣٨٣,٥٩٧.٨٠	٠.٠٠	٣٨٣,٥٩٧.٨٠			
فقط ثلاثمائة و ثلاثه وثمانون ألفاً و خمسمائة و سبعة و تسعون جنيه مصري و ٨٠ قرش لاغير							٣٨٣,٥٩٧.٨٠	٠.٠٠	٣٨٣,٥٩٧.٨٠			

المقاوم : محمد علي

استشاري المشروع : د. محمد محمد عبد الوهاب

عنهين المشروع : م. محمد عبد الرزاق

غير المرادة بـك الشروط اعتدت من

[illegible]

أثر بأن هذا الحساب صحيح، ويثبت أن المبالغ المبيّنة بظهوره وقدرها ١٠٩٨٠٠٠٠ سبق صرفها إلى المقاول

بدفع تمقاول مبلغ ٣٨٣,٥٩٧.٨٠ على الحساب نهائيا

على الحساب نهائيا

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني مسيف

طياره يوسف الحزاز

اسم العمل :

عملية اعمال شارع الحريه من كوبري المطافي حتى كوبري الصوفي مركز الفيوم بطول ٠.٢ كم محافظة الفيوم
(بالأمر المباشر)

اسم المقاول :

شركة الاخلاص للمقاولات العموميه و استغلال المحاجر

رقم ومقدار التصدين :

العقد رقم (١٠٥٠) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

بند الميزانية :

مستخلص رقم (٢ ختامى)

قيمه امر الاسناد

٦١٠,٩٠٥.٠٠

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	١٣,٠٧٣.٩٩	٥% تأمين اعمال
	٦,٣٧٣.٤٨	رسم الدمغه
	٠.٠٠	تكاليف معمل
	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
	٠.٠٠	١٤% ضريبه مضافه
	٢,٤٩٠.٢٨	الارباح ت.ص
	١٢,٣١٨.٠٧	خصم مبلغ (فقط و قدرة اثني عشر الف و ثلاثمائه و ثمانيه عشر جنيها و سبعة قرش لا غير) قيمه محضر التقييم

يراعي قبل انصرف :

يراعى تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه
التجارب المعملية الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حجابيلاء،

قيمة الاعمال		
قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	٣٨٣,٥٩٧.٨٠	بيان الاعمال التى تمت الان
	١٢,٣١٨.٠٧	خصم محضر التقييم
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٨١,٨٠٠.٠٠	سابق صرفه
	٢٨٩,٤٧٩.٧٣	مستحق صرفه
	٢١,٩٣٧.٧٥	جملة الاستقطاعات
	٢٣٩,٥٤١.٩٨	صافى المبلغ المستحق
الشيكات		
	١٢,٤٥١.٤٢	حساب مصلحة الضرائب
	٦,٧٢٣.٧٦	التأمينات الاجتماعيه