




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (٧٧٩٠٣٧٨.٤٢)
(فقط سبعة مليون سبعمائه وتسعون الف ثلاثمائة ثمانية وسبعون جنيها و ٤٢ قرشا لا
غير) قيمة حساب فروق أسعار (الحديد / الاسمنت / سولار) عن
المستخلص رقم (٢٢/٢١) جارى عملية اعمال انشاء عدد (٣) كوبرى سيارات اعلى
الرياح البحيرى فى نطاق محافظة البحيرة لتنفيذ اعمال كوبرى ابو غالب اعلى الرياح
البحيرى

تنفيذ شركة / شركة رواد الهندسة الحديثة
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٥/١٤

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد نصر طيبخ

مهندس /



٩٧



رئيس القسم

رئیس اداره امور

(ب) الكاتب الموط

المختتم ذو التاريخ

92-

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
 _____ الإمدادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رواجع في _____ سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يقتدر سحب
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ م يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— امضاء الكاتب النوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

التاريخ (٣) سحب رقم : إسماء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الخصومات

(۶) استلمت

تشیخ

از

کات

2.1 äm — ä

أقر بصحة ذلك : مدير المكتب الفني :-
 الشركة المنفذة :- مدير المشروع :-
 إشتشاري المشروع : مدير المشروع :
 مالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري : مدير المشروع :
 مدير عام المشروعات : مدير عام المشروعات :
 مراجع : مدير عام الشؤون المالية والإدارية :
 رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى :
 م / نصر محمد نصر طيبخ :

Y. Y.

م / نصر محمد نصر طيخ

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	سبتمبر-٢٠٢٣	أكتوبر-٢٠٢٣	نوفمبر-٢٠٢٣	ديسمبر-٢٠٢٣	يناير - ٢٠٢٤
٢١	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد					
	مخطط						
٢٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزح أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أي عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³		٢٧٠			
	منفذ			٢٧٠			
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م³					
	منفذ						
٢٦	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقتة باتربة صالحة الموردة بمعرفة المقاول حتى منسوب ٣ متر من سطح الأرض وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول التربة والبند يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسئولة مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحملها لماكينته الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لإتمام الأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³		٣٦٠١			
	منفذ			٣٦٠١			
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط + ٣٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم² ولا يقل محتوي الأسمنت ٢٥٠ كجم/م³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م³		٥			
	منفذ			٥			
٣٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الإنشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م³		٩٠			
	منفذ			٩٠			
	علاوة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٠٠ كجم/م³ واجهاد ٣٥٠ كجم / م²	م³		٩٠			
	مخطط			٩٠			
				٩٠			

أقر بصحة ذلك :-
مدير المكتب الفني :-
الشركة المنفذة :-
مدير المشروع :-
التوقيع :-
التوقيع :-
م :-
عبد الرحمن عبد الله
Modern Engineering
Ribat Almaleh Bridge

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سبتمبر - ٢٠٢٣	أكتوبر - ٢٠٢٣	نوفمبر - ٢٠٢٣	ديسمبر - ٢٠٢٣	يناير - ٢٠٢٤				
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم³ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخذة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م³									
								أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.			
								ب - ارتفاع أعلى من ٦ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.			
								مخطط	٠	٠	
								منفذ	٠	٠	
								مخطط	١٣	١٤	
منفذ	١٣	١٤									
٣٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامت العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم /سم² ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م³									
								أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.			
								ب - ارتفاع ٦- ٩ متر من منسوب ظهر المخذة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.			
								مخطط	٥٨	٦٥	
								منفذ	٥٨	٦٥	
								مخطط	٦٤		
								منفذ	٦٤		
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي وكوبستاته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اجهاد لايقل عن ٥٠٠ كجم / سم² ومحتوى أسمنتى ٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة و حديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر ليشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م³									
								أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.			
								ب - ارتفاع من ٦- ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.			
								ج - ارتفاع من ٩- ١٢ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.			
								د - علاوة نتيجة زيادة الإجهاد الى ٥٠٠ كجم / م² و زيادة محتوى الأسمنت الي ٥٠٠ كجم / م³ + إضافات طبقا لإعتماد إستشاري الهيئة و الإدارة المركزية لبحوث الكباري.			
								مخطط	٣٢١	٣٠	٨٣
								منفذ	٣٢١	٣٠	٨٣
								مخطط	٣٢١	٣٠	٨٣
منفذ	٣٢١	٣٠	٨٣								
مخطط	٣٢١	٣٠	٨٣								
منفذ	٣٢١	٣٠	٨٣								

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة المركزية الاولى

التموقع:-

/محاسب

PENTA
FOR ENGINEERING & TRAINING

الجدول الزمني

م / نصر محمد نصر طبع



التوقيع:-
م:-