



مستخلص رقم (١) جاري  
قيمة العقد ٥,١١٦,٧٥٣.٠٠  
قيمة المقايضة  
المعلقة / ٥,١١٦,٧٥٣.٠٠  
قيمة امر الاسناد ٥,١١٧,١٠٠.٠٠

اصال رفع كفاءة طريق ناعم / نمو مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ١,٢ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة  
شركة الاصهار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر

" ادارة المشروعات "

العقد رقم ( ١٤٤٠ ) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

من ٢٠٢٤/٠٥/١٦ الي ٢٠٢٤/٠٤/٢٢

| رقم<br>تحت                                                                               | نوع الاعمال                                                                                          | كميات العقد | ثمنه      | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>اجراؤه | مقدار العمل السابق<br>في خلال هذه المدة | جاري /<br>نهائي | لمبة الاصل التي<br>سجل مرافها | لمبة الاصل التي<br>كنت في | استقطاع او حيز | المبلغ بعد الاستقطاع | الملاحظات                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                      |             |           |        | كمية                         | كمية                                    |                 | جنيه                          | جنيه                      | جنيه           | جنيه                 |                                                                                                                     |
| ١                                                                                        | اصال توريد وتشغيل قربة صلحة للردم ومطابقة للمواصفات سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم                      | ٩,٥٨٠,٠٠٠   | ١٤٠,٣٥    | م      | ٠,٠٠٠                        | ٥,٩٨٥,٠٠٠                               | جاري            | ٠,٠٠٠                         | ٨٢٩,٩٩٤,٧٥                | ٠,٠٠٠          | ٨٢٩,٩٩٤,٧٥           | ١- يراعى تطبيق نصوص العقد                                                                                           |
| ٢                                                                                        | توريد وتركيب مواسير تحدا من البلاستيك المقوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو                             | ٢٠٠,٠٠٠     | ١,٠٠٠,٠٠٠ | م      | ٠,٠٠٠                        | ١٨٢,٠٠٠                                 | جاري            | ٠,٠٠٠                         | ١٨٢,٠٠٠,٠٠                | ٠,٠٠٠          | ١٨٢,٠٠٠,٠٠           | ٢- مهندسي الشركة ولريق العمل متواجدين                                                                               |
| ٣                                                                                        | اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عد التربة الصخرية                           | ٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٥٥,١٠     | م      | ٠,٠٠٠                        | ٣,٩٩٠,٠٠٠                               | جاري            | ٠,٠٠٠                         | ٢١٩,٨٤٩,٠٠                | ٠,٠٠٠          | ٢١٩,٨٤٩,٠٠           | ٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين                                                                           |
| ٤                                                                                        | تحميل ونقل المخلفات الغير صلحة للردم خارج الموقع                                                     | ٣,٠٠٠,٠٠٠   | ٥٠,٠٠٠    | م      | ٠,٠٠٠                        | ١,٣٥٦,٠٠٠                               | جاري            | ٠,٠٠٠                         | ٦٧,٨٠٠,٠٠                 | ٠,٠٠٠          | ٦٧,٨٠٠,٠٠            | ٤- لوحات للمشروع متواجدة                                                                                            |
| ٥                                                                                        | اصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات مسقة النقل ١٠٠ كم            | ٣,٤٠٠,٠٠٠   | ٣١٤,٠٠    | م      | ٠,٠٠٠                        | ٢,٩٦٤,٠٠٠                               | جاري            | ٠,٠٠٠                         | ٩٣٠,٦٩٦,٠٠                | ٠,٠٠٠          | ٩٣٠,٦٩٦,٠٠           | ٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد                                                                             |
| ٦                                                                                        | اصال توريد وورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30                                    | ٨,٥٠٠,٠٠٠   | ٣٥,٦٠     | م      | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                                   | جاري            | ٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                | ٦- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة                                              |
| ٧                                                                                        | اصال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بد التذك ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكباري | ٨,٥٠٠,٠٠٠   | ٢٠٩,٠٠    | م      | ٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠                                   | جاري            | ٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠                     | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠                | ٧- البرنامج الزمني وبرنامج التكاليف النقدية و تقارير ضبط الجودة و التقارير المبذوية و الالاسيوعية و الشهرية متواجدة |
| فقط مليونان و مائتان و اربعون الفا و ثلاثمائة و تسعة و ثلاثون جنيهه مصري و ٧٥ قرش لا غير |                                                                                                      |             |           |        |                              |                                         |                 |                               |                           |                |                      |                                                                                                                     |
|                                                                                          |                                                                                                      |             |           |        |                              |                                         |                 | ٠,٠٠٠                         | ٢,٢٤٠,٣٣٩,٧٥              | ٠,٠٠٠          | ٢,٢٤٠,٣٣٩,٧٥         |                                                                                                                     |

تصديق: ١٦/٠٥/٢٠٢٤

روجع فوجد على صحة ..

المقاول:   
مهندس المشروع:  
مدير المشروع:  
المهندسة / مثال سعد

اقر بصحة ذلك ..

سبق صرفها الي المقاول  
المحاسب /

على الحساب نهائيا


البيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

٢,٢٤٠,٣٣٩,٧٥ مبلغ

غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

ملاحظة: الفئات

مدير عام المشروعات  
مهندس /  
مصطفى شعير



اعمال رفع كفاءة طريق نعيم / نمو مركز ناصر محافظة بني سويف بطول ١.٢ كم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة  
الرئاسية حياة كريمة

اسم العميل:

شركة الأعمار للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المحاجر

اسم المقاول:

العقد رقم ( ١٤٤٠ ) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم ومقدر الترخيص:

مستخلص رقم (١) جلري

نقد الميزانية:

٥,١١٦,٧٥٣.٠٠

قيمة الميزانية:

جملة الاستقطاعات

| جنيه       | جنيه                          |
|------------|-------------------------------|
| ١١٢,٠١٦.٩٩ | ٥% تأمين اعمال                |
| ٥١,٦٠٤.٥٧  | رسم الدمغة                    |
| ٢١,٣٣٦.٥٧  | أرباح تص. من للقطاع الخاص     |
| ٠.٠٠       | عمالة غير منتظمة ض. ق. م. ٤٥% |
| ٥,١١٥.٠٠   | تجارب العمل منطقة بني سويف    |
| ٧٦٧.٢٥     | ١٥% مصاريف اداريه             |
| ٨٢٣.٥٢     | ١٤% ضريبيه قيمة مضاقه         |
| ٧,١٧٦.٦٣   | مهن هندسية                    |
| ٠.٠٠       | اتساع                         |
| ٠.٠٠       | تنمية                         |
| ٠.٠٠       | يعلى مبلغ                     |
| ٠.٠٠       | يعلى مبلغ                     |
| ٠.٠٠       | سيارة العينات                 |
| ٠.٠٠       |                               |

| قيمة الاعمال        | فرش                                     |
|---------------------|-----------------------------------------|
| ٢,٢٤٠,٣٣٩.٧٥        | بيان المنصرف من الممول                  |
| ٠.٠٠                | بيان الاعمال التي تمت الان              |
| ٠.٠٠                | خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO |
| ٠.٠٠                | خصم محضر التقييم استلام ابتدائي         |
| ٠.٠٠                | سابق صرفه                               |
| ٢,٢٤٠,٣٣٩.٧٥        | مستحق صرفه                              |
|                     |                                         |
|                     |                                         |
| ١٩٩,٣٤٠.٥٢          | جملة الاستقطاعات                        |
| ٢,٠٤٠,٩٩٩.٢٣        | صافي المبلغ المستحق                     |
| أوامر الدفع الشيكات |                                         |
| ١٠٦,٦٨٢.٨٥          | حساب مصلحة الضرائب                      |
| ٥٧,٦٠٨.٧٤           | التأمينات ق. خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري   |
| ٠.٠٠                | حساب موزع فائدة قرضية (استلام) وفوائد   |
| ٠.٠٠                | شيك الشركة                              |


تاريخ الانتهاء :- ٢٠٢١/٠٨/٢١ تاريخ نهائية بوليصة التأمين ٢٠٢٤/١٠/٢٣  
يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسانيا،

مصلحة : المصلحة العامة للحرق والكبار  
 قسم : المستندات  
 المبلغ المستحق إلى : شركة الاعتماد للمقاولات العامة والتوريدات  
واستغلال المحامير  
 الطلاب طيه ، أو : أرك مرفق المرفق  
 بموجب :

| بيانات الفواتير |         |        |     |
|-----------------|---------|--------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيه   | قرش |
|                 |         | ٢٢٩١٧٥ |     |



كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية

م. طارق يوسف


الختم ذو التاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

| عدد المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |       |            |           |        |     |
|--------------|-----------------------------|-------|------------|-----------|--------|-----|
|              | بيانات                      |       |            | نوع الخصم |        |     |
|              | بند                         | نقل   | قرع        | قسم       | جنيه   | قرش |
|              |                             |       |            |           | ٢٢٩١٧٥ |     |
|              | إجمالي الأصل                |       |            |           |        |     |
|              | بيانات الاستقطاعات          |       |            |           |        |     |
|              | عادي                        | إضافي | دمغة توقيع |           |        |     |
|              | قرش                         | قرش   | قرش        |           |        |     |
|              | رسم الدمغة                  |       |            |           |        |     |
|              | صافي القيمة المطلوب صرفها   |       |            |           |        |     |

الختم ذو التاريخ ٢٠٢١/٥/٢٥



٥١١٩

ر. ج. ج.

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ : الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ : الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ : الإمبرادات : \_\_\_\_\_ بتاريخ : \_\_\_\_\_ : الإمبراء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

ر. ج. ج. في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

مدير (أو) رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ ١٦٠٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : \_\_\_\_\_ إمبراء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_ إمبراءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : \_\_\_\_\_ رقم : \_\_\_\_\_ إمبراء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٤) قيد في سجل : \_\_\_\_\_ تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمبراء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٥) أدرج في كشف : \_\_\_\_\_ الشيكات : \_\_\_\_\_ رقم : \_\_\_\_\_ إمبراء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٦) استلمت : \_\_\_\_\_ الشيك : \_\_\_\_\_ إمبراء طالب أو كاتب التصدير : \_\_\_\_\_ في سنة ٢٠٢٢