

تقيد فى السجل برقم :

الحملة

المختتم ذو التمام

۲۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل المحفوظات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الایرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠٢ سنة _____ روجع في _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢٠ بِمِثْلِ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

شعب (٣) _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنرط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت

شیک

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص ختامي

مقدار الاعمال التي تمت طبقاً لقائمة يوليو ٢٠٢٢

شركة ايوبكو للمقاولات العمومية (أيوب عدلى أيوب)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة بني سويف
مشروع استكمال تنفيذ الاعمال التكميلية لمشروع طريق جنوب الفيوم - طريق الواحات داخل منطقة دير الانبا مكاريوس
من الحطة ٤٥٠٠٠ الى المحطة ٧٧٤٩٠٠ (القطاع الاول) عقد رقم ١٨٣٥ لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م

المقد بتاريخ ١١ / ٠٤ / ٢٠٢٣

اجمالي قيمة الأعمال من بداية المشروع و حتى تاريخ ١٧ / ٠٥ / ٢٠٢٣									
رقم	نوع العمل	كميات المقايسة	الثمن بالجنبيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي الاعمال المنفذه	جار او نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنبيه)
١	بالمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصغيرة.	٠	٢٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نهائي	٠
٢	بالمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوز) في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية.	١,٠٥٦	٢٣	م	١,٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٥٦,٠٠	نهائي	٢٤٢٨٨,٠٠
٣	بالمر المكعب أعمال حفر في تربة صخرية صلبة بالمعدات الميكانيكية اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم ^٢ .								
٤	دات اجهاد يزيد (٢٠٠٠-١٠٠) كجم/سم ^٢	٥٥	٥٥	م	٢١٩٩٥,٥٠	٠,٠٠	٢١٩٩٥,٥٠	نهائي	١٢,٩٧٥٢,٥٠
٥	أعمال الردم								
٦	أعمال توريد وحمل ونقل التربة مطابقه للمواصفات وتشميلها باستخدام الات للتسويه بسمك ٢٥ سم								
٧	مسافة النقل حتى مسافة ٢ كم.	٣١,٥	٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	نهائي	٠
٨	مسافة النقل أكثر من ٢ كم وحتى ١٠ كم.	٤٢,٧	٧٨٢٦٨,١٤	م	١٧٥٠,٠٠	١,٠٧٦٨,١٤	٧٨٢٦٨,١٤	نهائي	١٢,٠٧٠٤٩,٥٨
٩	مسافة النقل أكثر من ١٠ كم وحتى ٢٠ كم.	٥٦,٧	١,٠٣٢٠	م	١,٠٠٠,٠٠	٣٢,٠٠	١,٠٣٢,٠٠	نهائي	٥٨٥١٤٤,٠٠
١٠	أعمال طبقات الأساس								
١١	بالمر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المدرجة.								
١٢	مسافة النقل لاتقل عن ١٨٠ كم.	٣٧٦	١,٠٣٦,٥٠	م	١,٠٣٦,٥٠	٠,٠٠	١,٠٣٦,٥٠	نهائي	٢٨٩,٧٢٤,٠٠
١٣	علاوة ٢٠% بموافقه السيد رئيس مجلس ادارة هيئة الطرق والكباري بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٣								٢,٤١٥,٩٥٨,٠٨
١٤	اجمالي قيمة الاعمال								٦٨٢,١٩١,٦٢
١٥	اجمالي اعمال المستخلص بعد العلاوة								٢٥,٩١٢,٥٠
١٦	كروتات طبقة الاساس								٤,١٢٥,٠٦٢,١٩
١٧	اجمالي اعمال المستخلص بعد العلاوة								٢٠,٦٢٥,٣١
١٨	خصم ٠,٥% من الاعمال طبقا للمفاوضه								٤,١٠٤,٤٣٦,٨٨
١٩	اجمالي قيمة الاعمال بعد الخصم (اربعة مليون ومائة واربعة الف وربعمائة وستة وثلاثون وثمانون قرشاً)								