



عن عملية : إنسان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم-بنى سويف-الاقصر-اسوان-ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا/قوص)، نطاق الشركة من كم 563.960 الى كم 565.960 بطول 2.0 كم (بالامر المباشر)

مستخلص
جاري (3)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

العقد رقم : (2024/2023/955) بتاريخ : 2024 /01/ 08

نفاذ العقد من كم 564.960 الى كم 565.960 بطول 1.0 كم
تنفيذ شركة / الامانة للمقاولات (محمد عبد المجيد شحات) شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024/11/28

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	67.20	م	37346.0	37346.00-	0.00	0.00	جاري 2	0.0	0.00	0.0	العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمني والتقارير (المبدئي - الشهري-والنصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023	71.70	28004	م	0.0	26739.00	26739.00	جاري 2	1917186.30			
	السعر ابتداء من 2024/03/22	74.50	53054	م	0.0	23427.00	23427.00	جاري 2	1780028.50			
	الاجمالي الي								3697214.80			
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								3697214.80			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								0.00			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								3697214.80			
	ما سبق صرفه (بالمستخلص رقم 2)								2509651.20			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (3)								1187563.60			



سبق صرفها الى
المحاسب

أقر بان هذا الحساب صحيح و : نبين وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في: / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م/ /
التوقيع

مدير عام المشروعات
م/ /
التوقيع

سريع الشهور والاعمال

امس

١/٤

عن الاستشاري (سيسترا)
المهندس المشرف

م/ /
التوقيع

المكتب الفني
م/ /
التوقيع

تم استلام جميع المستندات
مع اعادة الجاهز للخدمة

عن استشاري (KK)
مدير المشروع

م/ /
التوقيع

المكتب الفني
م/ /
التوقيع

المكتب الفني


التوقيع



تحريراً في / سنة 2024
مهندس الشركة المنفذة

التوقيع

التوقيع

رقم		بيانات الفواتير	
الختم ذو التاريخ	قرش	جنية	انتاريخ
	٩٠	١٠٩٩	٢٠٠٢
	٩٠	١٠٩٩	٢٠٠٢
رئيس القسم	مضمونة قسم المبلغ المستحق إلى الطلبة طية أو .. متخلفا بـ ٢		
كشف المراجعة	صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا ومصرف للقائمة بـ ٢٠٠٢ إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق أو يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي :		
رئيس القسم	مضمونة قسم المبلغ المستحق إلى الطلبة طية أو .. متخلفا بـ ٢		

تقييد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم		بيانات			
قرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
	٩٠	٨١٢	٧٠٩		
	٩٠	٨١٢	إجمالي الأصل		
		مليم	جنية		
		عادي	إضافي	نمطة توقيع	
		قرش	جنية	قرش	قرش
		رسم الدمغة			
		إجمالي القيمة المطلوب صرفها			

الختم ذو التاريخ

رواج

رئيس المصلحة

علامة

سنة _____

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص، يسمح ولم يسمه، الضرف

بخاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بقرار من _____

الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح " برقم _____ توقيع الكاتب المنيح السجل

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد حسب

إِذْ نَصْرَفُ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى دفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") _____ امضاء الكاتب المعتمد

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب

شيك / إذن صرف

امضاء الكاتب الموقوف

(٤) قيد أو سجل

الشيكات / الحوالات

_____ Post

(٥) أدرج في كشف

الشيكات / الحوالات

(۶) استلمت

شيك / إذن صرف

امضاء طالب أو كاتب الشطب

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

الحسابات والاعمال المنجزة في الفترة من ١٠/١٠/٢٠٢٤ إلى ١٠/١٠/٢٠٢٤
القطر الرابع من ٥٦٢ متر إلى ٥٦٥ متر بطول ٥٦٥ متر

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٢٦٩٧ ٠١٤,٨٠	جملة الاعمال	٥٩ ٢٧٨ ٢٠
٢ ٥٠٩ ٦٥١,٠	السابق صرفه	٢٨ ٩٠١,٥٠
	المستحق صرفه	
١ ١٨٧ ٥٦٢,٦٠	جملة الاستقطاعات	
٨٨ ٢٧٩,٧٠		
١ ٠٩٩ ٢٨٢,٩٠	الصافي	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الإدارة العامة للمنطقة الثامنة بقنا



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا: ٢٠٢٥/٥/١٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٣) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابى
والاعمالالصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (جرجا/قوص) قطاع غرب النيل لتنفيذ
المسافة من الكم ٥٦٤.٩٦٠ الى الكم ٥٦٥.٩٦٠ بطول ١ كم
تنفيذ (شركة الامانة للمقاولات) (محمد عبدالمجيد شحتوت)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

	مشروع الكورنيش السريخ إستادسة أعمال الجسر الثاني والأعمال المصاحبة للمواصفات (الكورنيش - جسر) (625+597 إلى 625+997) تصميم المرحلة: الإزالة (3) جاري	
	مكتب التصميم الهندسي مكتب التصميم الهندسي	

Station		As Built Fill Volume (m3)	Layer	Total As Built (m3)
553+950	0	351.67		
553+900		418.1		
553+850		365.98		
553+800		373.92		
553+750		310.77		
553+700		369.23		
553+650		469.2		
553+600		541.38		
553+550		441.43		
553+500		357.25		
553+450		356.88		
553+400		330.32		
553+350		343.88		
553+300		419.62		
553+250		469.51		
553+200		405.89		
553+150		283.39		
553+100		302.52		
553+50		355.9		
553+0		384.76		
553+400		450.9		
553+420		374.21		
553+440		364.54		
553+460		368.19		
553+480		797.83		
553+500		850.65		
553+520		878.58		
553+540		882.34		
553+560		963.7		
553+580		989.35		
553+600		908.04		
553+620		815.26		
553+640		750.25		
553+660		848.33		
553+680		878.52		
553+700		790.52		
553+720		759.83		
553+740		776.38		
553+760		738.18		
553+780		631.22		
553+800		576.77		
553+820		528.58		
553+840		523.82		
553+860		558.57		
553+880		489.12		
553+900		429.47		
553+920		481.47		
553+940		725.82		
553+960		720.76		
553+980		739.74		
553+1000		735.18		
553+1020		699.45		
553+1040		758.45		
553+1060		714.99		
553+1080		737.78		
553+1100		794.32		
553+1120		671.89		
553+1140		544.64		
553+1160		534.63		
553+1180		588.44		
553+1200		576.51		
553+1220		586.3		
553+1240		583.17		
553+1260		553.54		
553+1280		546.66		
553+1300		630.54		
553+1320		780.23		
553+1340		796.77		
553+1360		687.85		
553+1380		776.75		
553+1400		830.76		
553+1420		746.28		
553+1440		566.31		
553+1460		516.61		
553+1480		607.84		
553+1500		509.54		
553+1520		332.27		
553+1540		285.35		
553+1560		289.2		
553+1580		192.59		
553+1600		30.87		
553+1620		248.22		
553+1640		1095.73		
553+1660		1779.5		
553+1680		1179.41		
553+1700		352.15		
553+1720		263.6		
553+1740		279.87		
553+1760		256.9		
553+1780		253.79		
553+1800		141.55		
553+1820		55.37		
553+1840		80.73		
553+1860		108.64		
553+1880		22		
553+1900		4.49		
553+1920		33.33		
TOTAL VOLUME (AS BUILT)				53,297.980
				37.82
				22.0
				-0.75
				-1.00
				8,330.0
				19,350.0
				13,154.62
				12,403.54

المهندس / المهندس / المهندس

Smart Design

المهندس / المهندس / المهندس

المهندس / المهندس / المهندس

Smart Design

المهندس / المهندس / المهندس

المهندس / المهندس / المهندس

Smart Design

المهندس / المهندس / المهندس

مهندس الشركة المنفذه

التوقيع /

٥٠١٣٠

١٦-٧٦