



هيئة عامة طرق وطرقات - منطقة القاهرة - بنى سويف

نوع رقم : 2025-2024-745

تاريخ استلام المرقع : 2025-3-17

مستخلص رقم (1) جارى

عن عملية: اصال الطبقة السطحية فى المسافة من الكم 1+500 الى كم 3+000 بطول 1.5 كم بطريق دائرى اليوم مركز اطسا بمحافظة اليوم ضمن المرحلة الاولى بالمبادرة الرئيسية (حياة كريمة)
(بالامر المباشر)

تفليذ الشركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد والاسمنت


شاملة المدة من بداية العمل حتى 2025-05-18

رقم البند	نوع العمل	الكمية	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الاصل التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاصل التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1.00	اعمال توريد ورش طبقة لاسقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC 3000	20.30	20000.00	م2	0.00	8795.20	8795.20	جارى	178542.46	0	178,542.46	براعى تطبيق نصوص العقد لقرين عمل الشركة متواجدين المعدات متواجدة العلامات الارشادية والتنبؤية متواجدة البرنامج الزمني متواجد المصل متواجد ومهندسي المصل متواجدين التقارير الشهرية والتصف الشهرية متواجدة نواحيات المشروع متواجدة وثيقة التأمين متواجدة وسيل نقل المعدات متواجدة الكرالان متواجد ومكتب الاشراف متواجد وسيل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتنبؤية متواجدة اوصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجده راسم تعليمات من قبل العميل
2.00	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك 5 سم	276.08	20000.00	م2	0.00	8795.20	8795.20	جارى	2428177.44	0	2,428,177.44	براعى تطبيق نصوص العقد لقرين عمل الشركة متواجدين المعدات متواجدة العلامات الارشادية والتنبؤية متواجدة البرنامج الزمني متواجد المصل متواجد ومهندسي المصل متواجدين التقارير الشهرية والتصف الشهرية متواجدة نواحيات المشروع متواجدة وثيقة التأمين متواجدة وسيل نقل المعدات متواجدة الكرالان متواجد ومكتب الاشراف متواجد وسيل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتنبؤية متواجدة اوصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجده راسم تعليمات من قبل العميل
	اجملى قيمة الاصل											
	الكارتات والموازين طبقا للاتحة وشروط التعاقد											
2.00	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك 5 سم	3.00	20000.00	م2	0.00	8795.20	8795.20	جارى	26385.59	0	26,385.59	براعى تطبيق نصوص العقد لقرين عمل الشركة متواجدين المعدات متواجدة العلامات الارشادية والتنبؤية متواجدة البرنامج الزمني متواجد المصل متواجد ومهندسي المصل متواجدين التقارير الشهرية والتصف الشهرية متواجدة نواحيات المشروع متواجدة وثيقة التأمين متواجدة وسيل نقل المعدات متواجدة الكرالان متواجد ومكتب الاشراف متواجد وسيل تأمين وسلامة المرور والعلامات الارشادية والتنبؤية متواجدة اوصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجده راسم تعليمات من قبل العميل
	اجملى الاصل											
							2,633,105.48		2,633,105.48	0	2,633,105.48	

تحريرا فى 2025-05-18



رؤس فوجد على صحة ...



مهندس الشركة :

مهندس الاستشارى : ابراهيم الكرم

مهندس المشروع :

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها 0.00

بلغ للمقاول مبلغ 2,633,105.48 على الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب /

يتمتع ...

رئيس الإدارة المركزية - المنطقة السادسة - بنى سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

مدير عام الترميم للامم والادارة
صبا
نور الدين يحيى عبد الحزيب

مدير عام التفليذ والصقة (الهيئة)

مهندس /

حسام الدين حسن

اسم العمل : عملية اعمال الطبقة المسطحة في المساحة من الكم ١٠٥٠٠ الي الكم ٣٠٠٠ بطول ١,٥ كم بطريق دائري الفيوم مركز اطسا محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية - (حياة كريمه) (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة المصرية للمقاولات وتجارة الحديد و الاسمنت

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٧٤٥) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (١)

قيمة امر الاسناد : ٥,٩٢٧,٦٠٠.٠٠

جملة الاستقطاعات

جنيه	قرش
١٣١,٦٥٥.٣٥	%٥ تأمين اعمال
٦٠,٥٨٢.١٠	رسم الدمغة
٠.٠٠	تكاليف معمل
٠.٠٠	١٤ % ضريبه مضافه
٢٥,٠٧٧.٢١	الارباح ت.ص
٥٠,٠٠٠	تعليه مبلغ جنيهه (فقط و فترة خمسون الف جنيهها لا غير) لحين ورود نتائج العينات

قيمة الاعمال	قرش	جنيه
بيان المنصرف من المقاول		
بيان الاعمال التي تمت الان	٢,٦٣٣,١٠٦.٩٨	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٠.٠٠	
مستحق صرفه	٢,٦٣٣,١٠٦.٩٨	
جملة الاستقطاعات	٢٦٧,٣١٤.٦٦	
صافي المبلغ المستحق	٢,٣٦٥,٧٩٢.٣٢	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	١٢٥,٣٨٦,٠٥	
التأمينات الاجتماعيه	٩٠,٢٧٧,٩٥	

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،