

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٢/١/١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر
{ القطاع الثانى } اتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات والمدونة بالمستخلصات أرقام
{ ٤ حتى } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/١٩ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ٢٤

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلى سامى صالح



تليفون : ٠٥٥ / ٢٣٠٣٥٠٥
فاكس : ٠٥٥ / ٢٣٠٣٥٠٦

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
طريق جمال عبد الناصر بجوار الأمن الوطنى

كشف فروق اسعار

مشروع استكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر " القطاع الثاني " اتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتمويل من صندوق التنمية المحلية

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٤/٧٠٢٣/١٦٩٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٦/١٢

فتح في : قائمة بتاريخ ٢٠٢٤

استلام موقع : ٢٠٢٤/٦/٢٧

مستخلص ١ جاري

من بدء العمل ٢٠٢٤/٦/٢٧

حتى ٢٠٢٤/٧/٣١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ١٤	الرقم القياسي عند الفتح الثاني ١٤	المعامل	فرق السعر
١٧	بالمتر المكعب - قوريد و صب خرسانة عادية لحدامة مواسير البرايخ و الحوائط الساندة (سولار)	٣٠٠	١٧٠.٦,٤٩	٣٥	يوليو-٢٤	٤	٠,١١٤٢٨٥٧	٥٨,٥٠٨,٢٣	٠,١٢	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠١٨٢٤٤٦٠٤	١,٠٦٧,٤٦
	بالمتر المكعب - قوريد و صب خرسانة عادية لحدامة مواسير البرايخ و الحوائط الساندة (سولار)	٣٠٠	١٧٠.٦,٤٩	٣٥	يوليو-٢٤	٣١	٠,٨٨٥٧١٤٣	٤٥٣,٤٣٨,٧٧	٠,١٢	٥٤١,٥	٤١٧	٠,٠٣٥٨٢٧٣٣٨	١٦,٢٤٥,٥٠
	بالمتر المكعب - قوريد و صب خرسانة عادية لحدامة مواسير البرايخ و الحوائط الساندة (سولار)	٣٠٠	١٧٠.٦,٤٩	٣٥	يوليو-٢٤	٤	٠,١١٤٢٨٥٧	٥٨,٥٠٨,٢٣	٠,٣٢	٣٩٣,٦	٣٥١,٩	٠,٠٣٧٩١٩٨٦٤	٢,٢١٨,٦٢
	بالمتر المكعب - قوريد و صب خرسانة عادية لحدامة مواسير البرايخ و الحوائط الساندة (سولار)	٣٠٠	١٧٠.٦,٤٩	٣٥	يوليو-٢٤	٣١	٠,٨٨٥٧١٤٣	٤٥٣,٤٣٨,٧٧	٠,٣٢	٣٩٣,٩	٣٥١,٩	٠,٠٣٨١٩٢٦٦٨	١٧,٣١٨,٠٤
١٩	بالمتر المكعب - قوريد و تشغيل طبقة إحلال من (رمل + رمل) بنسبة ١ : ٢ موزدة من خارج الموقع (سولار)	١٥٠	٣٣٠	٣٥	يوليو-٢٤	٤	٠,١١٤٢٨٥٧	٥,٦٥٧,١٤	٠,٢٥	٤٨٠,٤	٤١٧	٠,٠٣٨٠٠٩٥٩٢	٢١٥,٠٣
	بالمتر المكعب - قوريد و تشغيل طبقة إحلال من (رمل + رمل) بنسبة ١ : ٢ موزدة من خارج الموقع (سولار)	١٥٠	٣٣٠	٣٥	يوليو-٢٤	٣١	٠,٨٨٥٧١٤٣	٤٣,٨٤٢,٨٦	٠,٢٥	٥٤١,٥	٤١٧	٠,٠٧٤٦٤٠٢٨٨	٣,٢٧٢,٤٤
الإجمالي													٤٠,٣٣٧,٠٩

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

يتمتع

الإدارة المركزية

مبني سامي صالح



٢٠٢٤

كشف فروق اسعار

مشروع استكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر " القطاع الثاني " اتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية لزيادة

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٢

فتح فني : قائممقام

استلام موقع : ٢٠٢٤/٠٦/٢٧

مستخلص ٢ جاري

من ٢٠٢٤/٠٨/٠١

حتى ٢٠٢٤/٠٨/١٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الايام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	لك	الرقم القياسي عند المحاسبة ١	الرقم القياسي عند الفتح الثاني ع	المعامل	فروق السعر
٧	بالمتر السطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (RC 3000) - بيتومين	٢٧٥٠٠	٢٠	١٢	أغسطس-٢٤	١٢	١	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	١٠٧٩,١	٧٦٢	٠,٢٧٠٤٩٢١٢٦	١٤٨,٧٧,٦٧
	بالمتر السطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (RC 3000) - بيتومين	٢٧٥٠٠	٢٠	١٢	أغسطس-٢٤	١٢	١	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٦٥	٥٤١,٥	٤١٧	٠,١٩٤٠٦٤٧٤٨	١٠٦,٧٣٥,٦١
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم - بيتومين	٢٧٥٠٠	٢٧٢	١٢	أغسطس-٢٤	١٢	١	٧,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٦	١٠٧٩,١	٧٦٢	٠,٢٤٩٦٨٥٠٣٩	١,٨٦٧,٦٤٤,٠٩
	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم - سولار	٢٧٥٠٠	٢٧٢	١٢	أغسطس-٢٤	١٢	١	٧,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,١	٥٤١,٥	٤١٧	٠,٠٢٩٨٥٦١١٥	٢٢٣,٣٢٣,٧٤
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة - سولار	٤٣٠	٢٦٠٠	١٢	أغسطس-٢٤	١٢	١	١,١١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,١٢	٥٤١,٥	٤١٧	٠,٠٣٥٨٢٧٣٣٨	٤٠,٠٥٤,٩٦
	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة - اسمنت بورتلاندي	٤٣٠	٢٦٠٠	١٢	أغسطس-٢٤	١٢	١	١,١١٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٣٢	٤٤٦	٣٥١,٩	٠,٠٨٥٥٦٩٧٦٤	٩٥,٦٦٧,٠٠
الإجمالي													
													٢,٤٨٢,١٩٦,٠٨

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



يعتمد

مجلس الإدارة المركزية

سلوي سامي صالح

كشف فروق اسعار

مشروع استكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر " القطاع الثاني " اتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن البرنامج الإنشائي جياة كريمة

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٢

فتح في : قائمة يتأخر ١٠٢٤

استلام موقع : ٢٠٢٤/٠٦/٢٧

مستخلص ٣ جاري

من ٢٠٢٤/٠٨/١٣

حتى ٢٠٢٤/١٠/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ١	الرقم القياسي عند الفتح الثاني ع	المعامل	فروق السعر
١٧	بالمتر المكعب - توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البربخ و الحوائط الساندة (سولار)	٥٥٠	١٧٠٦,٤٩	٥٠	أغسطس-٢٤	١٩	٠,٣٨	٣٥٦,٦٥٦,٤١	٠,١٢	٥٤١,٥	٤١٧	٠,٢٥٨٢٧٣٣٨	١٢,٧٧٨,٠٥
		٥٥٠	١٧٠٦,٤٩	٥٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٦	٥٦٣,١٤١,٧٠	٠,١٢	٥٤١,٥	٤١٧	٠,٢٥٨٢٧٣٣٨	٢٠,١٧٥,٨٧
		٥٥٠	١٧٠٦,٤٩	٥٠	أكتوبر-٢٤	١	٠,٠٢	١٨,٧٧١,٣٩	٠,١٢	٦٢٠,١	٤١٧	٠,٥٨٤٤٦٠٤٣	١,٠٩٧,١١
		٥٥٠	١٧٠٦,٤٩	٥٠	أغسطس-٢٤	١٩	٠,٣٨	٣٥٦,٦٥٦,٤١	٠,٣٢	٤٤٦	٣٥١,٩	٠,٨٥٥٦٩٧٦٤	٣٠,٥١٩,٠٠
١٨	بالمتر المكعب - توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البربخ و الحوائط الساندة (اسمنت بورتلاندي)	٥٥٠	١٧٠٦,٤٩	٥٠	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٦	٥٦٣,١٤١,٧٠	٠,٣٢	٥٠٠,٤	٣٥١,٩	٠,١٢٥٠٢٨٦٣	٧٦,٤٥,٧٣
		٥٥٠	١٧٠٦,٤٩	٥٠	أكتوبر-٢٤	١	٠,٠٢	١٨,٧٧١,٣٩	٠,٣٢	٥١٠,٦	٣٥١,٩	٠,١٤٤٣١٣٧٢٥	٢,٧٠٨,٩٧
		٧٠٠	٢٦٠٠	٥٠	أغسطس-٢٤	١٩	٠,٣٨	٦٩١,٦٠٠,٠٠	٠,١٢	٥٤١,٥	٤١٧	٠,٢٥٨٢٧٣٣٨	٢٤,٧٧٨,١٩

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

سلوي سامي صالح

فرق السعر	المعامل	الرقم القياسي عند الفتح الفني ع	الرقم القياسي عند المحاسبة ١٢	ك	القيمة	نسبة التنفيذ لكل شهر	عدد الأيام	الشهر	المدة	السعر	الكمية	البيان
٣٩,١٢٣,٤٥	٠,٣٥٨٢٧٣٣٨	٤١٧	٥٤١,٥	٠,١٢	١,٠٩٢,٠٠٠,٠٠	٠,٦	٣٠	سبتمبر-٢٤	٥٠	٢٦٠٠	٧٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة - سولار
٢,١٢٧,٤٤	٠,٠٥٨٤٤٦٠٤٣	٤١٧	٦٢٠,١	٠,١٢	٣٦,٤٠٠,٠٠	٠,٢	١	أكتوبر-٢٤	٥٠	٢٦٠٠	٧٠٠	
٥٩,١٨٠,٠٥	٠,٠٨٥٦٩٧٦٤	٣٥١,٩	٤٤٦	٠,٣٢	٦٩١,٦٠٠,٠٠	٠,٣٨	١٩	أغسطس-٢٤	٥٠	٢٦٠٠	٧٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة - اسمنت بورتلاندي
١٤٧,٤٦١,٨٩	٠,١٣٥٠٣٨٣٦٣	٣٥١,٩	٥٠٠,٤	٠,٣٢	١,٠٩٢,٠٠٠,٠٠	٠,٦	٣٠	سبتمبر-٢٤	٥٠	٢٦٠٠	٧٠٠	
٥,٢٥٣,٠٢	٠,١٤٤٣١٣٧٢٥	٣٥١,٩	٥١٠,٦	٠,٣٢	٣٦,٤٠٠,٠٠	٠,٢	١	أكتوبر-٢٤	٥٠	٢٦٠٠	٧٠٠	
٢,٥٢٧,١٧	٠,٠٧٤٦٤٠٢٨٨	٤١٧	٥٤١,٥	٠,٢٥	٣٣,٨٥٨,٠٠	٠,٣٨	١٩	أغسطس-٢٤	٥٠	٣٣٠	٢٧٠	بالمتر المكعب - توريد و تشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ٢ سولار موزدة من خارج الموقع - سولار
٣,٩٩٠,٢٧	٠,٠٧٤٦٤٠٢٨٨	٤١٧	٥٤١,٥	٠,٢٥	٥٣,٤٦٠,٠٠	٠,٦	٣٠	سبتمبر-٢٤	٥٠	٣٣٠	٢٧٠	
٢١٦,٩٨	٠,١٢١٧٦٢٥٩	٤١٧	٦٢٠,١	٠,٢٥	١,٧٨٢,٠٠	٠,٢	١	أكتوبر-٢٤	٥٠	٣٣٠	٢٧٠	
٤٢٧,٩٨٣,٢٠												

الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



رئيس الإدارة المركزية

مستلم

مخوون سامي صالح

٢٠٢٥/٥/٥

كشف فروق اسعار

مشروع استكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر " القطاع الثاني " اتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٩٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٢

فتح في : قائمة يناير ٢٠٢٤

استلام موقع : ٢٠٢٤/٠٦/٢٧

مستخلص ٤ جاري

من ٢٠٢٤/١٠/٠٢

حتى ٢٠٢٤/١٢/١٩

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي المحاسبية عند الفتح القياسي	الرقم القياسي عند الفتح القياسي	المعامل	فرق السعر
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة - سولار	٧٧٣	٢٦٠٠	٧٩	أكتوبر ٢٤	٣٠	٠.٣٧٩٧٤٦٨	٧٦٣,٢١٥.١٩	٠.١٢	٦٢٠.١	٤١٧	٠٠٠٥٨٤٤٦٠٤٣	٤٤,٦٠٦.٩١
	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة - اسمنت	٧٧٣	٢٦٠٠	٧٩	نوفمبر ٢٤	٣٠	٠.٣٧٩٧٤٦٨	٧٦٣,٢١٥.١٩	٠.١٢	٦٢٠.١	٤١٧	٠٠٠٥٨٤٤٦٠٤٣	٤٤,٦٠٦.٩١
	بورتلاندي	٧٧٣	٢٦٠٠	٧٩	ديسمبر ٢٤	١٩	٠.٢٤٠٥٠٦٣	٤٨٣,٣٦٩.٦٢	٠.١٢	٦٢٠.١	٤١٧	٠٠٠٥٨٤٤٦٠٤٣	٢٨,٢٥١.٠٤
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة - اسمنت	٧٧٣	٢٦٠٠	٧٩	أكتوبر ٢٤	٣٠	٠.٣٧٩٧٤٦٨	٧٦٣,٢١٥.١٩	٠.٣٢	٥١٠.٦	٣٥١.٩	٠٠١٤٤٣١٣٧٢٥	١١٠,١٤٢.٤٣
	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة - اسمنت	٧٧٣	٢٦٠٠	٧٩	نوفمبر ٢٤	٣٠	٠.٣٧٩٧٤٦٨	٧٦٣,٢١٥.١٩	٠.٣٢	٥٣١.٩	٣٥١.٩	٠٠١٦٣٦٨٢٨٦٤	١٢٤,٩٢٥.٢٥
	بورتلاندي	٧٧٣	٢٦٠٠	٧٩	ديسمبر ٢٤	١٩	٠.٢٤٠٥٠٦٣	٤٨٣,٣٦٩.٦٢	٠.٣٢	٥٣١.٩	٣٥١.٩	٠٠١٦٣٦٨٢٨٦٤	٧٩,١١٩.٣٢
الإجمالي													٤٣١,٦٥١.٦٦

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهاوي سامي صالح

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مهاوي سامي صالح

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



اعتماد الصرف
الحمد لله رب العالمين

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٢٨١٦٧	٢
	الجملة	٢٢٨١٦٧	

{ إذن صرف على : _____
 { شيك على البنك المركزي فى : _____
 شيك على الخارج
 { صاحب الحق أو : عم
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقيد في السجل برقم :

المختتم ذو التاريخ

۲۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____ بتاريخ _____ الإضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شیک

يعتمد سحب
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ يبلغ

لجنة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٤٦ هـ - ٢٠٢٤ - ٧٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

شيك رقم: إضاء الكاتب المنوط: (٣) سحب الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكاك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

٢٠٢ _____ فم، _____ سنة ٢٠٢