

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥١٨ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إنشاء الطريق الدائرى حول مدينة
فاقوس بطول ٧ كم لتنفيذ المسافة من التقاطع مع طريق فاقوس / الحسينية حتى مطلع كوبرى السجارة
بطول ٣,٣ كم شاملة الأعمال الصناعية { (١) كوبرى علوى (١) كوبرى سطحى (١) نفق } .

عقد رقم ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٠ تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات
والمدونة بالمستخلص رقم { ١٩ حتى ٢٠ جارى } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٤
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتبنيه باللائم نحو المراجعة والصرف لشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا مباحثتكم بقبول فائق الاحترام ...

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٢٩
مرفات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.



تليفون : ٠٥٥ | ٢٣٠٣٥٠٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

فى سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيد
إذن صرف

(٦) استلمت

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢.٤٤٨٩	٢
	الجملة	٢.٤٤٨٩	



(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

۱۱۰۷

رئيس المصلحة

في ————— سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠٢ سنة _____ روجع فى _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٤٠١٣ هـ - ٢٠٢٤ م

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سبب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك
إذن صرف امضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات

م/ عبد الرؤوف حسين وشركاه

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠ كم)

ملخص فروق الأسعار عن مستخلص (١٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠ ومستخلص (٢٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧

م	البيان	قيمة فروق الاسعار
١	مستخلص ١٩	٩,٧٧٢,٤٥
٢	مستخلص ٢٠	٢,٠١٤,٤١٦,٥٦
الاجمالي		٢,٠٢٤,١٨٩,٠١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



ل. د. د. د.



٢٠٢٤

فروق اسعار

مشروع الطريق الدائري حول مدينه فافوس بمحافظة الشرقيه

(۲۳)

الشركة المصرية ارسكويرد للمقاولات

٢٠٢٢/٠١/٠١

الفتح الفني

11. 7/2. 21

مستخلص ١٩ جاري

من ۲۰۲۴/۰۲/۱۲

حتى ٢٠٢٤/٠٧/٣٠

شركة المصنعة أو شركة زلزالين
EARTHQUAKE RESISTANT CONSTRUCTION
عش المصنعة - زوكسكو - مصر الجديدة
13714

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند الحاسبة ع ١	الرقم القياسي عند الفتح القوي ع	المعامل	فرق السعر
١٤_ كباري	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي (سولار)	١٦	١٥٠٠	١٧٠	فبراير-٢٤	١٨	٠,١٠٥٨٧٣٥	٢,٥٤١,١٨	٠,١	٤١٧	٣٢٣,٧	٠,٠٢٨٨٢٩٨٤	٧٣,٢٤
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	مارس-٢٤	٣١	٠,١٨٢٣٥٢٩٤	٤,٣٧٦,٤٧	٠,١	٤٨٠,٤	٣٢٣,٧	٠,٠٤٨٤٠٩٠٢١	٢١١,٨٦
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	أبريل-٢٤	٣٠	٠,١٧٦٤٧٠٥٩	٤,٣٣٥,٢٩	٠,١	٤٨٠,٤	٣٢٣,٧	٠,٠٤٨٤٠٩٠٢١	٢٠٥,٠٣
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	مايو-٢٤	٣١	٠,١٨٢٣٥٢٩٤	٤,٣٧٦,٤٧	٠,١	٤٨٠,٤	٣٢٣,٧	٠,٠٤٨٤٠٩٠٢١	٢١١,٨٦
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	يونيو-٢٤	٣٠	٠,١٧٦٤٧٠٥٩	٤,٣٣٥,٢٩	٠,١	٤٨٠,٤	٣٢٣,٧	٠,٠٤٨٤٠٩٠٢١	٢٠٥,٠٣
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	يوليو-٢٤	٣٠	٠,١٧٦٤٧٠٥٩	٤,٣٣٥,٢٩	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٨٧٨٥٢٣	٢٨٤,٩٧
	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للاساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ٢ مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي(اسمنت بورتلاندي)	١٦	١٥٠٠	١٧٠	فبراير-٢٤	١٧	٠,٠٥٨٧٧٥٣٥	٢,٥٤١,١٨	٠,٧٨	٣٥١,٩	١٦٤,٥	٠,٣١٨٨٩٦٧٨٧٢٣	٨١,٠٥٧
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	مارس-٢٤	٣١	٠,١٧٦٤٧٠٥٩	٤,٣٧٦,٤٧	٠,٧٨	٣٦٨,٦	١٦٤,٥	٠,٣٤٧٤٠٤٢٥٥	١,٥٢٠,٤٠
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	أبريل-٢٤	٣٠	٠,١٧٦٤٧٠٥٩	٤,٣٣٥,٢٩	٠,٧٢	٣٦٨,٦	١٦٤,٥	٠,٣٤٧٤٠٤٢٥٥	١,٤٧١,٣٦
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	مايو-٢٤	٣١	٠,١٨٢٣٥٢٩٤	٤,٣٧٦,٤٧	٠,٧٢	٣٦٨,٧	١٦٤,٥	٠,٣٤٧٧٤٤٦٨١	١,٥٢١,٨٩
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	يونيو-٢٤	٣٠	٠,١٧٦٤٧٠٥٩	٤,٣٣٥,٢٩	٠,٧٨	٣٩٣,٦	١٦٤,٥	٠,٣٨٩٩٥٧٤٤٧	١,٦٥١,٥٨
		١٦	١٥٠٠	١٧٠	يوليو-٢٤	٣٠	٠,١٧٦٤٧٠٥٩	٤,٣٣٥,٢٩	٠,٧٨	٣٩٣,٩	١٦٤,٥	٠,٣٩٠٤٦٨٠٨٥	١,٦٥٣,٧٥
الإجمالي													٩,٨٢١,٥٦
الإجمالي													٩,٧٧٢,٤٥

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

يُعتمد
رئيس الإدارة
سليوي سامي صالح

فروق اسعار

مشروع الطريق الدائري حول مدينة فالقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فالقوس/ الحسينيه وحتى مطلع كوبري السحار بطول ٣,٣٠٠ كم)

استلام موقع

18. 7/8. 21

الفصح الغنى

2.22/0.1/0.1

مستخلص ٢٠ جاري
٢٠٢٤/٠٧/٣١ من
٢٠٢٤/١٠/٢٧ حتى

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند المحاسبة ١	الرقم القياسي عند الفتح الفني ٢	المعامل	فرق السعر
١٦ - طرق	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب اللازمة والفتنه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٥٠سم (سولار)	٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,١١٢٣٥٩٥٥	٥,٣٧٣,٧٦	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	٣٦١,٥٧
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	١٦٦,٥٨٦,٦٩	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	١١,٢٠٨,٧١
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	١٦١,٢١٢,٩٢	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	١٠,٨٤٧,١٣
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	١٤٥,٠٩١,٦٣	٠,١	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	٠,٠٩١٥٦٦٦٦٥	١٣,٢٨٥,٥٠
	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب اللازمة والفتنه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٥٠سم (اسمنت بورتلاندي)	٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,١١٢٣٥٩٥٥	٥,٣٧٣,٧٦	٠,١٥	٣٩٣,٩	١٦٤,٥	٠,٢٠٩١٧٩٣٣١	١,١٢٤,٠٨
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	١٦٦,٥٨٦,٦٩	٠,١٥	٤٤٦	١٦٤,٥	٠,٢٥٦٦٨٦٩٣	٤٢,٧٦٠,٦٢
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	١٦١,٢١٢,٩٢	٠,١٥	٥٠٠,٤	١٦٤,٥	٠,٣٠٦٢٩١٧٩٣	٤٩,٣٧٨,١٩
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	١٤٥,٠٩١,٦٣	٠,١٥	٥١٠,٦	١٦٤,٥	٠,٣١٥٥٩٢٧٠٥	٤٥,٧٨٩,٨٦
	اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب اللازمة والفتنه شامله اعمال الحفر ، مواسير قطر ٥٠سم (حديد تسليح)	٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,١١٢٣٥٩٥٥	٥,٣٧٣,٧٦	٠,٢	١١٢٨,٩	٣٤٠,٩	٠,٤٦٢٣٠٥٦٦١	٢,٤٨٤,٣٢
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	١٦٦,٥٨٦,٦٩	٠,٢	١١٢٨,٩	٣٤٠,٩	٠,٤٦٢٣٠٥٦٦١	٧٧,٠١٣,٩٧
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	١٦١,٢١٢,٩٢	٠,٢	١١٢٨,٩	٣٤٠,٩	٠,٤٦٢٣٠٥٦٦١	٧٤,٥٢٩,٦٥
		٢٠٥	٢٣٣٣	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	١٤٥,٠٩١,٦٣	٠,٢	١٠٥٩,٥	٣٤٠,٩	٠,٤٢١٥٨٩٩٠٩	٦١,١٦٩,١٧
١٦ - كباري	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والبواستد والبلاطات الانتقاليه (سولار)	٤٥٠	٢٢٥٠	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,١١٢٣٥٩٥٥	١١,٣٧٦,٤٠	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	٧٦٥,٤٦
		٤٥٠	٢٢٥٠	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	٣٥٢,٦٦٨,٥٤	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	٢٣,٧٢٩,١٣
		٤٥٠	٢٢٥٠	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	٣٤١,٢٩٢,١٣	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	٢٢,٩٦٣,٦٨
		٤٥٠	٢٢٥٠	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	٣٠٧,١٦٢,٩٢	٠,١	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	٠,٠٩١٥٦٦٦٦٥	٢٨,١٢٥,٧٦

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

يعتمد

ملاحظة المدونة

رحمہ صاب





المركزية
صالح

[Handwritten signature]

فروق اسعار
مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/ الحسينية وحتى مطلع كوبري السخارح بطول ٣,٣٠٠ كم)
الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات

٢٠٢٢/١/٠١

الفتح الفني

٠١/٠٧/٢٠٢١

استلام موقع

مستخلص ٢٠ جاري
من ٢٠٢٤/٠٧/٣١
حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٧


رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عند ١٤ المحاسبة	الرقم القياسي عند الفتح الفني	المعامل	فرق السعر
١٦- كباري	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية (اسمنت بورتلاندي)	٤٥٠	٢٢٥٠	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,٠١١٢٣٥٩٥٥	١١,٣٧٦,٤٠	٠,٢٣٢	٣٩٣,٩	١٦٤,٥	٠,٣٢٣٥٣٠٦٩٩	٣,٦٨٠,٦٢
		٤٥٠	٢٢٥٠	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	٣٥٢,٦٦٨,٥٤	٠,٢٣٢	٤٤٦	١٦٤,٥	٠,٣٩٧٠٠٩١١٩	١٤٠,٠١٢,٦٣
		٤٥٠	٢٢٥٠	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	٣٤١,٢٩٢,١٣	٠,٢٣٢	٥٠٠,٤	١٦٤,٥	٠,٤٧٣٧٣١٣٠٧	١٦١,٦٨٠,٧٧
		٤٥٠	٢٢٥٠	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	٣٠٧,١٦٢,٩٢	٠,٢٣٢	١٠٥	١٦٤,٥	٠,٤٨٨١١٦٨١٧	١٤٩,٩٣١,٣٦
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,٠١١٢٣٥٩٥٥	١٥,٣٥٨,٣١-	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	١,٠٣٣,٣٨-
١٧- كباري	اعمال خرسانة مسلحة لزوم الانفاق - سولار	٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	٤٧٦,١٠٧,٧٥-	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	٣٢,٠٣٤,٦٨-
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	٤٦٠,٧٤٩,٤٤-	٠,١	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٠٦٧٢٨٤٥٢٣	٣١,٠٠١,٣١-
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	٤١٤,٦٧٤,٤٩-	٠,١	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	٠,٠٩١٥٦٦٦٦٥	٣٧,٩٧٠,١٩-
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,٠١١٢٣٥٩٥٥	١٥,٣٥٨,٣١-	٠,٢	٣٩٣,٩	١٦٤,٥	٠,٢٩٢٨٥١٠٦٤	٤,٤٩٧,٧٠-
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	٤٧٦,١٠٧,٧٥-	٠,٢	٤٤٦	١٦٤,٥	٠,٣٥٩٣٦١٧٠٢	١٧١,٠٩٤,٨٩-
	اعمال خرسانة مسلحة لزوم الانفاق اسمنت بورتلاندي	٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	٤٦٠,٧٤٩,٤٤-	٠,٢	٥٠٠,٤	١٦٤,٥	٠,٤٢٨٨٠٨٥١١	١٩٧,٥٧٣,٢٨-
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	٤١٤,٦٧٤,٤٩-	٠,٢	٥١٠,٦	١٦٤,٥	٠,٤٤١٨٢٩٧٧٧	١٨٣,٢١٥,٥٤-
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,٠١١٢٣٥٩٥٥	١٥,٣٥٨,٣١-	٠,٢	٣٩٣,٩	١٦٤,٥	٠,٢٩٢٨٥١٠٦٤	٤,٤٩٧,٧٠-
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	٤٧٦,١٠٧,٧٥-	٠,٢	٤٤٦	١٦٤,٥	٠,٣٥٩٣٦١٧٠٢	١٧١,٠٩٤,٨٩-
		٤٨٣-	٢٨٣٠	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	٤٦٠,٧٤٩,٤٤-	٠,٢	٥٠٠,٤	١٦٤,٥	٠,٤٢٨٨٠٨٥١١	١٩٧,٥٧٣,٢٨-

مهندس الشركة

(Signature)

(Signature)

مهندس الهيئة
يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
بمركز
بلوي سامي صالح



٢٠٢٢/١/٠١

فروق أسعار
مشروع الطريق الدائري حول مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية
(من تقاطع طريق فاقوس/الحسينية وحتى مطلع كوبري السحاره بطول ٣,٣٠٠ كم)
الشركة المصرية ارسكوريد للمقاولات

مستخلص ٢٠ جاري
من ٢٠٢٤/٠٧/٣١
حتى ٢٠٢٤/١٠/٢٧

استلام موقع ١٠/٠٧/٢٠٢١

الفتح الفني

٢٠٢٢/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	الرقم القياسي عدد المحاسبة ١	الرقم القياسي عدد الفتح الفني ٢	المعامل	فرق السعر
٢٤- كاري	الطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (سولار)	٥٠	٢٣٥٠٠	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,٠١١٢٣٥٩٥٥	١٣,٢٠٢,٢٥	٠,٠٥	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٣٣٦٤٢٢٦١	٤٤٤,١٥
		٥٠	٢٣٥٠٠	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	٤٠,٩,٢٦٩,٦٦	٠,٠٥	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٣٣٦٤٢٢٦١	١٣,٧٨١,٧٦
		٥٠	٢٣٥٠٠	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	٣٩٦,٠٦٧,٤٢	٠,٠٥	٥٤١,٥	٣٢٣,٧	٠,٣٣٦٤٢٢٦١	١٣,٣٢٤,٦٠
		٥٠	٢٣٥٠٠	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	٣٥٦,٤٦٠,٦٧	٠,٠٥	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	٠,٤٥٧٨٣١٣٣	١٦,٣١٩,٨٩
	الطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري ، بطول ١٢ متر (حديد تسليح)	٥٠	٢٣٥٠٠	٨٩	يوليو-٢٤	١	٠,٠١١٢٣٥٩٥٥	١٣,٢٠٢,٢٥	٠,٦٥	١١٢٨,٩	٣٤٠,٩	١,٥٠٢٤٩٣٤	١٩,٨٣٦,٢٩
		٥٠	٢٣٥٠٠	٨٩	أغسطس-٢٤	٣١	٠,٣٤٨٣١٤٦٠٧	٤٠,٩,٢٦٩,٦٦	٠,٦٥	١١٢٨,٩	٣٤٠,٩	١,٥٠٢٤٩٣٤	٦١٤,٩٢٤,٩٧
		٥٠	٢٣٥٠٠	٨٩	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠,٣٣٧٠٧٨٦٥٢	٣٩٦,٠٦٧,٤٢	٠,٦٥	١١٢٨,٩	٣٤٠,٩	١,٥٠٢٤٩٣٤	٥٩٥,٠٨٨,٦٨
		٥٠	٢٣٥٠٠	٨٩	أكتوبر-٢٤	٢٧	٠,٣٠٣٣٧٠٧٨٧	٣٥٦,٤٦٠,٦٧	٠,٦٥	١٠٥٩,٥	٣٤٠,٩	١,٣٧٠١٦٧٢٠٤	٤٨٨,٤١٠,٧٣
الإجمالي													٢,٠٢٤,٥٣٩,٢٥
الإجمالي													٢,٠١٤,٤١٦,٥٦

الأجمالي إلى بعد خصم ٠/٠,٥٠ %

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


يتمتع

رئيس الادارة المركزية
سلوي ساي صالح

مهندس الهيئة العامة
سلوي ساي صالح

مهندس الشركة

الشركة المصرية
للتنفيذ والبناء
مشرع



ع. ٥٣٩