

البند	كمية المقايسة	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	٦١٠	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات)	٣٦٠	م.ط	٥٩٥,٠٠	٠,٠٠	٥٩٥,٠٠٠	جاري	٢١٤,٢٠٠	٠	٢١٤,٢٠٠	المهندسون والمعلمون منوهاً بتم
٣	٢٠٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة	٨٧	م ^٢	٦٩٦,٣٠	٠,٠٠	٦٩٦,٣٠٢	جاري	٦٠,٥٧٨	٠	٦٠,٥٧٨	تجهيز الاعمال بفتح موهدة
٤	٣٠٠	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية فى ارض الموقع العام	٨٧	م ^٢	٥٣,٢٥	٠,٠٠	٥٣,٢٥٠	جاري	٤,٦٣٣	٠	٤,٦٣٣	لتنفيذ العمل بفتح موهدة
٥	٥٠٠	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات	١٢١	م ^٢	١٠٩,٦٣	٠,٠٠	١٠٩,٦٣٠	جاري	١٣,٢٦٥	٠	١٣,٢٦٥	موهدة
٧	٣	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري)	٢٤٤,٨٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	جاري	٢٤٤,٨٠٠	٠	٢٤٤,٨٠٠	المرحلة موهدة
٨	٣	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠,٥٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	جاري	٥٠,٥٠٠	٠	٥٠,٥٠٠	
٩	٥٤٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٦,١٠٠	م.ط	٢٦٤٦,٣٢	٠,٠٠	٢٦٤٦,٣٢٠	جاري	١٦,١٤٢,٥٥٢	٠	١٦,١٤٢,٥٥٢	
١١	١١٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه جاهزة لاساسات و(مائة وعشرة مترمكعب)	١,٥٧٥	م ^٢	٣٦,٥١	٠,٠٠	٣٦,٥٠٦	جاري	٥٧,٤٩٧	٠	٥٧,٤٩٧	
١٢	١٧١٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه جاهزة للمخدات والاساسات	٢,٢٠٥	م ^٢	٧٨٢,٥٢	٠,٠٠	٧٨٢,٥٢٤	جاري	١,٧٢٥,٤٦٥	٠	١,٧٢٥,٤٦٥	
١٢	١٧١٢	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	٢٠٠	م ^٢	٧٨٢,٥٢	٠,٠٠	٧٨٢,٥٢٤	جاري	١٥٦,٥٠٥	٠	١٥٦,٥٠٥	
١٣	٦٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية . -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطارات او البلاطات)	٢,٨٣٥	م ^٢	١٢٥,٤٦	٠,٠٠	١٢٥,٤٥٨	جاري	٣٥٥,٦٧٣	٠	٣٥٥,٦٧٣	
١٤	٤٣٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري . -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٢,٩٤٠	م ^٢	١٦٣,٦١	٠,٠٠	١٦٣,٦١٠	جاري	٤٨١,٠١٣	٠	٤٨١,٠١٣	
١٧-١٧	١٧٧٥	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة جاهزة لزوم القطاع الصندوقي -ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب اسفل الاطار	٣,٠٩٨	م ^٢	٠,٠٠	٣٦٠,١٦	٣٦٠,١٦٠	جاري	١,١١٥,٧٧٦	٠	١,١١٥,٧٧٦	
١٨	٢٢٠٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه جاهزة للاسقف اعلى الخوازيق (slab on pile)	٢,٩٥٠	م ^٢	١٤٢٦,٥٢	٢٨,٩٩	١٤٥٥,٥١٠	جاري	٤,٢٩٣,٧٥٥	٠	٤,٢٩٣,٧٥٥	تعطيه ٥٠٠٠٠ (خمسون الف جنيه) لحين استكمال تقرير التكسير بند رقم ١٨
١٨	٢٢٠٠	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢	١٠٠	م ^٢	١٤٢٦,٥٢	٢٨,٩٩	١٤٥٥,٥١٠	جاري	١٤٥,٥٥١	٠	١٤٥,٥٥١	
٢٠	٣٧٤٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) -اسياخ طول ١٢ م	٢٣,٥٠٠	طن	١٣٨٠,٥٧	٨٥,١٣	١٤٦٥,٧٠٠	جاري	٣٤,٤٤٣,٩٥٠	٠	٣٤,٤٤٣,٩٥٠	تعطيه ١٥٠٠٠٠ (مائة وخمسون الف) لحين استكمال الاختبارات على بند رقم ٢٠
٢٣	١٥٠٠	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد	٥١	م ^٢	٦٤٠,٩٠	٠,٠٠	٦٤٠,٨٩٦	جاري	٣٢,٦٨٦	٠	٣٢,٦٨٦	
٢٩	١٠٠	بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة (مائة متر مكعب)	١٥١	م ^٢	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	١٥,١٠٠	٠	١٥,١٠٠	
التشوينات												
٢٠	٣٧٤٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) -اسياخ طول ١٢ م	٢٣,٥٠٠	طن	١٠٠,٠٠	١٠,٠٠	١١٠	جاري	٢,٥٨٥,٠٠٠	١,٠٣٤,٠٠٠	١,٥٥١,٠٠٠	استقطاع ٤٠% لحين التركيب
اجمالي قيمة المستخلص												
٦١,١٠٤,٤٩٩												

فقط لاغير سبق صرفها للمقاول

٥٧,٧٥٨,٧٤٩

٣,٣٤٥,٧٥٠

ويُدفع للمقاول على الحساب

مدير عام التنفيذ والصيانة

المحاسب

مدير الأعمال

مهندس الهيئة

استشاري المالك

مهندس الشركة

رئيس الادارة المركزية

بدر عبدالنواب بدر

المهندس /



مدير عام التنفيذ والصيانة

المحاسب

مدير الأعمال

مهندس الهيئة

